

배움이 즐거운 학교 · 함께 가꾸는 경남교육

[2026년 5월 25일 기준]

미래학교 공간재구조화사업 추진 현황

2026. 6.



경상남도교육청
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

[미래학교추진단]

공간재구조화 사업(공사) 2026년 5월 추진 현황

[기준일자: 2026.05.25.]

NO	사업 방식	지역	사업 연도	설립	학교명	사업 유형	대상동	총사업비 (천원)	진행 상황	공사 기간
1	재정	창원	2021 2022	공립	창원 기계공고	개축	실습동	76,372,498	공사중 (25%)	2025.05.28. ~ 2027.01.27.
2	재정	창원	2022	공립	동부초	개축	후관동	11,146,264	개축동 공사완료	2025.01.06. ~ 2025.12.06.
									토목부대공사 공사중 (25%)	2026.05.06. ~ 2026.08.03.
3	재정	김해	2022	공립	김해 동광초	개축	본관동, 체육관	35,651,822	공사중 (94%)	2025.01.15. ~ 2026.06.18.
4	재정	함안	2022	공립	함안중	개축	본관동, 별관동	19,021,821	공사중 (92%)	2024.12.20. ~ 2026.09.11.
5	BTL	창원	2023	공립	합포초	개축	본관동, 후관동	21,462,000	공사중 (98%)	2025.02.03. ~ 2026.07.27.
6	BTL	창원	2023	공립	덕산초	개축	본관동	19,740,000	공사중 (96%)	2025.02.03. ~ 2026.07.27.

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 5. 25. 현재 기준]

사 업 명		① 창원기계공고 실습동 및 부설기관 그린스마트 미래학교 개축공사				
개 요	임시교사 실수	해당없음		총사업비		76,372,498 천원
				발주처		창원교육지원청
	위 치	창원시 성산구 두대로 219	공종별 도급사	건축	대영종합건설 주식회사	
				기계	거제이엔지 주식회사	
	부지면적	101,233.70㎡		전기	한성중공업 주식회사	
				통신	주식회사 더원시스템	
사업면적	25,498.48㎡	소방	부산소방김해 주식회사			
		공사기간		2025. 5. 28. ~ 2027. 1. 27.		
※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.						
업무담당자		[건축] 주무관 박○○ 210-0622 [기계] 주무관 정○○ 210-0632 [토목] 주무관 기○○ 210-0624 [전기·통신·소방] 주무관 강○○ 210-0635				
진행 상황 (공사발주 ~ 준공)	이번달 (25일 기준)	- 건축: (실습동) 공기압축기실 벽체 타설 및 되메우기 (부설기관) 지상1층 벽체 설치 및 지상2층 바닥 거푸집시공, 지하실(기계실, 전기실) 2단 띠장 시공 - 토목: 공동구 및 지하실(기계실, 전기실) 터파기 진행 - 기계설비, 전기, 통신, 소방 : 슬리브 작업 준비				공 정 률 (진행/예정)
	다음달 (예정)	- 건축: (실습동) 공기압축기실 연결 공동구 부분 벽체 타설 (부설기관) 지상2층 바닥 타설 및 2층 벽체 시공, 지하실 (기계실, 전기실) 버팀보 시공 - 토목: 지하실(기계실, 전기실) 터파기 진행 - 기계설비, 전기, 통신, 소방 : 슬리브 작업 준비				25.31% / 25.56%
						
사진설명:(부속동) 1층 벽체, 2층 바닥 거푸집 시공		사진설명:(실습동) 기계실 흙막이 가시설공사				

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 5. 25. 현재 기준]

사 업 명		② 동부초등학교 외부환경개선공사				
개 요	임시교사 실수	없음	총사업비		11,146,264 천원	
			교육환경개선		470,500 천원	
			발주처		창원교육지원청	
	위 치	창원시 진해구 석동로 27	공종별 도급사	토목	(주)성륜종합건설	
	부지면적	24,735,80㎡				
	사업면적	3,903.21㎡	공사기간		26.5.6. ~ 26.8.3.	
※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.						
업무담당자		[건축] 주무관 정○○ 210-0612 [토목] 주무관 감○○ 210-0613				
진행 상황 (공사발주 ~ 준공)	이번달 (25일 기준)	- 보도블럭, 경계석, 구조물 철거 및 배수로 설치			공 정 률 (진행/예정)	
	다음달 (예정)	- 콘크리트 투수 블록 및 경계석 설치			25.00% / 25.00%	
						
사진 설명: 배수로 설치		사진 설명: 철거(보도블럭, 경계석, 구조물 등)				

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 5. 25. 현재 기준]

사 업 명		③ 김해동광초 그린스마트 미래학교 개축공사				
개 요	임시교사 실수	16.5실		총사업비		35,651,822천원
				발주처		김해교육지원청
	위 치	김해시 동상동 534	공종별 도급사	건축	주식회사 덕용건설	
				기계	아이에스산업 주식회사	
	전기	주식회사 고려광에너지				
	통신	주식회사 디엠				
	소방	주식회사 다우파워텍				
부지면적	27,915.00㎡					
사업면적	10,063.92㎡	공사기간		2025. 1. 15. ~ 2026. 6. 18.		
		※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.				
업무담당자		[건축,토목] 주무관 김○○ 330-7676, [기계·소방(기계)] 주무관 고○○ 330-7687 [전기·통신·소방(전기)] 주무관 원○○ 330-7688				
진행 상황 (공사발주 ~ 준공)	이번달 (25일 기준)	- 내부 벽체 및 천장/바닥 수장, 도장공사, 옥상방수 - 외부 복합판넬 및 고밀도 패널 설치공사 - 시스템 비계 해체 - 우·오수 관로 공사, 조경 수목 식재 - 기계실 장비설치/배관, 위생기구 설치 - 외부 인입 간선				공 정 률 (진행/예정)
	다음달 (예정)	- 내부 벽체 및 천장/바닥 수장/인테리어공사,도장공사 - 외부 복합판넬 잔여분 설치, 외부 방수 마감 - 준공청소 - 우오수 관로 공사, 조경 수목 식재 등 - 오배수 및 상수도 공사 - 옥외보안등 설치, CCTV 관로/장비설치				94.00% / 94.00%
 						
사진설명: 외부 울타리해체 및 옥상 방수				사진설명: 내부 벽체, 천정, 바닥 마감공사		

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 5. 25. 현재 기준]

사 업 명		④ 함안중학교 그린스마트 미래학교사업 개축공사				
개 요	임시교사 실수	해당없음		총사업비		19,021,821천원
				발주처		함안교육지원청
	위 치	함안군 가야읍 도항리 163-3 외 1필지		공종별 도급사	건축	주식회사 덕용건설
					기계	주식회사 나이스기계설비
	부지면적	22,693.00㎡			전기	주식회사 제일이앤에이
					통신	주식회사 대한전설
	사업면적	4,512.63㎡		소방	중앙방재 주식회사	
			공사기간		2024. 12. 20. ~ 2026. 9. 11.	
			※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.			
업무담당자		[건축·토목·전기·통신·소방·기계] 주무관 임○○ 580-8091				
진행 상황 (공사발주 ~ 준공)	이번달 (25일 기준)	- 건축: 예비준공검사 지적사항 보강 시공, (구)본관동 철거공사, 실정보고서 작성 및 보고 - 토목: 옥외 포장, 우수관로 부설 및 집수정 설치				공 정 률 (진행/예정)
	다음달 (예정)	- 건축: 개축건물 잔손보기 및 현장정리, 기존 교사동 해체공사 - 토목: U형 우수 측구 및 각종 관로 설치 작업, 외부 포장공사 - 문화재조사: 기존교사동 부지 문화재 발굴조사 실시 - 기계,전기,통신,소방: 문화재 조사 후 기존교사동 부지 부대토목 공사 준비 작업				92.1% / 93.4%
  사진설명: 외부 울타리해체 및 옥상 방수 사진 설명: 교사동 철거 후 폐기물 반출 중						

민간투자사업 추진현황

2026. 05. 25. 현재

사업명	⑤ 그린스마트스쿨 합포초 외 1교 임대형 민자사업(BTL)		학교명	합포초등학교	완료 예정일	2026. 07. 27.
개요	위 치	창원시 마산합포구 허당로 73	주무관청 담당자	건축, 토목	시설6급 박00	
	건축면적	3,287.75㎡ (개축:2,421.29㎡)		전기,통신,소방	공업6급 조00	
	연 면 적	8,541.62㎡ (개축:7,440.58㎡)		기계,소방(설비)	공업8급 신00	
사업 추진 개요	고 시 일	2023. 12. 26.	공 사	SPC사	합포배움터(주) 장성호	
	우선협상대상 지정일	2024. 04. 05.		해당사업자	(주)대아건설 조현진	
				공사기간	2025. 02. 03 ~ 2026. 07. 27	
	협 약 일	2024. 10. 29.	운 영	임시운영개시	2026. 03. 03.	
				운영개시	2026. 07. 28.(예정)	
	실시계획 승인일	2025. 02 . 03.	건설사업 관리용역	감리	㈜이가종합건축사사무소 이길춘	
작업내용	* 가설/건축공사 - 가설웬스 해체 및 반출 - 교사동, 유치원 내부 사이니지 시공 * 토목,조경공사 - 주차장 차선도색, 카스토퍼 설치 - 좌측통로~정문 보도 경계석 설치 및 인조화강석 블록 포장 - 피구장 비구방지웬스 설치 - 우측담장 디자인웬스, 재활용분리수거장, 주차장 경계웬스, 조합놀이대 설치 - 화단 교목,관목 및 지피 식재 * 전기,설비,통신,소방 공사 - 옥외 가로등, 지킴이실, 주차차단기 배관 - 운동장 급퇴수 밸브함 설치				전 체 공 사 공 정 률 (진행/예정)	98.15% / 98.14%
					임 시 사 용 공 정 률 (진행/예정)	100.0% / 100.0%



현황 사진

민간투자사업 추진현황

2026. 05. 25. 현재

사업명	⑥ 그린스마트스쿨 합포초 외 1교 임대형 민자사업(BTL)		학교명	덕산초등학교		완료 예정일	2026. 07. 27.	
개요	위 치	창원시 진해구 덕산로46	주무관청 담당자	건축, 토목	시설6급 박00			
	건축면적	3,604.78㎡ (개축1,816.92㎡)		전기, 통신, 소방	공업6급 조00			
	연 면 적	11,369.69㎡ (개축6,747.24㎡)		기계, 소방(설비)	공업8급 신00			
사업추진 개요	고 시 일	2023. 12. 26.	공 사	SPC사	합포배움터(주) 장성호			
	우선협상대상 지정일	2024. 04. 05.		해당사업자	(주)동신 박문서			
				공사기간	2025. 02. 03.~2026. 07. 27.			
	협 약 일	2024. 10. 29.	운 영	임시운영개시	2026. 03. 03.			
				운영개시	2026. 07. 28.(예정)			
실시계획 승인일	2025. 02. 03.	건설사업 관리용역	감리	㈜이가중합건축사사무소 이길춘				
작업내용	* 기계, 전기공사 - 후관동, 급식소 전기입선작업 * 토목공사 - 운동장 주위 경계석 설치작업 - 운동장 주위 보도블럭 깔기작업 - 피구장 배수 및 포장공사 - 풋살장 토공 및 옹벽작업 - 운동장 골재 및 마사토 포설작업 * 조경공사 - 교목 반입 및 식재작업 - 테크, 컨트리매너 블록, 시설물 설치작업 - 조경부 경계석 및 보도블럭 깔기작업					전체공사 공 정 률 (진행/예정)	96.43% /93.35%	
						임시사용 공 정 률 (진행/예정)	100.0% /100.0%	



현황 사진