

경상남도교육청 시설감리단

# 신설학교 추진현황

2020. 9.



경상남도교육청 시설감리단  
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION FACILITY SUPERVISORY OFFICE

# 신설학교 추진현황

2020.9.28. 현재

학 교 명	강서유치원 및 양산도서관		학 급 수	18(특3)	개교 예정일 (변경 예정)		2021.3.1.	
개 요	위 치	양산시 물금읍 범어리 2673-2	공사감독관	건축	토 목	6급 김덕숙, 7급 정광용		
	부지면적	12,997.30㎡			기계,소방(설비)	8급 김병관		
	연 면 적	8,564.61㎡			전기,통신,소방	7급 조윤혁		
설 계 및 협 의	시 행 일	2019.4.8.	공 사 (건축+토목)	도 급 자	시 행 일	2019.2.7.		
	계 약 일	2019.8.14.			계 약 일	2020.4.02.		
	용역기간 (기본+실시)	2019.8.14. - 2020.4.09.			공사기간	2020.4.13. - 2021.2.06.		
	시행계획협의	2019.8.23.			건축) ㈜만경종합건설 이현오 전기) 범진에너지건설(주) 조동규 통신) 주식회사 젠탐 박흥대 소방) ㈜태진소방 김용희 기계) ㈜보광에너지 오명환			
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 건축공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 강서유치원: 1층 슬라브 철근배근 작업</li> <li>- 양산도서관: 1층 슬라브 철근배근 작업</li> </ul> </li> <li>* 토목공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부지내 대지 정리</li> </ul> </li> <li>* 전기,통신,소방공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 강서유치원: 1층 슬라브 배관 작업</li> <li>- 양산도서관: 1층 슬라브 배관 작업</li> </ul> </li> <li>* 기계설비공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 강서유치원: 1층 슬라브 배관 작업</li> <li>- 양산도서관: 1층 슬라브 배관 작업</li> </ul> </li> </ul>					공 정 률 (진행/예정)	41% / 56%	



현 황 사 진

# 신설학교 추진현황

2020.9.28. 현재

학 교 명	산청중학교	학 급 수	13 (특1)	개교 예정일	2021.3.1.	
개 요	위 치	경남 산청군 산청읍 웅석봉로86번길9-8일원		공사감독관	건 축	6급 윤성욱, 7급 이지영
	부지면적	30,136.00㎡			토 목	6급 박순하
	연 면 적	12,552.55㎡			기계,소방기계	8급 김병관
설 계 및 협 의	시 행 일	2017.2.16.		공 사 (건축+토목)	전기,통신,소방전기	6급 지영환
	계 약 일	2017.6.13.			시 행 일	2018. 9. 18.
	용역기간 (기본+실시)	2017.6.16. - 2018.1.19.			계 약 일	2019. 1. 11.
	시행계획협의	2017. 10. 23.			공사기간	2019. 2. 8.- 2021. 1. 30.
도 급 자			건축) 극동글로벌(주) 김연환 전기) 동아전기(주) 김영욱 통신) ㈜제일정보통신 박재길 소방) 지엘에스건설(주) 정성열 기계) ㈜성민설비 성장경			
작업내용	<p><b>*건축공사</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교사동 외부 적벽돌 쌓기 및 AL복합판넬 하지철물 설치</li> <li>- 교사동, 기숙사동 적벽돌 쌓기</li> <li>- 각동 화장실 액체방수</li> <li>- 각동 AL창호 설치</li> <li>- 엘리베이터 설치</li> </ul> <p><b>*토목공사</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현장정리</li> <li>- 우,오수관로 작업</li> </ul> <p><b>*기계,전기,통신,소방</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 각종 배관배선 및 슬리브 설치</li> </ul>				공 정 율 (진행/예정)	68% / 72%



현 황 사 진

# 신설학교 추진현황

2020.9.28. 현재

학 교 명	거제용소초등학교	학 급 수	36 (특1,유3)	개교 예정일	2021.3.1.	
개 요	위 치	거제시 아주동 산40-1번지	공사감독관	건 축	6급 윤성욱, 7급 이지영	
	부지면적	17,662.00㎡		토 목	6급 박순하	
	연 면 적	15,550.27㎡		기계,소방기계	8급 김병관	
설 계 및 협 의	시 행 일	2018.4.13.	공 사 (건축+토목)	시 행 일	2019. 3. 8.	
	계 약 일	2018.4.23.		계 약 일	2019. 5. 23.	
	용역기간 (기본+실시)	2018.4.27. - 2018.12.18.		공사기간	2019. 5. 28.- 2021. 1. 17.	
	시행계획협의	2018. 10. 27.		도 급 자	건축) 정우개발(주) 조철현 전기) 유일전기(주) 이응구 통신) 세움정보통신 주식회사 박화영 소방) 주식회사 아이텍파워 정찬원 기계) 대경이에프엠 주식회사 이훈	
작업내용	<p><b>*건축공사</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교사동 A구간 4층 벽체 철근 배근 및 거푸집 설치</li> <li>- 교사동 B구간 3층 슬라브 거푸집 설치</li> <li>- 강당동 1층 슬라브 철근 배근 및 거푸집 설치</li> <li>- 교사동 지하 1층 시멘트벽돌 쌓기</li> <li>- 철재문틀 제작 및 설치</li> </ul> <p><b>*토목공사</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교사동 후면 되메우기</li> <li>- 교사동 후면 우,오수관로 설치</li> </ul> <p><b>*기계.전기.통신.소방</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 각종 배관배선 및 슬리브 설치</li> </ul>				공 정 율 (진행/예정)	55% / 80%



현 황 사 진

# 신설학교 추진현황

2020.9.28. 현재

학 교 명	덕계2초등학교	학 급 수	40 (특1,유3)	개교 예정일	2021.3.1.	
개 요	위 치	양산시 덕계동 산68-1		공사감독관	건 축	6급 박신수, 7급 이지영
	부지면적	11,488.00㎡			토 목	6급 박순하
	연 면 적	12,114.62㎡			기계,소방기계	8급 김병관
설 계 및 협 의	시 행 일	2018.10.25.		공 사 (건축+토목)	시 행 일	2019. 3. 8.
	계 약 일	2019.2.14.			계 약 일	2019. 12. 16..
	용역기간 (기본+실시)	2019.2.20. - 2019.8.16.			공사기간	2019.12.17.- 2021.1.9.
	시행계획협의	2019.8.12.			도 급 자	건축) ㈜씨타대헌건설 이봉대 외1 전기) ㈜천광전기 남정현 통신) 늘푸른통신 이종갑 소방) ㈜세인택 신승우 기계) 나우시스템공조(주) 조영준
작업내용	<p><b>*건축공사</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 각종 조적 및 미장공사</li> <li>- 각종 외부창호 및 내부 문틀 설치</li> <li>- 강당동 내외부 판넬 하지를 작업</li> <li>- 교사동 안테리어 하지를 작업</li> <li>- 외부 미장벽돌 쌓기</li> </ul> <p><b>*토목공사</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-현장정리</li> </ul> <p><b>*기계.전기.통신.소방</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 각종 배관 및 슬리브 설치</li> </ul>				공 정 율 (진행/예정)	67% / 70%



현 황 사 진

# 신설학교 추진현황

2020.9.28. 현재

학 교 명	신진주초등학교		학 급 수	44 (특1,유7)	개교 예정일	2022. 3. 1.
개 요	위 치	진주시 가좌동 429		공사감독관	건 축	6급 박신수, 7급 이지영
	부지면적	1,2491.00㎡			토 목	6급 박순하
	연 면 적	14,035.61㎡			기계,소방기계	8급 김병관
					전기,통신,소방전기	6급 지영환
설 계 및 협 의	시 행 일	2019.9.11.		공 사 (건축+토목)	시 행 일	2020.6.4.
	계 약 일	2019.9.24.			계 약 일	2020.9.9.
	용역기간 (기본+실시)	2019.9.25. - 2020.4.5.			공사기간	2020.9.21.- 2021.12.14.
	시행계획협의	2020.3.30.			도 급 자	건축) 대광건설(주) 성태욱 전기) ㈜태성일렉트릭 성향자 통신) ㈜일렉콤 정현영 소방) 경림전기(주) 김인형 기계) 대한기술(주) 손종근
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>*건축공사 - 도면검토 착공준비</li> <li>*토목공사 - 도면검토 착공준비</li> <li>*기계.전기.통신.소방 - 도면검토 착공준비</li> </ul>				공 정 율 (진행/예정)	1% / 1%



현 황 사 진

# 신설학교 추진현황

2020.9.28. 현재

학 교 명	웅천중학교	학 급 수	25 (일반24,특수1)	개교 예정일	2021.3.1.		
개 요	위 치	경남 창원시 진해구 남문동 산148		건 축 토 목	6급 김태훈, 7급 박기식 6급 최준혁		
	부지면적	11,426.00 m <sup>2</sup>		공사감독관	기계,소방(설비)	6급 정순원	
	연 면 적	9,933.91 m <sup>2</sup>			전기,통신,소방	7급 김희수	
설 계 및 협 의	시 행 일	2018.12.4.		공 사 (건축+토목)	시 행 일	2019.7.5.	
	계 약 일	2018.12.14.			계 약 일	2019.9.30.	
	용역기간 (기본+실시)	2018.12.19. - 2019.6.14.			공사기간	2019.10.7. - 2020.11.29.	
	시행계획협의	2018.5.28.			도 급 자	건축)동흥종합건설(주)대표 이병익 기계)부경테크(주) 대표 서기찬 전기)(주)원상전력 대표 박춘선 통신)(주)동명전력 대표 허재원 소방)(주)중앙이엔지 대표 황상철	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 건축공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외벽 치장벽돌쌓기 및 화강석 붙이기</li> <li>- 바닥 몰탈 타설 및 양생, 외부 인방 콘크리트 면처리</li> <li>- 화장실 벽 타일 붙이기</li> </ul> </li> <li>* 토목공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 우.오수관 매설</li> </ul> </li> <li>* 전기,통신,소방공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전력 간선 포설 및 분전반 단말작업</li> </ul> </li> <li>* 기계설비공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조리장 배수관 설치 작업</li> </ul> </li> </ul>				공 정 율 (진행/예정)	83% / 85%	



현 황 사 진

# 신설학교 추진현황

2020.9.28. 현재

학 교 명	진영2초중학교		학 급 수	36 (일반33,유3)	개교 예정일	2021.3.1.
개 요	위 치	경남 김해시 진영읍 진영리 1706번지	공사감독관	건축 토 목 기계,소방(설비) 전기,통신,소방	건 축	6급 이은아, 7급 박기식
	부지면적	13,084.00 m <sup>2</sup>			토 목	6급 최준혁
	연 면 적	14,877.02 m <sup>2</sup>			전기,통신,소방	7급 김희수
설 계 및 협 의	시 행 일	2019.1.29.	공 사 (건축+토목)	도 급 자	시 행 일	2019.9.24.
	계 약 일	2019.2.18.			계 약 일	2019.12.16.
	용역기간 (기본+실시)	2019.2.20. - 2019.8.18.			공사기간	2019.12.20. - 2021.1.12.
	시행계획협의	2018.11.18.			건축)㈜동신건설산업 대표 이동신 기계)㈜경남시스템 대표 김남건 전기)㈜해창건설 대표 조현희 통신)㈜팔팔전기통신소방 대표 이순욱 소방)㈜진사소방공사 대표 윤혜선	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 건축공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4,5층 시멘트벽돌 쌓기 및 2~4층 창틀 설치</li> <li>- 외벽 단열재 및 패널 바탕틀 설치, 외벽 치장벽돌 쌓기 준비</li> <li>- 철골 공장 제작</li> </ul> </li> <li>* 토목공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 우.오수관 연결</li> </ul> </li> <li>* 전기,통신,소방공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5층 조적 벽체 배관작업</li> <li>- 5층 케이블 트레이 설치작업</li> </ul> </li> <li>* 기계설비공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3층 화장실 위생기구 주배관 설치</li> <li>- 2층 조리장 오배수관 설치</li> </ul> </li> </ul>				공 정 율 (진행/예정)	69% / 73%



현 황 사 진

# 신설학교 추진현황

2020.9.28. 현재

학 교 명	남해보물섬고등학교	학 급 수	6 (일반6)	개교 예정일	2021.3.1.	
<b>개 요</b>	위 치	경남 남해군 서부로 1058-18	<b>공사감독관</b>	건 축	6급 하태휘, 7급 박기식	
	부지면적	7,258.00 m <sup>2</sup>		토 목	6급 최준혁	
	연 면 적	3,455.02 m <sup>2</sup>		기계,소방(설비)	6급 정순원	
<b>설 계 및 협 의</b>	시 행 일	2019.5.28.	<b>공 사 (건축+토목)</b>	시 행 일	2020.3.23.	
	계 약 일	2019. 6. 11.		계 약 일	2020.5.29.	
	용역기간 (기본+실시)	2019.6.14. - 2019.12.19.		공사기간	2020.6.2.- 2021.2.26.	
	시행계획협의	2019.12.20.		도 급 자	건축)태완건설(주) 대표 박병선 기계) ㈜연암기술 대표 강홍제 전기) ㈜세창전기 대표 이종호 통신) 금오에너지융합(주) 대표 김민태 소방) ㈜세창전기 대표 이종호	
<b>작업내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 건축공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 본관동 2층 슬래브 철근배근</li> <li>- 기숙사동 1층 조적 먹매김</li> </ul> </li> <li>* 토목공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실정 보고 정리</li> </ul> </li> <li>* 전기,통신,소방공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교사동 2층 슬래브 배관 작업</li> </ul> </li> <li>* 기계설비공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교사동 2층 냉난방 벽체 슬리브 설치</li> </ul> </li> </ul>				<b>공 정 율 (진행/예정)</b>	<b>40% / 44%</b>



현 황 사 진