

경상남도교육청 시설감리단

# 신설학교 추진현황

2020. 10.



경상남도교육청 시설감리단  
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION FACILITY SUPERVISORY OFFICE

# 신설학교 추진현황

2020.10.23. 현재

학 교 명	강서유치원 및 양산도서관		학 급 수	18(특3)	개교 예정일 (변경 예정)		2021.3.1.		
개 요	위 치	양산시 물금읍 범어리 2673-2	공사감독관	건축	6급 김덕숙, 7급 정광용				
	부지면적	12,997.30㎡			토 목	6급 박순하			
	연 면 적	8,564.61㎡			기계,소방(설비)	8급 김병관			
설 계 및 협 의	시 행 일	2019.4.8.	공 사 (건축+토목)	도 급 자	전기,통신,소방	7급 조윤혁			
	계 약 일	2019.8.14.			시 행 일	2019.2.7.			
	용역기간 (기본+실시)	2019.8.14. - 2020.4.09.			계 약 일	2020.4.02.			
	시행계획협의	2019.8.23.			공사기간	2020.4.13. - 2021.2.06.			
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 건축공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 강서유치원: 2층 슬라브 타설 완료</li> <li>- 양산도서관: 2층 슬라브 철근배근 작업</li> </ul> </li> <li>* 토목공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부지내 대지 정리</li> </ul> </li> <li>* 전기,통신,소방공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 강서유치원: 2층 슬라브 배관 작업 완료</li> <li>- 양산도서관: 2층 슬라브 배관 작업</li> </ul> </li> <li>* 기계설비공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 강서유치원: 2층 슬라브 배관 작업 완료</li> <li>- 양산도서관: 2층 슬라브 배관 작업</li> </ul> </li> </ul>					공 정 률 (진행/예정)	48% / 65%		



현 황 사 진

# 신설학교 추진현황

2020.10.23. 현재

학 교 명	산청중학교		학 급 수	13 (특1)	개교 예정일		2021.3.1.	
개 요	위 치	경남 산청군 산청읍 웅석봉로86번길9-8일원		공사감독관	건 축	6급 윤성욱, 7급 이지영		
	부지면적	30,136.00㎡			토 목	6급 박순하		
	연 면 적	12,552.55㎡			기계,소방기계	8급 김병관		
설 계 및 협 의	시 행 일	2017.2.16.		공 사 (건축+토목)	전기,통신,소방전기	6급 지영환		
	계 약 일	2017.6.13.			시 행 일	2018. 9. 18.		
	용역기간 (기본+실시)	2017.6.16. - 2018.1.19.			계 약 일	2019. 1. 11.		
	시행계획협의	2017. 10. 23.			공사기간	2019. 2. 8.- 2021. 1. 30.		
작업내용	*건축공사 - 교사동 천장 텍스 설치 - 교사동 유리끼우기 - 강당동 타일 설치 - 기숙사동 바닥 단열재 설치 - 각동 선풍통 설치						공 정 율 (진행/예정)	77% / 80%
	*토목공사 - 현장정리 - 우,오수관로 작업							
	*기계,전기,통신,소방 - 각종 배관배선 및 슬리브 설치							



현 황 사 진

# 신설학교 추진현황

2020.10.23. 현재

학 교 명	거제용소초등학교		학 급 수	36 (특1,유3)	개교 예정일	2021.3.1.	
개 요	위 치	거제시 아주동 산40-1번지		공사감독관	건 축	6급 윤성욱, 7급 이지영	
	부지면적	17,662.00㎡			토 목	6급 박순하	
	연 면 적	15,550.27㎡			기계,소방기계	8급 김병관	
설 계 및 협 의	시 행 일	2018.4.13.		공 사 (건축+토목)	시 행 일	2019. 3. 8.	
	계 약 일	2018.4.23.			계 약 일	2019. 5. 23.	
	용역기간 (기본+실시)	2018.4.27. - 2018.12.18.			공사기간	2019. 5. 28.- 2021. 1. 17.	
	시행계획협의	2018. 10. 27.			도 급 자	건축) 정우개발(주) 조철현 전기) 유일전기(주) 이응구 통신) 세움정보통신 주식회사 박화영 소방) 주식회사 아이텍파워 정찬원 기계) 대경이에프엠 주식회사 이훈	
작업내용	<p><b>*건축공사</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교사동 A,B구간 옥탑 및 옥상난간 철근배근 및 거푸집 설치</li> <li>- 교사동 1층 시멘트벽돌 쌓기, 지하1층 초벌미장</li> <li>- 강당동 3층 벽체 거푸집 설치</li> <li>- 화장실 방수작업</li> </ul> <p><b>*토목공사</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교사동 후면 되메우기</li> <li>- 교사동 후면 우,오수관로 설치</li> <li>- 사면보강공사, 운동장 조성 옹벽설치 작업</li> </ul> <p><b>*기계.전기.통신.소방</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 각종 배관배선 및 슬리브 설치</li> </ul>					공 정 율 (진행/예정)	61% / 86%



현 황 사 진

# 신설학교 추진현황

2020.10.23. 현재

학 교 명	덕계2초등학교		학 급 수	40 (특1,유3)	개교 예정일		2021.3.1.	
개 요	위 치	양산시 덕계동 산68-1		공사감독관	건 축	6급 박신수, 7급 이지영		
	부지면적	11,488.00㎡			토 목	6급 박순하		
	연 면 적	12,114.62㎡			기계,소방기계	8급 김병관		
설 계 및 협 의	시 행 일	2018.10.25.		공 사 (건축+토목)	전기,통신,소방전기	6급 지영환		
	계 약 일	2019.2.14.			시 행 일	2019. 3. 8.		
	용역기간 (기본+실시)	2019.2.20. - 2019.8.16.			계 약 일	2019. 12. 16..		
	시행계획협의	2019.8.12.			공사기간	2019.12.17.- 2021.1.9.		
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>*건축공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 각종 조적 및 미장공사</li> <li>- 각종 외부창호 및 내부 문틀 설치</li> <li>- 교사동 벽체 타일 시공, 천장틀 및 인테리어 하지를 설치</li> <li>- 강당동 흡음판 설치, 유리시공</li> <li>- 외부 미장벽돌 쌓기, 돌 붙이기, 복합판넬 시공</li> </ul> </li> <li>*토목공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-현장정리</li> </ul> </li> <li>*기계.전기.통신.소방                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 각종 배관 및 슬리브 설치</li> </ul> </li> </ul>						공 정 율 (진행/예정)	75% / 77%



현 황 사 진

# 신설학교 추진현황

2020.10.23. 현재

학 교 명	신진주초등학교		학 급 수	44 (특1,유7)	개교 예정일	2022. 3. 1.	
개 요	위 치	진주시 가좌동 429		공사감독관	건 축	6급 박신수, 7급 이지영	
	부지면적	1,2491.00㎡			토 목	6급 박순하	
	연 면 적	14,035.61㎡			기계,소방기계	8급 김병관	
설 계 및 협 의	시 행 일	2019.9.11.		공 사 (건축+토목)	전기,통신,소방전기	6급 지영환	
	계 약 일	2019.9.24.			시 행 일	2020.6.4.	
	용역기간 (기본+실시)	2019.9.25. - 2020.4.5.			계 약 일	2020.9.9.	
	시행계획협의	2020.3.30.			공사기간	2020.9.21.- 2021.12.14.	
작업내용	*건축공사 - 도면검토 착공준비					공 정 율 (진행/예정)	1% / 3%
	*토목공사 - 도면검토 착공준비						
*기계.전기.통신.소방 - 도면검토 착공준비							



현 황 사 진

# 신설학교 추진현황

2020.10.23. 현재

학 교 명	웅천중학교		학 급 수	25 (일반24,특수1)	개 교 예정일	2021.3.1.	
개 요	위 치	경남 창원시 진해구 남문동 산148	공사감독관	건축	6급 김태훈, 7급 박기식		
	부지면적	11,426.00 m <sup>2</sup>			토 목		6급 최준혁
	연 면 적	9,933.91 m <sup>2</sup>			기계,소방(설비)		6급 정순원
설 계 및 협 의	시 행 일	2018.12.4.	공 사 (건축+토목)	도 급 자	시 행 일	2019.7.5.	
	계 약 일	2018.12.14.			계 약 일	2019.9.30.	
	용역기간 (기본+실시)	2018.12.19. - 2019.6.14.			공사기간	2019.10.7. - 2020.11.29.	
	시행계획협의	2018.5.28.			건축)동흥종합건설(주)대표 이병익 기계)부경테크(주) 대표 서기찬 전기)원상전력 대표 박춘선 통신)주)동명전력 대표 허재원 소방)주)중앙엔지 대표 황상철		
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 건축공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외벽 치장벽돌쌓기 및 화강석 붙이기</li> <li>- 외부 창호 유리끼우기, 천장틀 및 천장재 설치</li> <li>- 강당 벽체 흡음판 목재틀 설치</li> </ul> </li> <li>* 토목공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 우.오수관 매설</li> </ul> </li> <li>* 전기,통신,소방공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 옥상 피뢰설비 설치, 분전반 단말작업, 기계실 소방배관 설치</li> </ul> </li> <li>* 기계설비공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 옥외 도시가스 배관 작업</li> </ul> </li> </ul>				공 정 율 (진행/예정)	91% / 92%	



현 황 사 진

# 신설학교 추진현황

2020.10.23. 현재

학 교 명	진영2초중학교		학 급 수	36 (일반33,유3)	개교 예정일	2021.3.1.	
개 요	위 치	경남 김해시 진영읍 진영리 1706번지		공사감독관	건 축	6급 이은아, 7급 박기식	
	부지면적	13,084.00 m <sup>2</sup>			토 목	6급 최준혁	
	연 면 적	14,877.02 m <sup>2</sup>			기계,소방(설비)	6급 정순원	
설 계 및 협 의	시 행 일	2019.1.29.		공 사 (건축+토목)	전기,통신,소방	7급 김희수	
	계 약 일	2019.2.18.			시 행 일	2019.9.24.	
	용역기간 (기본+실시)	2019.2.20. - 2019.8.18.			계 약 일	2019.12.16.	
	시행계획협의	2018.11.18.			공사기간	2019.12.20. - 2021.1.12.	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 건축공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내부조적 및 외부 치장벽돌쌓기</li> <li>- 창틀 현장 시공, 외벽패널 바탕틀 설치</li> <li>- 교실 바닥 미장, 화장실 방수작업</li> </ul> </li> <li>* 토목공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운동장 적치 토사 외부 반출 준비</li> </ul> </li> <li>* 전기,통신,소방공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5층 케이블 회로 포설 및 전등회로 결선</li> </ul> </li> <li>* 기계설비공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 초.중등동 5층 화장실 위생기구용 급수 가지관 설치</li> <li>- 초.중등동 4층 공기순환기 및 냉난방기 배관 작업</li> </ul> </li> </ul>					공 정 율 (진행/예정)	77% / 80%



현 황 사 진

# 신설학교 추진현황

2020.10.23. 현재

학 교 명	남해보물섬고등학교		학 급 수	6 (일반6)	개교 예정일	2021.3.1.
개 요	위 치	경남 남해군 서부로 1058-18		공사감독관	건 축	6급 하태휘, 7급 박기식
	부지면적	7,258.00 m <sup>2</sup>			토 목	6급 최준혁
	연 면 적	3,455.02 m <sup>2</sup>			기계,소방(설)	6급 정순원
설 계 및 현 의	시 행 일	2019.5.28.		공 사 (건축+토목)	전기,통신,소방	7급 김희수
	계 약 일	2019. 6. 11.			시 행 일	2020.3.23.
	용역기간 (기본+실시)	2019.6.14. - 2019.12.19.			계 약 일	2020.5.29.
	시행계획협의	2019.12.20.			공사기간	2020.6.2.- 2021.2.26.
					도 급 자	건축)태완건설(주) 대표 박병선 기계) ㈜연암기술 대표 강홍제 전기) ㈜세창전기 대표 이종호 통신) 금오에너지융합(주) 대표 김민태 소방) ㈜세창전기 대표 이종호
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 건축공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 본관동 1층 조적쌓기, 외부 창호 실측</li> <li>- 기숙사동 2층 조적쌓기, 외벽 조적 및 복합패널 바탕틀 설치</li> </ul> </li> <li>* 토목공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부지 토사 정리</li> </ul> </li> <li>* 전기,통신,소방공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1층 케이블 트레이 설치, 기숙사동 2층 입선</li> </ul> </li> <li>* 기계설비공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기숙사동 2층 화장실 급수.오수관 설치</li> </ul> </li> </ul>				공 정 율 (진행/예정)	54% / 54%



현 황 사 진