

경상남도교육청 시설감리단

신설학교 추진현황

2020. 11.



경상남도교육청 시설감리단
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION FACILITY SUPERVISORY OFFICE

신설학교 추진현황

2020.11.25. 현재

학 교 명	강서유치원 및 양산도서관	학 급 수	18(특3)	개교 예정일 (변경 예정)	2021.3.1.
개 요	위 치	양산시 물금읍 범어리 2673-2	공사감독관	건 축	6급 김덕숙, 7급 정광용
	부지면적	12,997.30㎡		토 목	6급 박순하
	연 면 적	8,564.61㎡		기계,소방(설비)	8급 김병관
설 계 및 협 의	시 행 일	2019.4.8.	공 사 (건축+토목)	시 행 일	2019.2.7.
	계 약 일	2019.8.14.		계 약 일	2020.4.02.
	용역기간 (기본+실시)	2019.8.14. - 2020.4.09.		공사기간	2020.4.13. - 2021.2.06.
	시행계획협의	2019.8.23.		도 급 자	건축) ㈜만경종합건설 이현오 전기) 범진에너지건설(주) 조동규 통신) 주식회사 젠탐 박흥대 소방) ㈜태진소방 김용희 기계) ㈜보광에너지 오명환
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 강서유치원: 2층 조적, 미장작업 - 양산도서관: 지붕층 슬라브 철근배근 작업 * 토목공사 <ul style="list-style-type: none"> - 부지내 대지 정리 * 전기,통신,소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 강서유치원: 2층 입선, 조적배관 작업 - 양산도서관: 지붕층 슬라브 배관 작업 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 강서유치원: 1층 위생배관 작업, 전열교환기 설치 준비 - 양산도서관: 지붕층 슬라브 배관 작업 			공 정 률 (진행/예정)	57% / 75%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2020.11.25. 현재

학 교 명	산청중학교	학 급 수	13 (특1)	개교 예정일	2021.3.1.		
개 요	위 치	경남 산청군 산청읍 웅석봉로86번길9-8일원		공사감독관	건 축	6급 윤성욱, 7급 이지영	
	부지면적	30,136.00㎡			토 목	6급 박순하	
	연 면 적	12,552.55㎡			기계,소방기계	8급 김병관	
설 계 및 협 의	시 행 일	2017.2.16.		공 사 (건축+토목)	시 행 일	2018. 9. 18.	
	계 약 일	2017.6.13.			계 약 일	2019. 1. 11.	
	용역기간 (기본+실시)	2017.6.16. - 2018.1.19.			공사기간	2019. 2. 8.- 2021. 1. 30.	
	시행계획협의	2017. 10. 23.			도 급 자	건축) 극동글로벌(주) 김연환 전기) 동아전기(주) 김영욱 통신) ㈜제일정보통신 박재길 소방) 지엘에스건설(주) 정성열 기계) ㈜성민설비 성장경	
작업내용	<p>*건축공사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 각 동 유리 끼우기 작업 및 선홍통 설치 - 교사동 복도 및 계단실 테라조타일 시공 - 강당 고무안전리브 설치 - 기숙사동 천장 텍스 설치 <p>*토목공사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 현장정리 - 우,오수관로 작업 <p>*기계.전기.통신.소방</p> <ul style="list-style-type: none"> - 각종 배관배선 및 슬리브 설치 				공 정 율 (진행/예정)	80% / 84%	



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2020.11.25. 현재

학 교 명	거제용소초등학교		학 급 수	36 (특1,유3)	개교 예정일	2021.3.1.
개 요	위 치	거제시 아주동 산40-1번지	공사감독관	건축 토 목 기계,소방기계 전기,통신,소방전기	건 축	6급 윤성욱, 7급 이지영
	부지면적	17,662.00㎡			토 목	6급 박순하
	연 면 적	15,550.27㎡			기계,소방기계	8급 김병관
설 계 및 협 의	시 행 일	2018.4.13.	공 사 (건축+토목)	도 급 자	시 행 일	2019. 3. 8.
	계 약 일	2018.4.23.			계 약 일	2019. 5. 23.
	용역기간 (기본+실시)	2018.4.27. - 2018.12.18.			공사기간	2019. 5. 28.- 2021. 1. 17.
	시행계획협의	2018. 10. 27.			건축) 정우개발(주) 조철현 전기) 유일전기(주) 이응구 통신) 세움정보통신 주식회사 박화영 소방) 주식회사 아이텍파워 정찬원 기계) 대경이에프엠 주식회사 이훈	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> *건축공사 - D/A 2차 콘크리트 타설 - 교사동 3, 4층 시멘트벽돌 쌓기 - 교사동 2, 3층 초벌 및 1층 정벌 미장 - 교사동 외벽 단열재 설치 - 각종 문틀 설치 *토목공사 - 교사동 배면부 되메우기, 사면보강공사 - 교사 배면부 우. 오수관로 작업 - 운동장 조성 옹벽설치 작업 *기계.전기.통신.소방 - 각종 배관배선 및 슬리브 설치, 기계실 덕트 설치 - 교사동 스프링클러 배관설치 				공 정 율 (진행/예정)	67% / 89%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2020.11.25. 현재

학 교 명	덕계2초등학교	학 급 수	40 (특1,유3)	개교 예정일	2021.3.1.	
개 요	위 치	양산시 덕계동 산68-1		공사감독관	건 축	6급 박신수, 7급 이지영
	부지면적	11,488.00㎡			토 목	6급 박순하
	연 면 적	12,114.62㎡			기계,소방기계	8급 김병관
설 계 및 협 의	시 행 일	2018.10.25.		공 사 (건축+토목)	시 행 일	2019. 3. 8.
	계 약 일	2019.2.14.			계 약 일	2019. 12. 16..
	용역기간 (기본+실시)	2019.2.20. - 2019.8.16.			공사기간	2019.12.17.- 2021.1.9.
	시행계획협의	2019.8.12.			도 급 자	건축) ㈜씨타대현건설 이봉대 외1 전기) ㈜천광전기 남정현 통신) 늘푸른통신 이종갑 소방) ㈜세인텍 신승우 기계) 나우시스템공조(주) 조영준
작업내용	<p>*건축공사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 교사동, 유치원동 외부비계 철거 및 옥상방수 - 교사동, 유치원동 내벽 및 외부 미장, 천장설치. 3-4층 바닥 석재 시공 - 교사동 각종 잡철공사 - 강당동 코펜하겐리브 설치 - 각종 유리 끼우기 <p>*토목공사</p> <ul style="list-style-type: none"> -현장정리 및 부대공사 준비 <p>*기계.전기.통신.소방</p> <ul style="list-style-type: none"> - 각종 배관 및 슬리브 설치 - 교사동스프링클러 설치 작업 				공 정 율 (진행/예정)	82% / 84%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2020.11.25. 현재

학 교 명	신진주초등학교		학 급 수	44 (특1,유7)	개교 예정일	2022. 3. 1.	
개 요	위 치	진주시 가좌동 429		공사감독관	건 축	6급 박신수, 7급 이지영	
	부지면적	1,2491.00㎡			토 목	6급 박순하	
	연 면 적	14,035.61㎡			기계,소방기계	8급 김병관	
설 계 및 협 의	시 행 일	2019.9.11.		공 사 (건축+토목)	전기,통신,소방전기	6급 지영환	
	계 약 일	2019.9.24.			시 행 일	2020.6.4.	
	용역기간 (기본+실시)	2019.9.25. - 2020.4.5.			계 약 일	2020.9.9.	
	시행계획협의	2020.3.30.			공사기간	2020.9.21.- 2021.12.14.	
작업내용	*건축공사 - PHC파일 시공					공 정 율 (진행/예정)	2% / 12%
	*토목공사 - 도면검토 착공준비						
*기계.전기.통신.소방 - 도면검토 착공준비							



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2020.11.25. 현재

학 교 명	웅천중학교		학 급 수	25 (일반24,특수1)	개교 예정일		2021.3.1.
개 요	위 치	경남 창원시 진해구 남문동 산148	공사감독관	공사 (건축+토목)	건 축	6급 김태훈, 7급 박기식	
	부지면적	11,426.00 m ²			토 목	6급 최준혁	
	연 면 적	9,933.91 m ²			기계,소방(설비)	6급 정순원	
설 계 및 협 의	시 행 일	2018.12.4.	공사 (건축+토목)	도 급 자	시 행 일	2019.7.5.	
	계 약 일	2018.12.14.			계 약 일	2019.9.30.	
	용역기간 (기본+실시)	2018.12.19. - 2019.6.14.			공사기간	2019.10.7. - 2020.11.29.	
	시행계획협의	2018.5.28.			도 급 자	건축)동흥종합건설(주)대표 이병익 기계)부경테크(주) 대표 서기찬 전기)(주)원상전력 대표 박춘선 통신)(주)동명전력 대표 허재원 소방)(주)중앙이엔지 대표 황상철	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 복도/계단 인조대리석깔기 - 방풍실 화강석 붙이기, 옥상 복합방수 - 강당 벽체 흡음판, 계단난간 설치 * 토목공사 <ul style="list-style-type: none"> - 운동장 U형 배수로 설치, 우.오수 관로 터파기 및 관부설 * 전기,통신,소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 옥외 인입배관 및 보안등 관로작업, 4층 등기구.스피커.감지기 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 옥외 급수 및 오수관 설치,기계실 급수관 설치 					공 정 율 (진행/예정)	90% / 90%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2020.11.25. 현재

학 교 명	진영2초중학교		학 급 수	36 (일반33,유3)	개교 예정일	2021.3.1.	
개 요	위 치	경남 김해시 진영읍 진영리 1706번지		공사감독관	건 축	6급 이은아, 7급 박기식	
	부지면적	13,084.00 m ²			토 목	6급 최준혁	
	연 면 적	14,877.02 m ²			기계,소방(설비)	6급 정순원	
설 계 및 협 의	시 행 일	2019.1.29.		공 사 (건축+토목)	전기,통신,소방	7급 김희수	
	계 약 일	2019.2.18.			시 행 일	2019.9.24.	
	용역기간 (기본+실시)	2019.2.20. - 2019.8.18.			계 약 일	2019.12.16.	
	시행계획협의	2018.11.18.			공사기간	2019.12.20. - 2021.1.12.	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 복합패널설치, 교실 바닥미장 및 벽체 정벌 작업 - 테라조 깔기 및 인테리어 공사 - 강당 지붕 설치 * 토목공사 <ul style="list-style-type: none"> - 운동장 축구 설치 * 전기,통신,소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 2~3층 등기구.스피커.감지기 설치, 강당 승하강 조명 설치 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 초등동 2층 조리장 위생배관 - 초.중등동 2층 공기순환기 실내 디퓨즈설치 					공 정 율 (진행/예정)	85% / 87%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2020.11.25. 현재

학 교 명	남해보물섬고등학교		학 급 수	6 (일반6)	개 교 예정일	2021.3.1.	
개 요	위 치	경남 남해군 서부로 1058-18		공사감독관	건 축	6급 하태휘, 7급 박기식	
	부지면적	7,258.00 m ²			토 목	6급 최준혁	
	연 면 적	3,455.02 m ²			기계,소방(설비)	6급 정순원	
설 계 및 협 의	시 행 일	2019.5.28.		공 사 (건축+토목)	전기,통신,소방	7급 김희수	
	계 약 일	2019. 6. 11.			시 행 일	2020.3.23.	
	용역기간 (기본+실시)	2019.6.14. - 2019.12.19.			계 약 일	2020.5.29.	
	시행계획협의	2019.12.20.			공사기간	2020.6.2. - 2021.2.26.	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 본관동 외벽 치장벽돌 및 외벽패널 바탕틀 설치, 내부 미장 작업 - 기숙사동 조리실,생활실 방수 및 타일시공 - 연결 통로 외벽패널 바탕틀 작업 * 토목공사 <ul style="list-style-type: none"> - 부지 토사 정리 * 전기,통신,소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 1층 케이블 트레이 설치, 기숙사동 2층 입선 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 기숙사동 2층 화장실 급수.오수관 설치 					공 정 율 (진행/예정)	65% / 65%



현 황 사 진