

경상남도교육청 시설감리단

신설학교 추진현황

2020. 12.



경상남도교육청 시설감리단
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION FACILITY SUPERVISORY OFFICE

신설학교 추진현황

2020.12.28. 현재

학교명	강서유치원 및 양산도서관		학급수	18(특3)	개교 예정일 (변경 예정)		2021.3.1.	
개요	위치	양산시 물금읍 범어리 2673-2	공사감독관	건축	6급 김덕숙, 7급 정광용			
	부지면적	12,997.30㎡			토목	6급 박순하		
	연면적	8,564.61㎡			기계,소방(설비)	8급 김병관		
설계 및 협의	시행일	2019.4.8.	공사 (건축+토목)	도급자	7급 조윤혁		건축) ㈜만경종합건설 이현오 전기) 범진에너지건설(주) 조동규 통신) 주식회사 젠탐 박흥대 소방) ㈜태진소방 김용희 기계) ㈜보광에너지 오명환	
	계약일	2019.8.14.			시행일	2019.2.7.		
	용역기간 (기본+실시)	2019.8.14. - 2020.4.09.			계약일	2020.4.02.		
	시행계획협의	2019.8.23.			공사기간	2020.4.13. - 2021.2.06.		
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 강서유치원: 2,3층 조적, 미장작업 - 양산도서관: 1,2층 조적작업 * 토목공사 <ul style="list-style-type: none"> - 부지내 대지 정리 * 전기,통신,소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 강서유치원: 3층 트레이 설치 및 조적배선 작업 - 양산도서관: 지하 트레이 설치 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 강서유치원: 3층 위생배관 및 기계실 배관 작업 - 양산도서관: 1,2층 위생배관 작업 				공정률 (진행/예정)	70% / 86%		



현황 사진

신설학교 추진현황

2020.12.28. 현재

학 교 명	산청중학교	학 급 수	13 (특1)	개교 예정일	2021.3.1.	
개 요	위 치	경남 산청군 산청읍 웅석봉로86번길9-8일원		건 축 토 목	6급 윤성욱, 7급 이지영 6급 박순하	
	부지면적	30,136.00㎡		기계,소방기계	8급 김병관	
	연 면 적	12,552.55㎡		전기,통신,소방전기	6급 지영환	
설 계 및 협 의	시 행 일	2017.2.16.		시 행 일	2018. 9. 18.	
	계 약 일	2017.6.13.		계 약 일	2019. 1. 11.	
	용역기간 (기본+실시)	2017.6.16. - 2018.1.19.		공사기간	2019. 2. 8.- 2021. 1. 30.	
	시행계획협의	2017. 10. 23.		도 급 자	건축) 극동글로벌(주) 김연환 전기) 동아전기(주) 김영욱 통신) ㈜제일정보통신 박재길 소방) 지엘에스건설(주) 정성열 기계) ㈜성민설비 성장경	
작업내용	<p>*건축공사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 교사동 교실 플로어링보드 설치 - 강동 데코타일 설치 - 남자 기숙사동 도배 작업 - 각동 도장작업 <p>*토목공사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수목식재, 산책로 터파기, 운장장 U형 측구 설치 - 우,오수관로 작업 <p>*기계.전기.통신.소방</p> <ul style="list-style-type: none"> - 각종 기구 부착, 옥외 배관 작업 				공 정 율 (진행/예정)	89% / 91%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2020.12.28. 현재

학 교 명	거제용소초등학교	학 급 수	36 (특1,유3)	개교 예정일	2021.3.1.
개 요	위 치	거제시 아주동 산40-1번지	공사감독관	건 축 토 목	6급 윤성욱, 7급 이지영 6급 박순하
	부지면적	17,662.00㎡		기계,소방기계	8급 김병관
	연 면 적	15,550.27㎡		전기,통신,소방전기	6급 지영환
설 계 및 협 의	시 행 일	2018.4.13.	공 사 (건축+토목)	시 행 일	2019. 3. 8.
	계 약 일	2018.4.23.		계 약 일	2019. 5. 23.
	용역기간 (기본+실시)	2018.4.27. - 2018.12.18.		공사기간	2019. 5. 28.- 2021. 1. 17.
	시행계획협의	2018. 10. 27.		도 급 자	건축) 정우개발(주) 조철현 전기) 유일전기(주) 이응구 통신) 세움정보통신 주식회사 박화영 소방) 주식회사 아이텍파워 정찬원 기계) 대경이에프엠 주식회사 이훈
작업내용	<p>*건축공사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 교실 인테리어 하지작업 - 교사동 화장실 타일작업 - 교사동 2, 3층 미장작업 - 외부 복합판넬 및 징크판넬 하지 작업 - 천장텍스 설치 및 강당등 지붕 설치 <p>*토목공사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 교사 배면부 우. 오수관로 작업 <p>*기계,전기,통신,소방</p> <ul style="list-style-type: none"> - 각종 배관배선 작업 설치 - 급식소 배관 설치 및 교사동 위생 배관 작업 			공 정 율 (진행/예정)	77% / 95%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2020.12.28. 현재

학 교 명	덕계2초등학교		학 급 수	40 (특1,유3)	개교 예정일	2021.3.1.	
개 요	위 치	양산시 덕계동 산68-1		공사감독관	건 축	6급 박신수, 7급 이지영	
	부지면적	11,488.00㎡			토 목	6급 박순하	
	연 면 적	12,114.62㎡			기계,소방기계	8급 김병관	
설 계 및 협 의	시 행 일	2018.10.25.		공 사 (건축+토목)	시 행 일	2019. 3. 8.	
	계 약 일	2019.2.14.			계 약 일	2019. 12. 16..	
	용역기간 (기본+실시)	2019.2.20. - 2019.8.16.			공사기간	2019.12.17.- 2021.1.9.	
	시행계획협의	2019.8.12.			도 급 자	건축) ㈜씨타대헌건설 이봉대 외1 전기) ㈜천광전기 남정현 통신) 늘푸른통신 이종갑 소방) ㈜세인택 신승우 기계) 나우시스템공조(주) 조영준	
작업내용	<p>*건축공사 - 교사동 각층 마감 작업 - 교사동 내벽도장 - 교사동 각종 잡철공사 - 각층 청소 및 정리</p> <p>*토목공사 -외부 울타리 및 인트로팅 시공</p> <p>*기계.전기.통신.소방 - 각종 기구 부착 - 옥외 배관 설치</p>					공 정 율 (진행/예정)	90% / 91%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2020.12.28. 현재

학 교 명	신진주초등학교		학 급 수	44 (특1,유7)	개교 예정일	2022. 3. 1.	
개 요	위 치	진주시 가좌동 429		공사감독관	건 축	6급 박신수, 7급 이지영	
	부지면적	1,2491.00㎡			토 목	6급 박순하	
	연 면 적	14,035.61㎡			기계,소방기계	8급 김병관	
설 계 및 협 의	시 행 일	2019.9.11.		공 사 (건축+토목)	전기,통신,소방전기	6급 지영환	
	계 약 일	2019.9.24.			시 행 일	2020.6.4.	
	용역기간 (기본+실시)	2019.9.25. - 2020.4.5.			계 약 일	2020.9.9.	
	시행계획협의	2020.3.30.			공사기간	2020.9.21.- 2021.12.14.	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> *건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 유치원동 1층 철근 가공조립 - 교사동 피트 콘크리트 타설 - 파일 두부 절단 및 정리 *토목공사 <ul style="list-style-type: none"> - 도면검토 착공준비 *기계.전기.통신.소방 <ul style="list-style-type: none"> - 슬리브 설치 					공 정 율 (진행/예정)	19%
							/



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2020.12.28. 현재

학 교 명	김해서중학교		학 급 수	31 (특1)	개교 예정일	2022. 3. 1.
개 요	위 치	김해시 주촌면 선지리 산 68	공사감독관	건축 토목 기계,소방기계 전기,통신,소방전기	건축	6급 박신수, 7급 이지영
	부지면적	12,499.00㎡			토목	6급 박순하
	연 면 적	11,337.78㎡			기계,소방기계	8급 김병관
설 계 및 협 의	시 행 일		공 사 (건축+토목)	도 급 자	시 행 일	2020.9.14.
	계 약 일	2020.2.24.			계 약 일	2020.11.27.
	용역기간 (기본+실시)	2020.2.26. - 2020.8.23.			공사기간	2020.12.7. - 2021.12.31.
	시행계획협의	2020.3.30.			건축) 금명종합건설(주) 양호준 외1 전기) 뉴성진파워(주) 박기철 외1 통신) ㈜케이엔티 이공우 소방) (주)세한소방 남현경 기계) 우경테크(주) 김일곤	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> *건축공사 - 가설사무실 설치 준비 *토목공사 - 도면검토 및 착공준비 *기계.전기.통신.소방 - 도면검토 및 착공준비 				공 정 율 (진행/예정)	2% / 2%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2020.12.28. 현재

학 교 명	웅천중학교		학 급 수	25 (일반24,특수1)	개 교 예정일	2021.3.1.	
개 요	위 치	경남 창원시 진해구 남문동 산148	공사감독관	건축	6급 김태훈, 7급 박기식		
	부지면적	11,426.00 m ²			토 목		6급 최준혁
	연 면 적	9,933.91 m ²			기계,소방(설비)		6급 정순원
설 계 및 협 의	시 행 일	2018.12.4.	공 사 (건축+토목)	도 급 자	전기,통신,소방	7급 김희수	
	계 약 일	2018.12.14.			시 행 일	2019.7.5.	
	용역기간 (기본+실시)	2018.12.19. - 2019.6.14.			계 약 일	2019.9.30.	
	시행계획협의	2018.5.28.			공사기간	2019.10.7. - 2020.11.29.	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 계단실 무늬코트 도장 - 강당 코펜하겐 리브 설치 - 연결통로 무근타설 및 스탠실 작업 * 토목공사 <ul style="list-style-type: none"> - 운동장 스탠드 조경석쌓기, 보도블럭 포장 및 조경식재 * 전기,통신,소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 분전반 테스트 및 잔손보기, 비상방송 테스트, 소방펌프 테스트 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 위생도기류 및 수전류 설치, 옥외 오배수관 설치 				공 정 율 (진행/예정)	97% / 97%	



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2020. 12. 28. 현재

학 교 명	진영2초중학교		학 급 수	36 (일반33,유3)	개교 예정일	2021.3.1.	
개 요	위 치	경남 김해시 진영읍 진영리 1706번지		공사감독관	건 축	6급 이은아, 7급 박기식	
	부지면적	13,084.00 m ²			토 목	6급 최준혁	
	연 면 적	14,877.02 m ²			기계,소방(설비)	6급 정순원	
설 계 및 협 의	시 행 일	2019.1.29.		공 사 (건축+토목)	전기,통신,소방	7급 김희수	
	계 약 일	2019.2.18.			시 행 일	2019.9.24.	
	용역기간 (기본+실시)	2019.2.20. - 2019.8.18.			계 약 일	2019.12.16.	
	시행계획협의	2018.11.18.			공사기간	2019.12.20. - 2021.1.12.	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 복합패널 마무리 작업, 각종 미장 잔손보기 - 도서실 교실 인테리어 공사 - 강당 내부 목공사 * 토목공사 <ul style="list-style-type: none"> - 운동장 축구 수로설치 및 우수관로 작업, 보도블럭 포장 * 전기,통신,소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 전기통신소방 배선기구 설치, 옥탑층 안테나 설치 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 기계실 급수 배관 설치, 냉난방기 실내기 설치 					공 정 율 (진행/예정)	89% / 89%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2020.12.28. 현재

학 교 명	남해보물섬고등학교		학 급 수	3 (일반3)	개교 예정일	2021.3.1.	
개 요	위 치	경남 남해군 서부로 1058-18		공사감독관	건 축	6급 하태휘, 7급 박기식	
	부지면적	7,258.00 m ²			토 목	6급 최준혁	
	연 면 적	3,455.02 m ²			기계,소방(설비)	6급 정순원	
설 계 및 협의	시 행 일	2019.5.28.		공 사 (건축+토목)	시 행 일	2020.3.23.	
	계 약 일	2019. 6. 11.			계 약 일	2020.5.29.	
	용역기간 (기본+실시)	2019.6.14. - 2019.12.19.			공사기간	2020.6.2.- 2021.2.26.	
	시행계획협의	2019.12.20.			도 급 자	건축)태완건설(주) 대표 박병선 기계) ㈜연암기술 대표 강홍재 전기) ㈜세창전기 대표 이종호 통신) 금오에너지융합(주) 대표 김민태 소방) ㈜세창전기 대표 이종호	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 전체동 벽체 수성페인트 도장 및 천장 텍스 설치 - 전체동 테라조판 깔기 및 화장실 바닥 타일 붙이기 - 옥상 및 데크 방수 작업 * 토목공사 <ul style="list-style-type: none"> - 보도블럭 기초 콘크리트 타설, 경계석설치 * 전기,통신,소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 전체동 전력간선 분전반 설치, 천장등,스피커 타공작업 - 보안등 기초 설치 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 기계실 급수 배관 작업 					공 정 율 (진행/예정)	81% / 78%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2020.12.28. 현재

학 교 명	밀양 아리솔 학교		학 급 수	18 (유1,초6,중3, 고6,전공2)	개교 예정일	2022. 3. 01.
개 요	위 치	경남 밀양시 초동면 성만1길 8	공사감독관	건 축	6급 하태휘, 7급 박기식	
	부지면적	16,517.00 m ²		토 목	6급 최준혁	
	연 면 적	8,842.73 m ²		기계,소방(설비)	6급 정순원	
설 계 및 협 의	시 행 일	2019.9.11.	공 사 (건축+토목)	전기,통신,소방	7급 김희수	
	계 약 일	2019. 9. 25.		시 행 일	2020.10.7.	
	용역기간 (기본+실시)	2019.9.26. - 2020.5.4.		계 약 일	2020.10.30.	
	시행계획협의	2020.4.6.		공사기간	2020.11.23. - 2022.1.16.	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 기초하부 지정공사 준비작업 - 민원부분 방음벽 설치 * 토목공사 <ul style="list-style-type: none"> - 우측외부 L형 옹벽 설치 - 좌측 외부 보강토 옹벽 설치 * 전기,통신,소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 도서검토 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 도서검토 				공 정 율 (진행/예정)	10% / 9%



현 황 사 진