

경상남도교육청 시설감리단

# 신설학교 추진현황

2021. 1.



경상남도교육청 시설감리단  
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION FACILITY SUPERVISORY OFFICE

# 신설학교 추진현황

2021.1.26. 현재

학 교 명	강서유치원 및 양산도서관		학 급 수	18(특3)	개교 예정일 (변경 예정)		2021.3.1.	
개 요	위 치	양산시 물금읍 범어리 2673-2	공사감독관	건축	6급 김덕숙, 7급 정광용			
	부지면적	12,997.30㎡			토 목	6급 박순하		
	연 면 적	8,564.61㎡			기계,소방(설비)	6급 정순원		
설 계 및 협 의	시 행 일	2019.4.8.	공 사 (건축+토목)	도 급 자	전기,통신,소방		6급 조윤혁	
	계 약 일	2019.8.14.			시 행 일	2019.2.7.		
	용역기간 (기본+실시)	2019.8.14. - 2020.4.09.			계 약 일	2020.4.02.		
	시행계획협의	2019.8.23.			공사기간	2020.4.13. - 2021.2.06.		
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 건축공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 강서유치원: 2,3층 바닥 미장작업</li> <li>- 양산도서관: 외부 석공사 및 판넬 하지를 작업</li> </ul> </li> <li>* 토목공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 우수 배관 작업</li> </ul> </li> <li>* 전기,통신,소방공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 강서유치원: 3층 조명기구 설치</li> <li>- 양산도서관: 전력 케이블 포설작업</li> </ul> </li> <li>* 기계설비공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 강서유치원: 기계실 배관 작업</li> <li>- 양산도서관: 기계실 배관 작업</li> </ul> </li> </ul>					공 정 률 (진행/예정)	80% / 96%	



현 황 사 진

# 신설학교 추진현황

2021.1.26. 현재

학 교 명	산청중학교	학 급 수	13 (특1)	개교 예정일	2021.3.1.	
개 요	위 치	경남 산청군 산청읍 웅석봉로86번길9-8일원		건 축	6급 윤성욱, 7급 이지영	
	부지면적	30,136.00㎡		토 목	6급 박순하	
	연 면 적	12,552.55㎡		기계,소방기계	6급 정순원	
설 계 및 협 의	시 행 일	2017.2.16.		전기,통신,소방전기	6급 지영환	
	계 약 일	2017.6.13.		공 사 (건축+토목)	시 행 일	2018. 9. 18.
	용역기간 (기본+실시)	2017.6.16. - 2018.1.19.			계 약 일	2019. 1. 11.
	시행계획협의	2017. 10. 23.		공사기간	2019. 2. 8. - 2021. 1. 30.	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>*건축공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계단 난간대 설치</li> <li>- 내부 잔손보기</li> <li>- 준공청소</li> </ul> </li> <li>*토목공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수목식재, 산책로 터파기, 운장장 U형 측구 설치</li> <li>- 우,오수관로 작업</li> </ul> </li> <li>*기계.전기.통신.소방                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 각종 기구 부착, 옥외 배관 작업</li> </ul> </li> </ul>				도 급 자	건축) 극동글로벌(주) 김연환 전기) 동아전기(주) 김영욱 통신) ㈜제일정보통신 박재길 소방) 지엘에스건설(주) 정성열 기계) ㈜성민설비 성장경
					공 정 율 (진행/예정)	94% / 94%



현 황 사 진

# 신설학교 추진현황

2021.1.26. 현재

학 교 명	거제용소초등학교	학 급 수	36 (특1,유3)	개교 예정일	2021. 5. 1.
개 요	위 치	거제시 아주동 산40-1번지	공사감독관	건 축	6급 윤성욱, 7급 이지영
	부지면적	17,662.00㎡		토 목	6급 박순하
	연 면 적	15,550.27㎡		기계,소방기계	6급 정순원
설 계 및 협 의	시 행 일	2018.4.13.	공 사 (건축+토목)	시 행 일	2019. 3. 8.
	계 약 일	2018.4.23.		계 약 일	2019. 5. 23.
	용역기간 (기본+실시)	2018.4.27. - 2018.12.18.		공사기간	2019. 5. 28.- 2021. 3. 24.
	시행계획협의	2018. 10. 27.		도 급 자	건축) 정우개발(주) 조철현 전기) 유일전기(주) 이응구 통신) 세움정보통신 주식회사 박화영 소방) 주식회사 아이텍파워 정찬원 기계) 대경이에프엠 주식회사 이훈
작업내용	<p><b>*건축공사</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계단실 미장작업</li> <li>- 복도 테라조 설치</li> <li>- 천장텍스 설치</li> <li>- 내부 도장 작업</li> <li>- AL복합판넬 설치</li> </ul> <p><b>*토목공사</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교사 배면부 우. 오수관로 작업</li> </ul> <p><b>*기계,전기,통신,소방</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 각종 배관배선 작업 설치</li> <li>- 급식소 배관 설치 및 교사동 위생 배관 작업</li> </ul>			공 정 율 (진행/예정)	86% / 90%



현 황 사 진

# 신설학교 추진현황

2021.1.26. 현재

<b>학 교 명</b>	신진주초등학교		학 급 수	44 (특1,유7)	개교 예정일	2022. 3. 1.	
<b>개 요</b>	위 치	진주시 가좌동 429		공사감독관	건 축	6급 박신수, 7급 이지영	
	부지면적	1,2491.00㎡			토 목	6급 박순하	
	연 면 적	14,035.61㎡			기계,소방기계	6급 정순원	
<b>설 계 및 협 의</b>	시 행 일	2019.9.11.		공 사 (건축+토목)	시 행 일	2020.6.4.	
	계 약 일	2019.9.24.			계 약 일	2020.9.9.	
	용역기간 (기본+실시)	2019.9.25. - 2020.4.5.			공사기간	2020.9.21.- 2021.12.14.	
	시행계획협의	2020.3.30.			도 급 자	건축) 대광건설(주) 성태욱 전기) ㈜태성일렉트릭 성향자 통신) ㈜일렉콤 정현영 소방) 경림전기(주) 김인형 기계) 대한기술(주) 손종근	
<b>작업내용</b>	*건축공사 - 유치원동 1층 슬라브 콘크리트 타설 - 강당동, 교사동 독립기초 및 PIT층 콘크리트 타설 - 파일 두부 절단 및 정리  *기계.전기.통신.소방 - 매입 배관 작업					공 정 율 (진행/예정)	24% / 26%



현 황 사 진

# 신설학교 추진현황

2021.1.26. 현재

학 교 명	김해서중학교		학 급 수	31 (특1)	개교 예정일		2022. 3. 1.
개 요	위 치	김해시 주촌면 선지리 산 68		공사감독관	건 축	6급 박신수, 7급 이지영	
	부지면적	12,499.00㎡			토 목	6급 박순하	
	연 면 적	11,337.78㎡			기계,소방기계	6급 정순원	
설 계 및 협 의	시 행 일	2020.2.4.		공 사 (건축+토목)	전기,통신,소방전기	6급 지영환	
	계 약 일	2020.2.24.			시 행 일	2020.9.14.	
	용역기간 (기본+실시)	2020.2.26. - 2020.8.23.			계 약 일	2020.11.27.	
	시행계획협의	2020.3.30.			공사기간	2020.12.7. - 2021.12.31.	
작업내용	<p><b>*건축공사</b>                      - 강당동 터파기 및 토사반출                      - 파일천공 및 말뚝 시공                      - 파일입고</p> <p><b>*기계.전기.통신.소방</b>                      - 도면검토 및 착공준비</p>					공 정 율 (진행/예정)	2% / 3%



현 황 사 진

# 신설학교 추진현황

2021.1.26. 현재

학 교 명	진영2초중학교		학 급 수	36 (일반33,유3)	개교 예정일	2021.3.1.	
개 요	위 치	경남 김해시 진영읍 진영리 1706번지		공사감독관	건 축	6급 이은아, 7급 박기식	
	부지면적	13,084.00 m <sup>2</sup>			토 목	6급 최준혁	
	연 면 적	14,877.02 m <sup>2</sup>			기계,소방(설비)	6급 정순원	
설 계 및 협 의	시 행 일	2019.1.29.		공 사 (건축+토목)	전기,통신,소방	7급 김희수	
	계 약 일	2019.2.18.			시 행 일	2019.9.24.	
	용역기간 (기본+실시)	2019.2.20. - 2019.8.18.			계 약 일	2019.12.16.	
	시행계획협의	2018.11.18.			공사기간	2019.12.20. - 2021.2.10.	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 건축공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교실 중창 및 커튼월 유리끼우기, 각종 난간대 설치</li> <li>- 각실 인테리어 작업, 2층 들결정원 및 햇살마당 무근타설</li> <li>- 강당 및 5층 복도 마루판 설치, 교문 돌붙임</li> </ul> </li> <li>* 토목공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운동장 축구수로설치 및 우수관로 작업, 경계웬스, 보도블럭 포장</li> </ul> </li> <li>* 전기,통신,소방공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 옥외보안등 설치, 칼럼스피커 및 HDMI기구 부착, 소화전함 결선</li> </ul> </li> <li>* 기계설비공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위생도기류 설치</li> </ul> </li> </ul>					공 정 율 (진행/예정)	96% / 96%



현 황 사 진

# 신설학교 추진현황

2021.1.26. 현재

<b>학 교 명</b>	남해보물섬고등학교		<b>학 급 수</b>	3 (일반3)	<b>개교 예정일</b>	2021.3.1.	
<b>개 요</b>	위 치	경남 남해군 서부로 1058-18		<b>공사감독관</b>	건 축	6급 하태휘, 7급 박기식	
	부지면적	7,258.00 m <sup>2</sup>			토 목	6급 최준혁	
	연 면 적	3,455.02 m <sup>2</sup>			기계,소방(설비)	6급 정순원	
<b>설 계 및 협 의</b>	시 행 일	2019.5.28.		<b>공 사 (건축+토목)</b>	시 행 일	2020.3.23.	
	계 약 일	2019. 6. 11.			계 약 일	2020.5.29.	
	용역기간 (기본+실시)	2019.6.14. - 2019.12.19.			공사기간	2020.6.2. - 2021.2.26.	
	시행계획협의	2019.12.20.			도 급 자	건축)태완건설(주) 대표 박병선 기계) ㈜연암기술 대표 강홍제 전기) ㈜세창전기 대표 이종호 통신) 금오에너지융합(주) 대표 김민태 소방) ㈜세창전기 대표 이종호	
<b>작업내용</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 건축공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전체동 수성페인트 마무리 도장, 기숙사동 계단 테라조설치</li> <li>- 연결통로 화강석 설치, 기숙사동 초배지 바름</li> <li>- 각종 창호 및 난간설치, 연결통로 천장설치</li> </ul> </li> <li>* 토목공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 하천부분 옹벽 기초 콘크리트 타설, 수목식재 및 스플릿담장설치</li> </ul> </li> <li>* 전기,통신,소방공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보안등설치,인입케이블 시공,천장 배선기구 취부,통합배전반설치</li> </ul> </li> <li>* 기계설비공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기계실 배관 설치 및 위생도기류 반입</li> </ul> </li> </ul>					<b>공 정 율 (진행/예정)</b>	88% / 88%



현 황 사 진

# 신설학교 추진현황

2021.1.26. 현재

학 교 명	밀양 아리솔 학교	학 급 수	18 (유1, 초6, 중3, 고6, 전공2)	개교 예정일	2022. 3. 01.
<b>개 요</b>	위 치	경남 밀양시 초동면 성만1길 8		건 축	6급 하태휘, 7급 박기식
	부지면적	16,517.00 m <sup>2</sup>		토 목	6급 최준혁
	연 면 적	8,842.73 m <sup>2</sup>		기계,소방(설비)	6급 정순원
<b>설 계 및 협 의</b>	시 행 일	2019.9.11.		전기,통신,소방	7급 김희수
	계 약 일	2019. 9. 25.		시 행 일	2020.10.7.
	용역기간 (기본+실시)	2019.9.26. - 2020.5.4.		계 약 일	2020.10.30.
	시행계획협의	2020.4.6.		공사기간	2020.11.23. - 2022.1.16.
<b>작업내용</b>	공 사 (건축+토목)				도 급 자
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 건축공사 - 기초 터파기 및 팽이 파일 기초 설치</li> <li>* 토목공사 - 보강토 옹벽 설치, 남측부 콘크리트 옹벽 설치</li> <li>* 전기,통신,소방공사 - 통신 지장전주 이설, 한전주 이설 설계중</li> <li>* 기계설비공사 - 도서검토</li> </ul>				<b>공 정 율</b> (진행/예정)



현 황 사 진