

경상남도교육청

# 신설학교 추진현황

2021. 6.



# 신설학교 추진현황

2021. 6.25. 현재

| 학 교 명        | 신진주초<br>교사 신축공사  |                        | 학 급 수 | 44<br>(일반36,특1,유7) | 개교 예정일    | 2022. 3. 1.   |                       |
|--------------|--|------------------------|-------|--------------------|-----------|---|-----------------------|
| 개 요          | 위 치  | 경남 진주시 가좌동 429         |       | 공사감독관              | 건 축       | 시설8급 송경찬  |                       |
|              | 부지면적   | 12,491.00㎡             |       |                    | 토 목       | 시설6급 김형규  |                       |
|              | 연 면 적  | 14,035.61㎡             |       |                    | 기계,소방(설비) | 공업7급 이경훈  |                       |
| 설 계 및<br>협 의 | 시 행 일  | 2019. 9. 11.           |       | 공 사                | 시 행 일     | 2020. 6. 4.   |                       |
|              | 계 약 일  | 2019. 9. 24.           |       |                    | 계 약 일     | 2020. 9. 9.   |                       |
|              | 용역기간<br>(기본+실시)  | 2019.9.25. - 2020.4.5. |       |                    | 공사기간      | 2020. 9.21. - 2021.12.14.   |                       |
|              | 시행계획협의   | 2020.3.30.             |       |                    | 도 급 자     | (건축) 대광건설(주) 성태욱<br>(전기) ㈜태성일렉트릭 성향자<br>(통신) ㈜일렉콤 정현영<br>(소방) 경림전기(주) 김인형<br>(기계) 대한기술(주) 손종근 |                       |
| 작업내용         | <ul style="list-style-type: none"> <li>* 건축공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교사동 : 4층 콘크리트 타설 완료/5층 기둥,벽체 철근배근 및 거푸집 설치 중</li> <li>- 강당동 : 지붕공사 완료/외부마감 진행중 (점토벽돌외)</li> <li>- 유치원동 : 내부 바닥 몰탈타설 완료-습윤양생중</li> </ul> </li> <li>* 토목공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 오배수 맨홀 및 배관 95% 완료</li> </ul> </li> <li>* 전기, 통신, 소방공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교사동 2층 벽체 배관 및 함 설치완료, 3층 바닥 배관, 슬리브 작업 준비중.</li> </ul> </li> <li>* 기계설비공사</li> </ul> |                        |       |                    |           | 공 정 률<br>(진행/예정)  | 53.78%<br>/<br>60.00% |



현 황 사 진

# 신설학교 추진현황

2021. 6.25. 현재

| 학 교 명        | 김해서중<br>교사 신축공사  | 학 급 수                   | 31<br>(일반30,특1,유0) | 개교 예정일<br>(변경 예정) | 2022. 3. 1.      |   |
|--------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|---|
| 개 요          | 위 치  | 경남 김해시 주촌면 선지리 산68      |                    | 공사감독관             | 건 축              | 시설6급 이창우  |
|              | 부지면적   | 12,499㎡                 |                    |                   | 토 목              | 시설6급 김형규  |
|              | 연 면 적  | 11,337.78㎡              |                    |                   | 기계,소방(설비)        | 공업7급 이경훈  |
| 설 계 및<br>협 의 | 시 행 일  | 2020. 2. 4.             |                    | 공 사               | 시 행 일            | 2020. 9.25.   |
|              | 계 약 일  | 2020. 2.25.             |                    |                   | 계 약 일            | 2020.11.27.   |
|              | 용역기간<br>(기본+실시)  | 2020.2.26.~ 2020. 8.23. |                    |                   | 공사기간             | 2020.12. 7.~ 2021.12.31.  |
|              | 시행계획협의   | 2020. 9.15.             |                    |                   | 도 급 자            | (건축) 금명종합건설(주) 양호준<br>(전기) 뉴성진파워(주) 박기철<br>(통신) ㈜케이엔티 이공우<br>(소방) ㈜세한소방 남흔경<br>(기계) 우경테크(주) 김일곤 |
| 작업내용         | <b>건축공사</b><br>- 강당동 철골설치 및 강당동 판넬 설치 준비<br>- 교사동 3층벽체,4층 슬라브 거푸집 및 철근배근<br>- 교사동 PIT방수,강당동 조리실 방수<br>- 강당동 화장실 조적, 교사동1층 조적준비,강당동 방수준비<br><b>* 토목공사</b><br>- 기존 CCTV,가로등 이설 요청<br><b>* 전기,통신,소방공사</b><br>- 교사동 2층 벽체,슬라브 배관작업,3층 벽체 배관작업<br><b>* 기계설비공사</b><br>- 교사동 벽체 슬리브시공,기계실 및 주방배관 자재준비 |                         |                    |                   | 공 정 률<br>(진행/예정) | 47.69%<br>/<br>50.77%   |



현 황 사 진

# 신설학교 추진현황

2021. 6.25. 현재

|              |  |                           |       |                      |                   |                             |  |
|--------------|--|---------------------------|-------|----------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 학 교 명        | 밀양아리솔학교<br>신축공사  |                           | 학 급 수 | 18<br>(유1,초6,중3,전공2) | 개교 예정일<br>(변경 예정) | 2022. 3. 1.                 |  |
| 개 요          | 위 치  | 경남 밀양시 초동면 성만1길8          |       | 공사감독관                | 건 축               | 시설6급 양지원                    |  |
|              | 부지면적   | 16,517㎡                   |       |                      | 토 목               | 시설6급 김형규                    |  |
|              | 연 면 적  | 8,842.73㎡                 |       |                      | 기계,소방(설비)         | 공업7급 이경훈                    |  |
| 설 계 및<br>협 의 | 시 행 일  | 2019. 9. 11.              |       | 공 사                  | 전기,통신,소방          | 공업6급 박진경                    |  |
|              | 계 약 일  | 2019. 9. 25.              |       |                      | 시 행 일             | 2020. 8. 6.                 |  |
|              | 용역기간<br>(기본+실시)  | 2019. 9. 26.~ 2020. 5. 4. |       |                      | 계 약 일             | 2020. 10. 30.               |  |
|              | 시행계획협의   | 2020. 4. 6.               |       |                      | 공사기간              | 2020. 11. 23.~ 2022. 1. 16. |  |
| 작업내용         | <ul style="list-style-type: none"> <li>* 건축공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 강당동 지붕층 바닥 보 철근조립중</li> <li>- 강당동 지붕층 슬라브 콘크리트타설(예정6/29)</li> <li>- 교사동 3층 벽체 및 보 거푸집 설치 중</li> </ul> </li> <li>* 토목공사</li> <li>* 전기,통신,소방공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1층 케이블 트레이설치, 소화배관, 조적벽체 각종배관 중</li> <li>- 지붕층 슬라브 배관</li> </ul> </li> <li>* 기계설비공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1층 조적벽체 배관, 천정 오배수 배관</li> <li>- 지붕층 슬라브 배관</li> </ul> </li> </ul> |                           |       |                      |                   | 공 정 률<br>(진행/예정)            | 29.1%<br>/<br>29.5%<br>(변경예정<br>공정표<br>제출) |
|              |  |                           |       |                      |                   |                             |  |



현 황 사 진

# 신설학교 추진현황

2021. 6.25. 현재

|              |  |                          |                  |                   |   |
|--------------|--|--------------------------|------------------|-------------------|---|
| 학 교 명        | 사송1초 교사<br>신축공사  | 학 급 수                    | 44<br>(일반42, 특2) | 개교 예정일<br>(변경 예정) | 2022. 3. 1.   |
| 개 요          | 위 치  | 경남 양산시 동면 내송리 502-6번지    | 공사감독관            | 건 축               | 시설6급 양지원  |
|              | 부지면적   | 14,000.0㎡                |                  | 토 목               | 시설6급 김형규  |
|              | 연 면 적  | 13,7725.52㎡              |                  | 기계,소방(설비)         | 공업7급 이경훈  |
| 설 계 및<br>협 의 | 시 행 일  | 2020. 5. 8.              | 공 사              | 시 행 일             | 2021. 1. 7.   |
|              | 계 약 일  | 2020. 6. 2.              |                  | 계 약 일             | 2021. 3.29.   |
|              | 용역기간<br>(기본+실시)  | 2020. 6. 4.~ 2020.11.30. |                  | 공사기간              | 2021. 4. 7.~ 2022. 6.30.  |
|              | 시행계획협의   | 2020.11.16.              |                  | 도 급 자             | (건축) 원광건설(주) 조성제<br>(전기) ㈜삼영전기 김성진<br>(통신) 주아정보(주) 김수경<br>(소방) ㈜우리기업 이종식<br>(기계) ㈜포스원종합설비 김민성 |
| 작업내용         | <ul style="list-style-type: none"> <li>* 건축공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지정공사(PHC-PILE) 중</li> </ul> </li> <li>* 토목공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가시설(띠장)설치</li> <li>- 사토반출, 보강토 기초준비중</li> </ul> </li> <li>* 전기,통신,소방공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전기, 접지공사 준비중</li> <li>- 도면 및 현황검토 중</li> </ul> </li> <li>* 기계설비공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도면 및 현황검토 중</li> </ul> </li> </ul> |                          |                  | 공 정 률<br>(진행/예정)  | 8.48%<br>/<br>11.96%  |



현 황 사 진

# 신설학교 추진현황

2021. 6.25. 현재

| 학 교 명     | (가칭)사송1유치원   |                              | 학 급 수 | 15(특3) | 개교 예정일<br>(변경 예정) | 2022. 3. 1.  |                       |
|-----------|--|------------------------------|-------|--------|-------------------|--|-----------------------|
| 개 요       | 위 치  | 경남 양산시 동면 내송리 495-1          |       | 공사감독관  | 건 축               | 시설8급 김민석   |                       |
|           | 부지면적   | 4,000㎡                       |       |        | 토 목               | 시설8급 김민석   |                       |
|           | 연 면 적  | 4,455㎡                       |       |        | 기계, 소방(설비)        | 공업9급 이건빈   |                       |
| 설 계 및 협 의 | 시 행 일  | 2020. 4. 6.                  |       | 공 사    | 시 행 일             | 2020. 12. 31.  |                       |
|           | 계 약 일  | 2020. 7. 20.                 |       |        | 계 약 일             | 2021. 3. 9.  |                       |
|           | 용역기간<br>(기본+실시)  | 2020. 7. 27. ~ 2020. 12. 23. |       |        | 공사기간              | 2021. 3. 11. ~ 2022. 2. 3.   |                       |
|           | 시행계획협의   | 2021. 2. 4.                  |       |        | 도 급 자             | (건축) ㈜원대종합건설 주영도<br>(전기) ㈜신창종합건설 신지훈<br>(통신) ㈜경원통신공사 이민희<br>(소방) 공사계약 진행중<br>(기계) ㈜오현테크노 정한성 |                       |
| 작업내용      | <ul style="list-style-type: none"> <li>* 건축공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기초 바닥 콘크리트 타설</li> <li>- 지하1층 철근배근 및 거푸집 설치</li> </ul> </li> <li>* 토목공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지하 1층 되메우기</li> </ul> </li> <li>* 전기, 통신, 소방공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지하 1층 매입배관 및 매입분전함 설치 및 슬리브설치</li> </ul> </li> <li>* 기계설비공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 급식소용 슬리브 및 지하 PIT층 슬리브설치</li> </ul> </li> </ul> |                              |       |        |                   | 공 정 률<br>(진행/예정)   | 12.00%<br>/<br>17.00% |



현 황 사 진

# 신설학교 추진현황

2021. 6.25. 현재

|                  |  |                            |       |                    |            |   |                           |
|------------------|--|----------------------------|-------|--------------------|------------|---|---------------------------|
| <b>학 교 명</b>     | (가칭)무릉유치원<br>신축공사  |                            | 학 급 수 | 17학급               | 개원 예정일     | 2022. 1. 30.  |                           |
| <b>개 요</b>       | 위 치  | 경남 의창원시 의창구 북면 무동리 103-1   |       | <b>공사감독관</b>       | 건 축        | 시설8급 조영중  |                           |
|                  | 부지면적   | 8,000㎡                     |       |                    | 토 목        | 시설7급 진상진  |                           |
|                  | 연 면 적  | 5,457.15㎡                  |       |                    | 기계, 소방(설비) | 공업8급 이민우  |                           |
| <b>설 계 및 협 의</b> | 시 행 일  | 2020. 2. 12.               |       | <b>공 사 (건축+토목)</b> | 시 행 일      | 2020. 12. 29.   |                           |
|                  | 계 약 일  | 2020. 7. 29.               |       |                    | 계 약 일      | 2021. 3. 19.  |                           |
|                  | 용역기간<br>(기본+실시)  | 2020. 7. 31.~2020. 12. 27. |       |                    | 공사기간       | 2021. 3. 22.~2022. 1. 30.   |                           |
|                  | 시행계획협의   | 2020. 7. 31.~2020. 12. 27. |       |                    | 도 급 자      | (건축) ㈜만경종합건설 이현오<br>(전기) ㈜에스제이전력 김현철<br>(통신) (주)세인텍 신스우<br>(소방) 중앙건설(주) 손명섭<br>(기계) ㈜제이엠모터스펌프 이영훈 |                           |
|                  |  |                            |       |                    |            |   |                           |
| <b>작업내용</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>* 건축공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1층 바닥 철근배근</li> </ul> </li> <li>* 전기, 통신, 소방공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1층 바닥 밑 벽체 배관</li> </ul> </li> <li>* 기계설비공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 매립배관 및 슬리브 작업</li> </ul> </li> </ul> |                            |       |                    |            | <b>공정률(%)</b><br>(진행/예정)  | <b>11%/</b><br><b>13%</b> |



현 황 사 진

# 신설학교 추진현황

2021. 6.25. 현재

| 학 교 명        | (가칭)창원 숲<br>유치원 신축공사   | 학 급 수                   | 6학급 | 개원 예정일         | 2022. 1. 15.      |   |
|--------------|--|-------------------------|-----|----------------|-------------------|---|
| 개 요          | 위 치  | 경남 창원시 성산구 중앙동 108      |     | 공사감독관          | 건 축               | 시설7급 김종훈<br>건축감리: (주)중원종합건축 이병우   |
|              | 부지면적   | 8,500㎡                  |     |                | 토 목               | 시설7급 진상진  |
|              | 연 면 적  | 1,895.55㎡               |     |                | 기계, 소방(설비)        | 공업8급 이민우  |
| 설 계 및<br>협 의 | 시 행 일  | 2019.12.23.             |     | 공 사<br>(건축+토목) | 시 행 일             | 2020.12.30.   |
|              | 계 약 일  | 2020. 7. 8.             |     |                | 계 약 일             | 2021. 3. 15.  |
|              | 용역기간<br>(기본+실시)  | 2020. 7. 9.~2020.12.30. |     |                | 공사기간              | 2021. 3.22.~2022. 1.15.   |
|              | 시행계획협의   | 2020. 7. 9.~2020.12.30. |     |                | 도 급 자             | (건축) 메이드건설(주) 박광신<br>(전기) 대연전력 정경숙<br>(통신) (주)경남네트워크 김지영<br>(소방) 창명소방공사 김창호<br>(기계) 금광종합건설(주) 김종곤 |
| 작업내용         | <ul style="list-style-type: none"> <li>* 건축공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기초철근배근, 형틀시공, 단열재 깔기, 기초타설</li> </ul> </li> <li>* 전기, 통신, 소방공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 접지시공 및 배관작업</li> </ul> </li> <li>* 기계설비공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 매립배관 및 슬리브 작업</li> </ul> </li> </ul> |                         |     |                | 공정률(%)<br>(진행/예정) | 17%/<br>18%   |



현 황 사 진