



경상남도교육청

신설학교 추진현황

2021. 7.



경상남도교육청
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

신설학교 추진현황

2021. 7. 25. 현재

학 교 명	(가칭)사송1유치원	학 급 수	15(특3)	개교 예정일 (변경 예정)	2022. 3. 1.	
개 요	위 치	경남 양산시 동면 내송리 495-1		발주청 담당자	건 축	시설8급 김민석
	부지면적	4,000㎡			토 목	시설8급 김민석
	연 면 적	4,455㎡			기계,소방(설비)	공업9급 이건빈
				전기,통신,소방	공업7급 김희수	
설 계 및 협 의	시 행 일	2020. 4. 6.		공 사	시 행 일	2020.12.31.
	계 약 일	2020. 7. 20.			계 약 일	2021. 3. 9.
	용역기간 (기본+실시)	2020. 7. 27. ~ 2020. 12. 23.			공사기간	2021. 3. 11. ~ 2022. 2. 3.
	시행계획협의	2021. 2. 4.			도 급 자	(건축) (주)원대종합건설 주영도 (전기) (주)신창종합건설 신지훈 (통신) (주)경원통신공사 이민희 (소방) 공사계약 진행중 (기계) (주)오현테크노 정한성
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 지상1층 바닥 슬래브 철근배근 및 거푸집 조립 - 지상1층 바닥 콘크리트 타설 예정(8월2일) * 토목공사 <ul style="list-style-type: none"> - 지하주차장 일부 바닥 콘크리트 타설 * 전기,통신,소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 지상1층 바닥 슬래브 배관 설치 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 지상1층 바닥 슬리브 설치 				공 정 률 (진행/예정)	19.00% / 23.00%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2021. 7.23. 현재

학 교 명	(가칭)무릉유치원 신축공사	학 급 수	17학급	개원 예정일	2022. 3. 1.	
개 요	위 치	경남 의창군시 의창구 북면 부동리 103-1		발주청 담당자	건 축	시설8급 조영중
	부지면적	8,000㎡			토 목	시설6급 신원철
	연 면 적	5,457.15㎡			기계,소방(설비)	공업8급 이민우
설 계 및 협 의	시 행 일	2020. 2.12.		공 사 (건축+토목)	시 행 일	2020.12.29.
	계 약 일	2020. 7.29.			계 약 일	2021. 3.19.
	용역기간 (기본+실시)	2020. 7.31.~2020.12.27.			공사기간	2021. 3.22.~2022. 1.30.
	시행계획협의	2020. 7.31.~2020. 12.27.			도 급 자	(건축) ㈜만경종합건설 이현오 (전기) ㈜에스제이전력 김현철 (통신) (주)세인텍 신스우 (소방) 중앙건설(주) 손명섭 (기계) ㈜제이엠모터스펌프 이영훈
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 2층 바닥 철근배근 및 거푸집설치 - 지하1층 조적운반 * 전기, 통신, 소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 1층 슬래브 배관 작업 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 매립배관 및 슬리브 작업 				공정률(%) (진행/예정)	22%/ 23%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2021. 7.23. 현재

학 교 명	(가칭)창원 숲 유치원 신축공사	학 급 수	6학급	개원 예정일	2022. 3. 1.	
개 요	위 치	경남 창원시 성산구 중앙동 108		발주청 담당자	시 설 7 급 김중훈	
	부지면적	8,500㎡			건축감리: (주)중원종합건축 이병우	
	연 면 적	1,895.55㎡			시 설 6 급 신원철	
설 계 및 협 의	시 행 일	2019.12.23.		공 사 (건축+토목)	공업8급 이민우	
	계 약 일	2020. 7. 8.			전기, 통신, 소방	
	용역기간 (기본+실시)	2020. 7. 9.~2020.12.30.			공업9급 양동현	
	시행계획협의	2020. 7. 9.~2020.12.30.			시 행 일	2020.12.30.
					계 약 일	2021. 3.15.
공사기간	2021. 3.22.~2022. 1.15.		도 급 자	(건축) 메이드건설(주) 박광신 (전기) 대연전력 정경숙 (통신) (주)경남네트웍스 김지영 (소방) 창명소방공사 김창호 (기계) 금광종합건설(주) 김종곤		
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 2층 바닥 타설(7.16) 및 2층 기둥옹벽 배근 * 전기, 통신, 소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 1층 벽체 및 슬리브 배관작업 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 매립배관 및 슬리브 작업 				공정률(%) (진행/예정)	26%/ 28%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2021. 7.25. 현재

학 교 명	사송1초 교사 신축공사	학 급 수	44 (일반42, 특2)	개교 예정일 (변경 예정)	2022. 9. 1.		
개 요	위 치	경남 양산시 동면 내송리 502-번지		발주청 담당자	건 축	시설6급 양지원	
	부지면적	14,000.0㎡			토 목	시설7급 진상진	
	연 면 적	13,7725.52㎡			기계·소방·설비	공업7급 이경훈	
설 계 및 협 의	시 행 일	2020. 5. 8.		공 사	시 행 일	2021. 1. 7.	
	계 약 일	2020. 6. 2.			계 약 일	2021. 3.29.	
	용역기간 (기본+실시)	2020. 6. 4.~ 2020.11.30.			공사기간	2021. 4. 7.~ 2022. 6.30.	
	시행계획협의	2020.11.16.			도 급 자	(건축) 원광건설(주) 조성제 (전기) ㈜삼영전기 김성진 (통신) 주아정보(주) 김수경 (소방) ㈜우리기업 이종식 (기계) ㈜포스원종합설비 김민성	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> ★ 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 지정공사(PHC-PILE) 중 - 교사동 화장실 PIT-1,2 기초 타설 ★ 토목공사 <ul style="list-style-type: none"> - 가시설(띠장)설치 - 보강토 A-B구간 보강토 블록쌓기 ★ 전기, 통신, 소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 전기, 접지공사 ★ 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 화장실 PIT 오,배수 인입 슬리브 설치 				공 정 률 (진행/예정)	15.23% / 19.16%	



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2021. 7.25. 현재

학 교 명	신진주초 교사 신축공사	학 급 수	44 (일반36,특1,유7)	개교 예정일	2022. 3. 1.	
개 요	위 치	경남 진주시 가좌동 429		발주청 담당자	건 축	시설8급 송경찬
	부지면적	12,491.00㎡			토 목	시설7급 진상진
	연 면 적	14,035.61㎡			기계소방설비 전기,통신,소방	공업7급 이경훈 공업6급 박진경
설 계 및 협 의	시 행 일	2019. 9.11.		공 사	시 행 일	2020. 6. 4.
	계 약 일	2019. 9.24.			계 약 일	2020. 9. 9.
	용역기간 (기본+실시)	2019.9.25. - 2020.4.5.			공사기간	2020. 9.21. - 2021.12.14.
	시행계획협의	2020.3.30.			도 급 자	(건축) 대광건설(주) 성태욱 (전기) ㈜태성일렉트릭 성향자 (통신) ㈜일렉콤 정현영 (소방) 경림전기(주) 김인형 (기계) 대한기술(주) 손종근
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> ★ 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 교사동: 5층 보 및 슬라브 거푸집 설치 완료/5층 보 및 슬라브 철근배근 중/5층 타설완료(7월31일)/옥상층 바닥 기계미장(7월31일) - 강당동: 지붕공사 완료/외부점토벽돌 쌓기 완료. 주방 및 화장실 타일 공사 완료 - 유치원동: 화장실 타일공사 완료 ★ 토목공사 <ul style="list-style-type: none"> - 오배수 맨홀 및 배관 95% 완료 ★ 전기, 통신, 소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 교사동 1, 2, 3층 EPS실 케이블트레이 설치완료 ★ 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 교사동 2, 3층 화장실 및 다용도실 위생배관 설치완료 				공 정 률 (진행/예정)	60.67% / 68.45%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2021. 7.25. 현재

학 교 명	김해서중 교사 신축공사		학 급 수	31 (일반30,특1,유0)	개교 예정일 (변경 예정)	2022. 3. 1.	
개 요	위 치	경남 김해시 주촌면 선지리 산68		발주청 담당자	건 축	시설6급 이창우	
	부지면적	12,499㎡			토 목	시설7급 진상진	
	연 면 적	11,337.78㎡			기계·소방·설비	공업7급 이경훈	
설 계 및 협 의	시 행 일	2020. 2. 4.		공 사	시 행 일	2020. 9.25.	
	계 약 일	2020. 2.25.			계 약 일	2020.11.27.	
	용역기간 (기본+실시)	2020.2.26.~ 2020. 8.23.			공사기간	2020.12. 7.~ 2021.12.31.	
	시행계획협의	2020. 9.15.			도 급 자	(건축) 금명종합건설(주) 양호준 (전기) 뉴성진파워(주) 박기철 (통신) ㈜케이엔티 이공우 (소방) ㈜세한소방 남흥경 (기계) 우경테크(주) 김일곤	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> ★ 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 교사동 4층 보, 슬라브 거푸집 설치 - 강당동 조리실 액체방수 - 교사동 2층 조적작업 / 코너비드 설치 - 강당동 내화도장 - 교사동 2층 초벌미장 ★ 토목공사 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 CCTV,가로등 이설 요청 ★ 전기,통신,소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 교사동 2층 벽체,슬라브 배관작업,3층 벽체 배관작업 ★ 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 교사동 벽체 슬리브시공,기계실 및 주방배관 자재준비 					공 정 률 (진행/예정)	55.13% / 58.21%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2021. 7.25. 현재

학 교 명	밀양아리솔학교 신축공사	학 급 수	18 (유1,초6,중3,전공2)	개교 예정일 (변경 예정)	2022. 3. 1.	
개 요	위 치	경남 밀양시 초동면 성만1길8		발주청 담당자	건 축	시설6급 양지원
	부지면적	16,517㎡			토 목	시설7급 진상진
	연 면 적	8,842.73㎡			기계·소방·설비	공업7급 이경훈
설 계 및 협 의	시 행 일	2019. 9.11.		공 사	시 행 일	2020. 8. 6.
	계 약 일	2019. 9.25.			계 약 일	2020.10.30.
	용역기간 (기본+실시)	2019. 9.26.~ 2020. 5. 4.			공사기간	2020.11.29.~ 2022. 1.16.
	시행계획협의	2020. 4. 6.			도 급 자	(건축) 대광건영(주) 김남중 (전기) 지우전력 박진희 (통신) ㈜제일종합통신 박동식 (소방) ㈜고려소방 김윤식 (기계) ㈜대한구조개발 임현욱
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> ★ 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 교사동 지붕층 거푸집, 철근조립 및 콘크리트 타설완료(7/21) - 옥탑부 및 파라펫 철근, 거푸집 조립 중 - 1층 조적공사완료, 2층 조적공사 시작(7/26~) / 1층 미장공사 중 - 1층 목창호 프레임설치 ★ 토목공사 ★ 전기, 통신, 소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 1,2층 케이블트레이 작업 및 입선작업 - 1층 박스 및 분전함 취부 - 1,2층 소방배관 및 입선 ★ 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 1,2층 위생배관 및 조적부 배관 				공 정 률 (진행/예정)	57.0% / 58.0%



현 황 사 진