

경상남도교육청

신설학교 추진현황

2021. 8.



신설학교 추진현황

2021. 8. 25. 현재

사업명	(가칭)사송1유치원 신축공사	학급수	15 (일반12,특3)	개교 예정일	2022. 3. 1.	
개요	위치	양산시 동면 내송리 495-1		발주청 담당자	건축	시설7급 김민석
	부지면적	4,000㎡			토목	시설7급 김민석
	연면적	4,455㎡			기계,소방(설비)	공업8급 김노업
설계 및 협의	시행일	2020. 4. 6.		공사	전기,통신,소방	공업7급 김희수
	계약일	2020. 7.20.			시행일	2020.12.31.
	용역기간 (기본+실시)	2020. 7.27.~ 2020. 12. 23.			계약일	2021. 3. 9.
	시행계획협의	2021. 2. 4.			공사기간	2021. 3.11.~ 2022. 2. 3.
					도급자	(건축) ㈜원대종합건설 대표 주영도 (전기) ㈜신창종합건설 대표 신지훈 (통신) ㈜경원통신공사 대표 이민희 (소방) ㈜성화설비 대표 황용호 (기계) ㈜오현테크노 대표 정한성
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 - 지상1층 벽면 철근 배근 및 거푸집 조립 * 전기,통신,소방공사 - 전기공사: 지상1층 벽체 박스 및 배관 시공 - 통신공사: 지상1층 벽체 박스 및 배관 시공 - 소방공사: 지상1층 벽체 박스 및 배관 시공(소방전기) * 기계설비공사 - 1층 벽체 슬리브 작업 				공정률 (진행/예정)	24% / 28%



현황 사진

신설학교 추진현황

2021. 8. 25. 현재

사업명	(가칭)무릉유치원 신축공사	학급수	17 (일반15,특2)	개교 예정일	2022. 3. 1.	
개요	위치	창원시 의창구 북면 무동리 103-1		발주청 담당자	건축	시설8급 조영중
	부지면적	8,000㎡			토목	시설6급 신원철
	연면적	5,457.15㎡			기계,소방(설비)	공업8급 이민우
설계 및 협약	시행일	2020. 2. 12.		공사	전기,통신,소방	공업6급 이태원
	계약일	2020. 7. 29.			시행일	2020. 12. 29.
	용역기간 (기본+실시)	2020. 7. 31.~ 2020. 12. 27.			계약일	2021. 3. 19.
	시행계획협의	2020. 12. 22.			공사기간	2021. 3. 22.~ 2022. 1. 30.
					도급자	(건축) ㈜만경종합건설 대표 이현오 (전기) ㈜에스제이전력 대표 김현철 (통신) ㈜세인텍 대표 신승우 (소방) 중앙건설(주) 대표 손명섭 (기계) ㈜제이엠모터스펌프 대표 이영훈
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 3층 바닥타설 - 1층 조적쌓기 * 전기, 통신, 소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 3층 벽체배관 작업 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 배관 및 슬리브 작업 				공정률 (진행/예정)	30% / 32%



현황 사진

신설학교 추진현황

2021. 8. 25. 현재

사업명	(가칭)창원 숲 유치원 신축공사	학급수	6 (일반6)	개교 예정일	2022. 3. 1.		
개요	위치	창원시 성산구 중앙동 108		발주청 담당자	건축	시설7급 김종훈	
	부지면적	8,500㎡			토목	시설7급 신원철	
	연면적	1,895.55㎡			기계,소방(설비)	시설8급 이민우	
설계 및 협약	시행일	2019. 12. 23.		공사	전기,통신,소방	공업9급 양동헌	
	계약일	2020. 7. 8.			시행일	2020. 12. 30.	
	용역기간 (기본+실시)	2020. 7. 9.~ 2020. 12. 30.			계약일	2021. 3. 15.	
	시행계획협의	2021. 3. 18.			공사기간	2021. 3. 22.~2022. 1. 15.	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 습식공사(조적 미장 방수)중 * 전기, 통신, 소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 배관배선작업 - 함체매입작업 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 배관 및 슬리브작업 					공정률 (진행/예정)	36% / 39%



현황 사진

신설학교 추진현황

2021. 8. 23. 현재

사업명	사송1초 교사 신축공사	학 급 수	44 (일반42,특2)	개교 예정일	2022. 9. 1.	
개 요	위 치	양산시 동면 내송리 502-6		발주청 담당자	건 축	시설6급 양지원
	부지면적	14,000.0㎡			토 목	시설6급 김형규
	연 면 적	13,7725.52㎡			기계,소방(설비)	공업7급 이경훈
설 계 및 협 의	시 행 일	2020. 5. 8.		공 사	전기,통신,소방	공업6급 박진경
	계 약 일	2020. 6. 2.			시 행 일	2021. 1. 7.
	용역기간 (기본+실시)	2020. 6. 4.~ 2020.11.30.			계 약 일	2021. 3.29.
					공사기간	2021. 4. 7.~ 2022. 6.30.
	시행계획협의	2020.11.16.			도 급 자	(건축) 원광건설(주) 조성제 (전기) ㈜삼영전기 김성진 (통신) 주아정보(주) 김수경 (소방) ㈜우리기업 이종식 (기계) ㈜포스원종합설비 김민성
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 교사동/강당동 기초 터파기 및 되메우기 - 교사동/강당동 기초 및 지중보 철근콘크리트 공사 * 토목공사 <ul style="list-style-type: none"> - 가시설버팀보(Raker)제작 및 설치 * 전기,통신,소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 접지공사 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 화장실 오,배수 인입 슬리브 설치 				공 정 률 (진행/예정)	16% / 20%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2021. 8. 25. 현재

사업명	신진주초 교사 신축공사	학급수	44 (일반36,특1,유7)	개교 예정일	2022. 3. 1.	
개요	위치	진주시 가좌동 429		건축	시설8급 송경찬	
	부지면적	12,491.00㎡		토목	시설7급 진상진	
	연면적	14,035.61㎡		기계,소방(설비)	공업7급 이경훈	
설계 및 협의	시행일	2019. 9. 11.		전기,통신,소방	공업6급 박진경	
	계약일	2019. 9. 24.		시행일	2020. 6. 4.	
	용역기간 (기본+실시)	2019. 9. 25.~ 2020. 4. 5.		계약일	2020. 9. 9.	
	시행계획협의	2020. 3. 30.		공사기간	2020. 9. 21.~ 2021. 12. 14.	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 교사동 : 외부 치장벽돌 쌓기/4층 콘크리트 벽돌 쌓기완료/복합판널 하지철물 설치/베이스 패널 하지철물 설치 - 강당동 : 세라믹패널 설치 완료 - 유치원동 : 내부 인테리어 및 수장공사 * 토목공사 <ul style="list-style-type: none"> - 오배수 맨홀 및 배관 95% 완료 * 전기, 통신, 소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 교사동 3층 전등, 전열외 케이블포설 및 결선, 교사동 4층 케이블 입선작업 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 교사동 3~4층 입상피트 위생입상관 설치 				공정률 (진행/예정)	64% / 74%



현황 사진

신설학교 추진현황

2021. 8. 25. 현재

사 업 명	김해서중 교사 신축공사	학 급 수	31 (일반30,특1,유0)	개교 예정일	2022. 3. 1.		
개 요	위 치	김해시 주촌면 선지리 산68		발주청 담당자	건 축	시설6급 이창우	
	부지면적	12,499㎡			토 목	시설7급 진상진	
	연 면 적	11,337.78㎡			기계,소방(설비) 전기,통신,소방	공업7급 이경훈 공업6급 박진경	
설 계 및 협 의	시 행 일	2020. 2. 4.		공 사	시 행 일	2020. 9.25.	
	계 약 일	2020. 2.25.			계 약 일	2020.11.27.	
	용역기간 (기본+실시)	2020.2.26.~ 2020. 8.23.			도 급 자	공사기간	2020.12. 7.~ 2021.12.31.
	시행계획협의	2020. 9.15.					(건축) 금명종합건설(주) 양호준 (전기) 뉴성진파워(주) 박기철 (통신) (주)케이엔티 이공우 (소방) (주)세한소방 남흔경 (기계) 우경테크(주) 김일곤
작업내용	건축공사 - 교사동 옥상층 난간 거푸집 설치 - 교사동 3층 조적 및 2층 초벌 미장 - 교사동 2층 코너비드 설치 - 강당동 조리실 액체방수 * 토목공사 - 기존 CCTV, 가로등 이설 요청 * 전기,통신,소방공사 - 교사동 전선인입 및 화장실 급수, 오배수 배관 * 기계설비공사 - 강당동 무대장치 제작설치				공 정 률 (진행/예정)	63% / 67%	



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2021. 8. 25. 현재

사업명	물금2교 교사 신축공사		학급수	37 (일반36,특1)	개교 예정일	2023. 3. 1.	
개요	위치	양산시 물금읍 가촌리 1277-4		발주청 담당자	건축 토목	시설8급 송경찬 시설7급 진상진	
	부지면적	15,972.10㎡			기계,소방(설비)	공업7급 이경훈	
	연면적	14,872.89㎡			전기,통신,소방	공업6급 박진경	
설계 및 협 의	시행일	2020. 4.24.		공사	시행일	2021. 4.14.	
	계약일	2020. 8.20.			계약일	2021. 6.25	
	용역기간 (기본+실시)	2020. 8.24.~ 2021. 2.19.			도급자	공사기간	2021. 7. 15.~ 2022. 12. 6.
	시행계획협의	2021. 2.17.					(건축) 주신성건설 이동규 (전기) 한명전기(주) 설진태 (통신) 주스맥 최영성 (소방) 주진성소방 권만수 (기계) 현동설비(주) 박판흠
작업내용	* 건축공사					공정률 (진행/예정)	10% / 8%
	- 가설울타리 설치 - 현장사무실 배치 - 가설전기 및 가설수도 인입						
					* 토목공사		
					- 대지 경계 현황측량 실시		



현황 사진

신설학교 추진현황

2021. 8. 25. 현재

사업명	북면1고등학교 교사 신축공사		학급수	31 (일반30,특1)	개교 예정일	2023. 3. 1.	
개요	위치	창원시 의창구 북면 감계리 232-3		발주청 담당자	건축	시설6급 이창우	
	부지면적	14,081.00㎡			토목	시설7급 진상진	
	연면적	13,262.88㎡			기계,소방(설비)	공업7급 이경훈	
설계 및 협의	시행일	2020. 4.24.		공사	전기,통신,소방	공업6급 박진경	
	계약일	2020. 8.13.			시행일	2021. 4.20.	
	용역기간 (기본+실시)	2020. 8.14.~ 2021. 2. 8.			계약일	2021. 7.15.	
	시행계획협의	2021. 2.22.			공사기간	2021. 7.26.~ 2022.12.17.	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 가설공사 : RPP방음벽설치 중 * 토목공사 <ul style="list-style-type: none"> - 대지 경계 현황측량 실시 					공정률 (진행/예정)	2% / 6%



현황 사진

신설학교 추진현황

2021. 8. 25. 현재

사 업 명	밀양아리솔학교 교사 신축공사		학 급 수 18 (유1,초6,중3,고6,전공2)	개 교 예정일	2022. 3. 1.	
개 요	위 치	밀양시 초동면 성만1길8		건 축	시설6급 양지원	
	부지면적	16,517㎡		토 목	시설7급 진상진	
	연 면 적	8,842.73㎡		기계,소방(설비)	공업7급 이경훈	
설 계 및 협 의	시 행 일	2019. 9. 11.		시 행 일	2020. 8. 6.	
	계 약 일	2019. 9. 25.		계 약 일	2020. 10. 30.	
	용역기간 (기본+실시)	2019. 9. 26. ~ 2020. 5. 4.		공사기간	2020. 11. 23. ~ 2022. 1. 16.	
	시행계획협의	2020. 4. 6.		도 급 자	(건축) 대광건설(주) 김남중 (전기) 지우전력 박진희 (통신) (주)제일종합통신 박동식 (소방) (주)고려소방 김윤식 (기계) (주)대한구조개발 임현욱	
					공 사	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 내외부 가설재 정리중 - 강당동철골조립, 복합판넬 및 베이스판넬 하지작업 - 2~3층 조적공사, 1~2층 미장공사, 외부 및 각층 방수 - 1~2층 금속창호 프레임, 각층 PW, AL창호 프레임설치 - 1~2층 창대석시공, 인테리어 하지를 설치 * 토목공사 * 전기, 통신, 소방공사 <ul style="list-style-type: none"> 전기-1층 케이블포설, 2층 조적부 배선, 3층 조적부 배관 통신-3층 케이블 트레이설치 및 케이블 폴링 소방-3층 스프링클러 및 소화배관, 2~3층 감지기 및 유도등 입선 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 각층 배관 및 수압테스트 				공 정 률 (진행/예정)	46% / 47%



현 황 사 진