

경상남도교육청

신설학교 추진현황

2021. 10.



신설학교 추진현황

2021. 10. 25. 현재

사 업 명	(가칭)사송1유치원 신축공사	학 급 수	15 (일반12,특3)	개교 예정일	2022. 3. 1.		
개 요	위 치	양산시 동면 내송리 495-1		발주청 담당자	건 축	시설7급 김민석	
	부지면적	4,000㎡			토 목	시설7급 김민석	
	연 면 적	4,455㎡			기계,소방(설비) 전기,통신,소방	공업8급 김노업 공업7급 김희수	
설 계 및 협 의	시 행 일	2020. 4. 6.		공 사	시 행 일	2020.12.31.	
	계 약 일	2020. 7.20.			계 약 일	2021. 3. 9.	
	용역기간 (기본+실시)	2020. 7.27.~ 2020. 12. 23.			도 급 자	(건축) ㈜원대종합건설 대표 주영도 (전기) ㈜신창종합건설 대표 신지훈 (통신) ㈜경원통신공사 대표 이민희 (소방) ㈜성화설비 대표 황용호 (기계) ㈜오현테크노 대표 정한성	
	시행계획협의	2021. 2. 4.					
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 옥상 슬래브 레미콘 타설 - 지상1층 조적벽 시공 * 전기,통신,소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 1층 조적 벽체 매입 배관 및 BOX 시공 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 급식실 급수배관 공사 / 1층 위생배관 공사 				공 정 률 (진행/예정)	37% / 42%	



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2021. 10. 25. 현재

사업명	(가칭)무릉유치원 신축공사	학급수	17 (일반15,특2)	개교 예정일	2022. 3. 1.	
개요	위치	창원시 의창구 북면 무동리 103-1		발주청 담당자	건축	시설8급 조영중
	부지면적	8,000㎡			토목	시설6급 신원철
	연면적	5,457.15㎡			기계,소방(설비)	공업8급 이민우
설계 및 협 의	시행일	2020. 2. 12.		공사	전기,통신,소방	공업6급 이태원
	계약일	2020. 7. 29.			시행일	2020. 12. 29.
	용역기간 (기본+실시)	2020. 7. 31.~ 2020. 12. 27.			계약일	2021. 3. 19.
	시행계획협의	2020. 12. 22.			공사기간	2021. 3. 22.~ 2022. 1. 30.
					도급자	(건축) ㈜만경종합건설 대표 이현오 (전기) ㈜에스제이전력 대표 김현철 (통신) ㈜세인텍 대표 신승우 (소방) 중앙건설㈜ 대표 손명섭 (기계) ㈜제이엠모터스펌프 대표 이영훈
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 1층 외부 미장벽돌쌓기 - 1층 내부 벽체미장 - 4층 강당 2차 골조 철근배근 및 거푸집 설치 * 전기, 통신, 소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 옥외배관 작업 및 3층 케이블트레이작업 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 위생배관작업 - 급식소 덕트작업 				공정률 (진행/예정)	52% / 60%



현황 사진

신설학교 추진현황

2021. 10. 25. 현재

사업명	(가칭)창원 숲 유치원 신축공사	학급수	6 (일반6)	개교 예정일	2022. 3. 1.	
개요	위치	창원시 성산구 중앙동 108		발주청 담당자	건축	시설7급 김종훈
	부지면적	8,500㎡			토목	시설7급 신원철
	연면적	1,895.55㎡			기계,소방(설비)	시설8급 이민우
설계 및 협의	시행일	2019. 12. 23.		공사	전기,통신,소방	공업9급 양동헌
	계약일	2020. 7. 8.			시행일	2020. 12. 30.
	용역기간 (기본+실시)	2020. 7. 9.~ 2020. 12. 30.			계약일	2021. 3. 15.
	시행계획협의	2021. 3. 18.			공사기간	2021. 3. 22.~2022. 1. 15.
					도급자	(건축) 메이드건설(주) 대표 박광신 (전기) 대연전력 대표 정경숙 (통신) ㈜경남네트워크 대표 김지영 (소방) 창명소방공사 대표 김창호 (기계) 금광종합건설(주) 대표 김중곤
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 경사지붕 철골, BIM지붕판설치, E/V설치 - 창호프레임시공 - 경량철골 천정을 설치 - 외장재 하지를 시공 * 전기, 통신, 소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - TRAY설치작업, 옥상 분전함 설치작업, 케이블간선작업 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 위생배관작업 - 급식소 덕트작업 				공정률 (진행/예정)	70% / 71%



현황 사진

신설학교 추진현황

2021. 10. 25. 현재

사 업 명	사송1초 교사 신축공사	학 급 수	44 (일반42,특2)	개교 예정일	2022. 9. 1.		
개 요	위 치	양산시 동면 내송리 502-6		발주청 담당자	건 축	시설6급 양지원	
	부지면적	14,000.0㎡			토 목	시설6급 김형규	
	연 면 적	13,7725.52㎡			기계,소방(설비) 전기,통신,소방	공업7급 이경훈 공업6급 박진경	
설 계 및 협 의	시 행 일	2020. 5. 8.		공 사	시 행 일	2021. 1. 7.	
	계 약 일	2020. 6. 2.			계 약 일	2021. 3.29.	
	용역기간 (기본+실시)	2020. 6. 4.~ 2020.11.30.			도 급 자	(건축) 원광건설(주) 조성제 (전기) ㈜삼영전기 김성진 (통신) 주아정보(주) 김수경 (소방) ㈜우리기업 이종식 (기계) ㈜포스원종합설비 김민성	
	시행계획협의	2020.11.16.					
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 교사동 철근콘크리트공사(1층 슬라브 콘크리트 타설) - 강당동 철근콘크리트공사(지중보 되메우기) * 토목공사 <ul style="list-style-type: none"> - 구조물 (i-j 40m 구간) 철근콘크리트 공사(1차 옹벽 타설) - 가시설 버팀보 제작 및 설치 * 전기,통신,소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 1층 슬라브 전열,전등 매입배관 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 1층 슬라브 위생배관 슬리브 설치 				공 정 률 (진행/예정)	27% / 30%	



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2021. 10. 25. 현재

사 업 명	신진주초 교사 신축공사	학 급 수	44 (일반36,특1,유7)	개교 예정일	2022. 3. 1.		
개 요	위 치	진주시 가좌동 429		공사감독관	건 축	시설8급 송경찬	
	부지면적	12,491.00㎡			토 목	시설7급 진상진	
	연 면 적	14,035.61㎡			기계,소방(설비)	공업7급 이경훈	
설 계 및 협 의	시 행 일	2019. 9. 11.		공 사	시 행 일	2020. 6. 4.	
	계 약 일	2019. 9. 24.			계 약 일	2020. 9. 9.	
	용역기간 (기본+실시)	2019. 9. 25.~ 2020. 4. 5.			공사기간	2020. 9. 21.~ 2021. 12. 14.	
	시행계획협의	2020. 3. 30.			도 급 자	(건축) 대광건설(주) 성태욱 (전기) ㈜대성일렉트릭 성향자 (통신) ㈜일렉콤 정현영 (소방) 경림전기(주) 김인형 (기계) 대한기술(주) 손종근	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 교사동 외벽마감 완료(치장벽돌,복합판넬) / 외부 유리끼우기 - 교사동 1~2층 천정 설치 중 / 인테리어공사 중 - 교사동 3층 테라조 타일 완료 / 외부 시스템 비계 해체 완료 - 강당동 1층 식당 바닥 및 천정 마감완료 - 강당동 2층 벽체 흡음판(유공, 무공) 설치 완료. - 유치원동 천정 설치 완료(유희실 제외) * 토목공사 <ul style="list-style-type: none"> - 주차장 구간 U형배수로 설치 완료 / 운동장 U형 배수로 설치 중 - 스탠드 등 보강블럭 설치 중 * 전기, 통신, 소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 교사동 태양광발전장치[PV]구조물 설치 - 교사동 전화 및 LAN모듈처리작업 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 교사동 및 유치원동 옥상 냉난방기 EHP실외기 및 냉매 배관 설치 중 				공 정 률 (진행/예정)	80% / 81%	



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2021. 10. 25. 현재

사 업 명	김해서중 교사 신축공사	학 급 수	31 (일반30,특1,유0)	개교 예정일	2022. 3. 1.		
개 요	위 치	김해시 주촌면 선지리 산68		발주청 담당자	건 축	시설6급 이창우	
	부지면적	12,499㎡			토 목	시설7급 진상진	
	연 면 적	11,337.78㎡			기계,소방(설비) 전기,통신,소방	공업7급 이경훈 공업6급 박진경	
설 계 및 협 의	시 행 일	2020. 2. 4.		공 사	시 행 일	2020. 9.25.	
	계 약 일	2020. 2.25.			계 약 일	2020.11.27.	
	용역기간 (기본+실시)	2020.2.26.~ 2020. 8.23.			도 급 자	공사기간	2020.12. 7.~ 2021.12.31.
	시행계획협의	2020. 9.15.					(건축) 금명종합건설(주) 양호준 (전기) 뉴성진파워(주) 박기철 (통신) (주)케이엔티 이공우 (소방) (주)세한소방 남흔경 (기계) 우경테크(주) 김일곤
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 교사동 3,4층 금속창호 틀 설치 - 교사동 3,4층 외벽 단열재 설치작업 - 강당동 2층 방음판 하지작업 * 토목공사 <ul style="list-style-type: none"> - 운동장 흙깎기 - 운동장 U형 측구 벽체 철근배근 및 콘크리트 타설 * 전기,통신,소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 교사동 [전기/통신/소방] 입선/트레이 및 급수,오배수 배관 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 강당동 무대장치 설치, 기계 급수/오배수관 설치 				공 정 률 (진행/예정)	78% / 82%	



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2021. 10. 25. 현재

사 업 명	물금2교 교사 신축공사	학 급 수	37 (일반36,특1)	개교 예정일	2023. 3. 1.	
개 요	위 치	양산시 물금읍 가촌리 1277-4		발주청 담당자	건 축	시설8급 송경찬
	부지면적	15,972.10㎡			도 목	시설7급 진상진
	연 면 적	14,872.89㎡			기계,소방(설비)	공업7급 이경훈
설 계 및 협 의	시 행 일	2020. 4.24.		공 사	전기,통신,소방	공업6급 박진경
	계 약 일	2020. 8.20.			시 행 일	2021. 4.14.
	용역기간 (기본+실시)	2020. 8.24.~ 2021. 2.19.			계 약 일	2021. 6.25.
	시행계획협의	2021. 2.17.			공사기간	2021. 7. 15.~ 2022. 12. 6.
작업내용	* 건축공사 - 교사동 본향타 실시 - PHC 파일 공장방문검사 - 강당동 본향타 실시(553본중 44본 시공완료) * 토목공사 - 사토 반출(함안군 칠원읍 용산리 754번지) 10.25일 현재 반출 누계 923㎡(설계 3,463㎡)				도 급 자	(건축) 주신성건설 이동규 (전기) 한명전기(주) 설진태 (통신) 주스맥 최영섭 (소방) 주진성소방 권만수 (기계) 현동설비(주) 박판홍
					공 정 률 (진행/예정)	18% / 21%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2021. 10. 25. 현재

사업명	북면1고등학교 교사 신축공사		학급수	31 (일반30, 특1)	개교 예정일	2023. 3. 1.
개요	위치	창원시 의창구 북면 감계리 232-3		발주청 담당자	건축	시설6급 이창우
	부지면적	14,081.00㎡			토목	시설7급 진상진
	연면적	13,262.88㎡			기계,소방(설비)	공업7급 이경훈
설계 및 협 의	시행일	2020. 4. 24.		공사	전기,통신,소방	공업6급 박진경
	계약일	2020. 8. 13.			시행일	2021. 4. 20.
	용역기간 (기본+실시)	2020. 8. 14.~ 2021. 2. 8.			계약일	2021. 7. 15.
	시행계획협의	2021. 2. 22.			공사기간	2021. 7. 26.~ 2022. 12. 17.
					도급자	(건축) 우성종합건설(주) 백승주 (전기) ㈜이수전력 김학연 (통신) ㈜해인아이엔티 구영섭 (소방) ㈜수석씨에프 조영란 (기계) 우성종합(주) 최무영
작업내용	<p>* 건축공사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 토공사 교사동 기초터파기 - 지정공사 헬리컬파일 시공(25본/318본) <p>* 토목공사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사토 반출(함안군 칠서면 이룡리 935-2) 10.25일 현재 반출 누계 10,149㎡(설계 12,053㎡) 				공정률 (진행/예정)	14% / 18%



현황 사진

신설학교 추진현황

2021. 10. 25. 현재

사 업 명	밀양아리솔학교 교사 신축공사		학 급 수	18 (유1,초6,중3,전공2)	개교 예정일	2022. 3. 1.	
개 요	위 치	밀양시 초동면 성만1길8		공사감독관	건 축	시설6급 양지원	
	부지면적	16,517㎡			토 목	시설7급 진상진	
	연 면 적	8,842.73㎡			기계,소방(설비)	공업7급 이경훈	
설 계 및 협 의	시 행 일	2019. 9. 11.		공 사	시 행 일	2020. 8. 6.	
	계 약 일	2019. 9. 25.			계 약 일	2020. 10. 30.	
	용역기간 (기본+실시)	2019. 9. 26. ~ 2020. 5. 4.			공사기간	2020. 11. 23. ~ 2022. 1. 16.	
	시행계획협의	2020. 4. 6.			도 급 자	(건축) 대광건설(주) 김남중 (전기) 지우전력 박진희 (통신) (주)제일종합통신 박동식 (소방) (주)고려소방 김윤식 (기계) (주)대한구조개발 임현욱	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 외부 조적공사 완료 / 각종 화장실, 샤워실 타일설치 - 1~3층 잔여구간 미장 중 / 1~3층 바닥몰탈 완료 / 3층 테라조 시공 중 - 옥상 복합방수 완료, 2~3층 복합방수 중 - 세라믹판넬 설치완료, 복합판넬 설치 중 / 내외부 유리시공 - 강당 타공판, 중앙홀 석고, 2~3층 천정 작업 중 * 토목, 조경공사 <ul style="list-style-type: none"> - 토사반입, 우수맨홀 설치 중 * 전기, 통신, 소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 전기: 각종 천장타공, 등기구 부착/옥외가로등, 전력간선 매설 - 통신: 옥외배관/배선기구 취부/ 천정스피크 취부 - 소방: 각종천정 스프링클러 헤드 취부 및 기구 부착/소방펌프입고 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 전채수압, 보온, 환기덕트작업.정화조 매설작업 					공 정 률 (진행/예정)	80% / 80%



현 황 사 진