



경상남도교육청

신설학교 추진현황

2022. 8.



경상남도교육청
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

신설학교 추진현황

2022. 8. 25. 현재

사 업 명	사송1중학교 교사 신축공사		학 급 수	31 (일반30,특1)	개교 예정일		2023. 3. 1.	
개 요	위 치	양산시 동면 내송리 514		발주청 담당자	건 축	시설6급 이창우		
	부지면적	11,997㎡			토 목	시설7급 진상진		
	연 면 적	11,436.64㎡			기계,소방(설비)	공업7급 이경훈		
설 계 및 협 의	시 행 일	2020. 10. 5.		공 사	전기,통신,소방	공업7급 김희수		
	계 약 일	2021. 1. 21.			시 행 일	2021. 8. 9.		
	용역기간 (기본+실시)	2021.1.22.~ 2021.7.20.			계 약 일	2021.11.03.		
	시행계획협의	2021. 6.18.			공사기간	2021.11. 3.~ 2023. 1. 3.		
					도 급 자	(건축) 동호건설(주) 조재순 (전기) (주)도흥전력 서명화 (통신) (주)삼현전력 이경자 (소방) (주)근호소방 옥은희 (기계) 한신설비(주) 한대용		
작업내용	* 건축공사 - 강당동 : 옥상난간 콘크리트 타설 - 교사동 : 1층 내부 씨멘트벽돌 쌓기 - 연결통로 : 3층바닥 철근 및 거푸집 조립 * 토목공사 - 진입로 보수작업 - 단지 외부 관로 준설작업 * 전기, 기계, 통신, 소방공사 - 교사동,강당동 지붕층 바닥 배관 작업 - 교사동 1, 2층 전등, 전열 입선 및 위생배관 - 강당동 조리장 배기 덕트						공 정 률 (진행/예정)	66% / 69%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2022. 8. 25. 현재

사 업 명	물금2고등학교 교사 신축공사		학 급 수	37 (일반36,특1)	개교 예정일		2023. 3. 1.	
개 요	위 치	양산시 물금읍 가촌리 1277-4		발주청 담당자	건 축	시설7급 김성용		
	부지면적	15,972.10㎡			토 목	시설7급 진상진		
	연 면 적	14,872.89㎡			기계,소방(설비) 전기,통신,소방	공업7급 이경훈 공업7급 김희수		
설 계 및 협 의	시 행 일	2020. 4.24.		공 사	시 행 일	2021. 4.14.		
	계 약 일	2020. 8.20.			계 약 일	2021. 6.25.		
	용역기간 (기본+실시)	2020. 8.24.~ 2021. 2.19.			도 급 자	(건축) (주)신성건설 이동규 (전기) 한명전기(주) 설진태 (통신) (주)스맥 최영섭 (소방) (주)진성소방 권만수 (기계) 현동설비(주) 박관흠		
	시행계획협의	2021. 2.17.						
작업내용	* 건축공사 - 교사동 4층 내부 정별미장, 3~4층 각실 방통타설, 1층 실내부 천정작업, 외부 적벽돌 쌓기 및 금속판넬 설치 - 강당동 2층 내부벽체 흡음판 하지를 설치, 외부 적벽돌 쌓기 * 토목공사 - 배수관로 부설 및 맨홀설치, 교문 레미콘 타설 * 전기, 기계, 통신, 소방공사 - 교사동 분전함 결선, 전력간선 배선, 조명등 구멍 타공 - 교사동 바닥 난방 배관 - 교사동 방송 간선 입선, 1~2층 광케이블 폴링 및 입선 - 교사동 계단최상부층 자탐설비 배관, 3층 자탐설비 입선					공 정 률 (진행/예정)		77% / 81%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2022. 8. 25. 현재

사 업 명	북면1고등학교 교사 신축공사		학 급 수	31 (일반30,특1)	개교 예정일		2023. 3. 1.	
개 요	위 치	창원시 의창구 북면 감계리 232-3		발주청 담당자	건 축	시설6급 이창우		
	부지면적	14,081.00㎡			토 목	시설7급 진상진		
	연 면 적	13,262.88㎡			기계,소방(설비)	공업7급 이경훈		
					전기,통신,소방	공업7급 김희수		
설 계 및 협 의	시 행 일	2020. 4.24.		공 사	시 행 일	2021. 4.20.		
	계 약 일	2020. 8.13.			계 약 일	2021. 7.15.		
	용역기간 (기본+실시)	2020. 8.14.~ 2021. 2. 8.			공사기간	2021. 7.26.~ 2022.12.17.		
	시행계획협의	2021. 2.22.			도 급 자	(건축) 우성종합건설(주) 백승주 (전기) ㈜이수전력 김학연 (통신) ㈜해인 I&T 구영섭 (소방) ㈜수석이씨에프 조영란 (기계) ㈜대경플랜트 김도현		
작업내용	* 건축공사 - 교사동 3~4층 햇살마당, 하늘마당 커튼월 설치 - 교사동 1~4층 내부 벽체 초벌 및 정벌 미장 - 교사동 외부 1~3층 미장 벽돌 치장 쌓기 - 교사동, 강당동 외장재(알루미늄 복합판넬)용 하지 트러스 설치 - 강당동 강당 벽체내(코펜하겐리브) 하지 목재틀 및 합판 설치 * 기계 설비 공사 - 교사동, 강당동 급수배관 보온 및 스리브 부위 내화 충전 - 강당동 공기순환용 대류팬 및 주방 트랜치 배수 배관 - 강당동 무대 장치 설치 * 전기, 통신, 소방 공사 - 교사동, 강당동 케이블 트레이 설치 및 전등, 전열 케이블 입선 - 강당동 자동 승강 조명 장치 배선 및 각종 분전함 설치 - 피뢰침 지지대 및 접지 케이블 포설 - 교사동 1~4층 스프링클러 배관 보온 및 소화 내진 버팀대 설치 - 시각 경보기 입선						공 정 률 (진행/예정)	73% / 77%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2022. 8. 25. 현재

사 업 명	상동1초등학교 교사 신축공사		학 급 수	41 (일반30,특2,유9)	개 교 예정일		2024. 3. 1.	
개 요	위 치	거제시 상동동 750번지일원		발주청 담당자	건 축	시설7급 김성용		
	부지면적	12,234.0㎡			토 목	시설7급 진상진		
	연 면 적	16,730.8㎡			기계,소방(설비)	공업7급 이경훈		
					전기,통신,소방	공업7급 김희수		
설 계 및 협 의	시 행 일	2019. 9. 11.		공 사	시 행 일	2021. 3. 2.		
	계 약 일	2019. 9. 24.			계 약 일	2021. 6. 10.		
	용역기간 (기본+실시)	2019. 9. 25.~ 2020. 4. 5.			도 급 자	(건축) 신한종합건설(주) 박남식		
	시행계획협의	2020. 3. 16.				(전기) ㈜남해전기 박갑봉		
						(통신) 조은정보통신 손기숙		
작업내용	* 건축공사 - 가시설 토공 잔토반출 - 가시설 토류핀설치 및 어스앵카설치준비 * 전기, 기계, 통신, 소방공사 - 설계도서 검토				(소방) ㈜유신전력 권기진			
					(기계) ㈜대한냉동사 방희선			
					공 정 률 (진행/예정)			1% / 2%



현 황 사 진