



경상남도교육청

신설학교 추진현황

2022. 9.



경상남도교육청
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

신설학교 추진현황

2022. 9. 26. 현재

사 업 명	사송1중학교 교사 신축공사		학 급 수	31 (일반30,특1)	개교 예정일		2023. 3. 1.	
개 요	위 치	양산시 동면 내송리 514		발주청 담당자	건 축	시설6급 이창우		
	부지면적	11,997㎡			토 목	시설7급 진상진		
	연 면 적	11,436.64㎡			기계,소방(설비) 전기,통신,소방	공업7급 이경훈 공업7급 김희수		
설 계 및 협 의	시 행 일	2020. 10. 5.		공 사	시 행 일	2021. 8. 9.		
	계 약 일	2021. 1. 21.			계 약 일	2021.11.03.		
	용역기간 (기본+실시)	2021.1.22.~ 2021.7.20.			도 급 자	(건축) 동호건설(주) 조재순 (전기) (주)도흥전력 서명화 (통신) (주)삼현전력 이경자 (소방) (주)근호소방 옥은희 (기계) 한신설비(주) 한대용		
	시행계획협의	2021. 6.18.						
작업내용	* 건축공사 - 강당동 : 철골 조립 및 도장, 씨멘트벽돌 쌓기, 외벽방수, 단열재 시공 - 교사동 : 1,2층 미장, 3층 씨멘트벽돌 쌓기, 옥상 건축작업, 외벽방수, 단열재 시공 * 토목공사 - 진입로 보강토 옹벽 시공 - 역L형 옹벽 상부 화단 경계석 보도블럭 보수 * 전기, 기계, 통신, 소방공사 - 교사동 공기순환기 설치, 교사동 3,4층 위생 배관, 냉난방 배관, 설치 - 교사동 1,2,3층 전등, 전열 입선, 교사동 1층~4층 케이블트레이 설치 - 교사동 2,3층 통신 케이블 입선 및 3,4층 케이블트레이 설치 - 교사동 4층 스프링클러 배관					공 정 률 (진행/예정)		73% / 76%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2022. 9. 26. 현재

사 업 명	물금2고등학교 교사 신축공사		학 급 수	37 (일반36,특1)	개교 예정일		2023. 3. 1.	
개 요	위 치	양산시 물금읍 가촌리 1277-4		발주청 담당자	건 축	시설7급 김성용		
	부지면적	15,972.10㎡			토 목	시설7급 진상진		
	연 면 적	14,872.89㎡			기계,소방(설비) 전기,통신,소방	공업7급 이경훈 공업7급 김희수		
설 계 및 협 의	시 행 일	2020. 4.24.		공 사	시 행 일	2021. 4.14.		
	계 약 일	2020. 8.20.			계 약 일	2021. 6.25.		
	용역기간 (기본+실시)	2020. 8.24.~ 2021. 2.19.			도 급 자	(건축) (주)신성건설 이동규 (전기) 한명전기(주) 설진태 (통신) (주)스맥 최영섭 (소방) (주)진성소방 권만수 (기계) 현동설비(주) 박관흠		
	시행계획협의	2021. 2.17.						
작업내용	* 건축공사 - 외부 적벽돌 쌓기 및 금속판넬 설치, 1~3층 화장실 타일설치, 1~4층 실내부천장설치, 3~4층 복도바닥 테라조 설치 - 강당동 2층 내부벽체 흡음판 설치, 1층 식당바닥 테라조 설치 * 토목공사 - 우오수 관로공사, 토공 정리 * 전기, 기계, 통신, 소방공사 - 교사동 과학실 승강 콘센트 및 교실 조명등 설치, 강당동 승강 조명등 설치 - 교사동 PIT층 배수 배관, 조리장 외부 그리스트랩 설치 - 교사동 EPS실 통신함체 설치, 천정 통신슬리브 부위 관통구방화폼 설치 - 교사동 1~4층 감지기 설치, 4층 스프링클러 헤드 설치					공 정 률 (진행/예정)		82% / 86%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2022. 9. 26. 현재

사 업 명	북면1고등학교 교사 신축공사		학 급 수	31 (일반30,특1)	개 교 예정일		2023. 3. 1.	
개 요	위 치	창원시 의창구 북면 감계리 232-3		발주청 담당자	건 축	시설6급 이창우		
	부지면적	14,081.00㎡			토 목	시설7급 진상진		
	연 면 적	13,262.88㎡			기계,소방(설비)	공업7급 이경훈		
					전기,통신,소방	공업7급 김희수		
설 계 및 협 의	시 행 일	2020. 4.24.		공 사	시 행 일	2021. 4.20.		
	계 약 일	2020. 8.13.			계 약 일	2021. 7.15.		
	용역기간 (기본+실시)	2020. 8.14.~ 2021. 2. 8.			공사기간	2021. 7.26.~ 2022.12.17.		
	시행계획협의	2021. 2.22.			도 급 자	(건축) 우성종합건설(주) 백승주 (전기) ㈜이수전력 김학연 (통신) ㈜해인 I&T 구영섭 (소방) ㈜수석이씨에프 조영란 (기계) ㈜대경플랜트 김도현		
작업내용	* 건축공사 - 교사동 4층 내부 정벌 미장 및 커튼월 설치 - 교사동 1층 화장실 타일 설치 - 교사동 경량벽체 설치 - 강당동 내부 벽체 코펜하겐리브 설치 - 강당동 외부 치장벽돌 운반 및 쌓기 * 토목공사 - 사토 반출 처리 * 기계, 전기, 통신, 소방공사 - EHP, GHP 냉난방기 배관작업, 배관 슬리브 내화충진 및 방화실란트 작업 - 냉난방 실내기 전선 및 케이블 입선, 전등&전열 입선 - 방송, CCTV 간선 케이블 입선, 통합배선케이블 입선 - 기계실 배관 제작 설치, 각 층 사이렌 시공						공 정 률 (진행/예정)	79% / 83%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2022. 9. 26. 현재

사 업 명	상동1초등학교 교사 신축공사		학 급 수	41 (일반30,특2,유9)	개 교 예정일		2024. 3. 1.	
개 요	위 치	거제시 상동동 750번지일원		발주청 담당자	건 축	시설7급 김성용		
	부지면적	12,234.0㎡			토 목	시설7급 진상진		
	연 면 적	16,730.8㎡			기계,소방(설비)	공업7급 이경훈		
					전기,통신,소방	공업7급 김희수		
설 계 및 협 의	시 행 일	2019. 9. 11.		공 사	시 행 일	2021. 3. 2.		
	계 약 일	2019. 9. 24.			계 약 일	2021. 6. 10.		
	용역기간 (기본+실시)	2019. 9. 25.~ 2020. 4. 5.			도 급 자	(건축) 신한종합건설(주) 박남식 (전기) ㈜남해전기 박갑봉 (통신) 조은정보통신 손기숙 (소방) ㈜유신전력 권기진 (기계) ㈜대한냉동사 방희선		
	시행계획협의	2020. 3. 16.						
작업내용	* 건축공사 - 가시설 토공 잔토반출 - 가시설 어스양카굴착 및 띠장설치, 하부토류판설치 - PHC항타기반입 및 조립 * 기계, 전기, 통신, 소방공사 - 부지내 상수도 관로, 한전주 이설 협의					공 정 률 (진행/예정)		2% / 3%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2022. 9. 26. 현재

사 업 명	신진주유지원 신축공사		학 급 수	10 (일반9,특1)	개 교 예정일		2024. 3. 1.	
개 요	위 치	진주시 가좌동 1971번지		발주청 담당자	건 축	시설6급 이은아		
	부지면적	3,534.00㎡			토 목	시설6급 박순하		
	연 면 적	3,257.86㎡			기계,소방(기계)	공업6급 정순원		
					전기,통신,소방	공업9급 강대훈		
설 계 및 협 의	시 행 일	2020. 12. 22.		공 사	시 행 일	2022. 1. 27.		
	계 약 일	2021. 3. 29.			계 약 일	2022. 5. 24.		
	용역기간 (기본+실시)	2021. 4. 1.~ 2021. 9. 27.			공사기간	2022. 8. 29.~2023. 8. 28.		
						도 급 자	(건축) 서진산업(주) 윤해덕	
	시행계획협의	2021. 12. 16.					(전기) 현대전기공사 최윤희	
작업내용						(통신) 가가정보통신(주) 이우성		
						(소방) ㈜대명이엔지 최현석		
						(기계) 현대가스탑(주) 지상록		
작업내용	* 건축공사 - 토공 잔토반출 - 지반 할암 작업				공 정 률 (진행/예정)			2% / 3%
	* 기계, 전기, 통신, 소방공사 - 상수도 인입 예정, 임시 전기 인입 완료							



현 황 사 진