



경상남도교육청

신설학교 추진현황

2022. 10.



경상남도교육청
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

신설학교 추진현황

2022. 10. 26. 현재

사 업 명	사송1중학교 교사 신축공사	학 급 수	31 (일반30, 특1)	개 교 예정일	2023. 3. 1.
개 요	위 치	양산시 동면 내송리 514	발주청 담당자	건 축	시설6급 이창우
	부지면적	11,997㎡		토 목	시설7급 진상진
	연 면 적	11,436.64㎡		기계, 소방(설비)	공업7급 이경훈
설 계 및 협 의	시 행 일	2020. 10. 5.	공 사	전기, 통신, 소방	공업7급 김희수
	계 약 일	2021. 1. 21.		시 행 일	2021. 8. 9.
	용역기간 (기본+실시)	2021.1.22.~ 2021.7.20.		계 약 일	2021.11.03.
	시행계획협의	2021. 6. 18.		공사기간	2021.11. 3.~ 2023. 1. 3.
				도 급 자	(건축) 동호건설(주) 조재순 (전기) 주도흥전력 서명화 (통신) (주)삼현전력 이경자 (소방) (주)근호소방 옥은희 (기계) 한신설비(주) 한대용

작업내용	* 건축공사 - 강당동 건물이체형태양광발전장치 하부패널 설치 - 교사동 내부 조적, 정벌 미장, 방화셔터 설치, 금속 및 목창호 후레임 설치 - 교사동, 강당동 외부 복합판넬 및 세라믹판넬 하지 작업 - 전기실, 기계실 및 급식소 트렌치 설치 및 방수공사 * 토목공사 - U형측구, 오수관로 시공 * 전기, 기계, 통신, 소방공사 - 강당동 조리장 부속화장실외 위생배관, 교사동 화장실 위생 배관 수압 시험, 교사동 3,4층 천정환기배관 작업 - 교사동 3,4층 옥내 입선, 옥내전력 간설케이블 풀링, EPS실 케이블트레이 설치 - 교사동 4층 통신 케이블 입선 및 4층 케이블트레이 설치 - 교사동, 강당동 소화전 및SP배관	공 정 률 (진행/예정)	80% / 83%
------	--	------------------	-----------------



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2022. 10. 26. 현재

사 업 명	물금2고등학교 교사 신축공사		학 급 수	37 (일반36,특1)	개교 예정일		2023. 3. 1.	
개 요	위 치	양산시 물금읍 가촌리 1277-4			발주청 담당자	건 축	시설7급 김성용	
	부지면적	15,972.10㎡				토 목	시설7급 진상진	
	연 면 적	14,872.89㎡				기계,소방(설비)	공업7급 이경훈	
						전기,통신,소방	공업7급 김희수	
설 계 및 협 의	시 행 일	2020. 4.24.			공 사	시 행 일	2021. 4.14.	
	계 약 일	2020. 8.20.				계 약 일	2021. 6.25.	
	용역기간 (기본+실시)	2020. 8.24.~ 2021. 2.19.				도 급 자	(건축) ㈜신성건설 이동규 (전기) 한명전기(주) 설진태 (통신) ㈜스맥 최영섭 (소방) ㈜진성소방 권만수 (기계) 현동설비(주) 박판홍	
	시행계획협의	2021. 2.17.						
작업내용	* 건축공사 - 교사동: 화장실 벽 및 바닥 타일설치, 복도바닥 테라조 설치, 복도천장 텍스 설치, 각실 0.A 플로어 설치 - 강당동 : 2층 다목적강당 관람석 설치, 2층 화장실 벽 및 바닥 타일 설치 * 토목공사 - 집수정 및 우수받이 설치, 토공정리, U형 배수로 공사 * 전기, 기계, 통신, 소방공사 - 배선기구 및 조명등 설치, 보안등 터파기 및 배관 설치 - 옥외 오수맨홀 설치, 옥외 시수인입 배관 공사 - 스피커 설치, PE배관 설치 작업, 배선 기구 부착 - 교사동 전층 감지기 설치, 소화전 및 소화기 커버 설치						공 정 률 (진행/예정)	88% / 92%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2022. 10. 26. 현재

사 업 명	북면1고등학교 교사 신축공사		학 급 수	31 (일반30,특1)	개 교 예정일		2023. 3. 1.	
개 요	위 치	창원시 의창구 북면 감계리 232-3		발주청 담당자	건 축	시설6급 이창우		
	부지면적	14,081.00㎡			토 목	시설7급 진상진		
	연 면 적	13,262.88㎡	기계,소방(설비)		공업7급 이경훈			
			전기,통신,소방		공업7급 김희수			
설 계 및 협 의	시 행 일	2020. 4.24.		공 사	시 행 일	2021. 4.20.		
	계 약 일	2020. 8.13.			계 약 일	2021. 7.15.		
	용역기간 (기본+실시)	2020. 8.14.~ 2021. 2. 8.	공사기간		2021. 7.26.~ 2022.12.17.			
					도 급 자	(건축) 우성종합건설(주) 백승주 (전기) ㈜이수전력 김학연 (통신) ㈜해인 I&T 구영섭 (소방) ㈜수석이씨에프 조영란 (기계) ㈜대경플랜트 김도현		
	시행계획협의	2021. 2.22.						
작업내용	* 건축공사 - 교사동 각층 내부 정벌 미장 마감 - 교사동 1층 화장실 타일 설치 - 교사동 경량벽체 설치 및 천정 설치 - 강당동 외부 치장벽돌 쌓기 - 교사동, 강당동 외부 복합판넬 시공 - 교사동, 강당동 내부 테라조 및 타일 시공 - 교사동, 강당동 유리붙이기 * 토목공사 - 감계천변 블록 옹벽시공 및 우,오수관로공사 * 기계, 전기, 통신, 소방공사 - EHP, GHP 냉난방기 배관작업, 전열교환 환기장치 배관작업 및 장비설치 - EPS실 메인 케이블 포설, 방화셔터 전원케이블 포설, 경량벽체 배관작업 - 간선케이블 입선, EPS실 내 방송단자함, TV 단자함 설치 - 소화전 결선, 기계실 소방 입선작업						공 정 률 (진행/예정)	86% / 90%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2022. 10. 26. 현재

사 업 명	상동1초등학교 교사 신축공사		학 급 수	41 (일반30,특2,유9)	개 교 예정일		2024. 3. 1.	
개 요	위 치	거제시 상동동 750번지일원		발주청 담당자	건 축	시설7급 김성용		
	부지면적	12,234.0㎡			토 목	시설7급 진상진		
	연 면 적	16,730.8㎡			기계,소방(설비)	공업7급 이경훈		
					전기,통신,소방	공업7급 김희수		
설 계 및 협 의	시 행 일	2019. 9. 11.		공 사	시 행 일	2021. 3. 2.		
	계 약 일	2019. 9. 24.			계 약 일	2021. 6. 10.		
	용역기간 (기본+실시)	2019. 9. 25.~ 2020. 4. 5.			공사기간	2021. 6. 10.~2024. 1. 30.		
	시행계획협의	2020. 3. 16.			도 급 자	(건축) 신한종합건설(주) 박남식 (전기) (주)남해전기 박갑봉 (통신) 조은정보통신 손기숙 (소방) (주)유신전력 권기진 (기계) (주)대한냉동사 방희선		
작업내용	* 건축공사 - 1구간 본향타 * 토목공사 - 2구간 토사반출 및 토공정리 * 기계, 전기, 통신, 소방공사 - 한전주 이설 완료						공 정 률 (진행/예정)	5% / 6%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2022. 10. 26. 현재

사 업 명	(가칭)신진주유지원 신축공사		학 급 수	10 (일반9,특1)	개 교 예정일		2024. 3. 1.	
개 요	위 치	진주시 가좌동 1971번지		발주청 담당자	건 축	시설6급 이은아		
	부지면적	3,534.00㎡			토 목	시설6급 박순하		
	연 면 적	3,257.86㎡			기계,소방(기계)	공업6급 정순원		
					전기,통신,소방	공업9급 강대훈		
설 계 및 협 의	시 행 일	2020. 12. 22.		공 사	시 행 일	2022. 1. 27.		
	계 약 일	2021. 3. 29.			계 약 일	2022. 5. 24.		
	용역기간 (기본+실시)	2021. 4. 1.~ 2021. 9. 27.			도 급 자	(건축) 서진산업(주) 윤해덕		
	시행계획협의	2021. 12. 16.				(전기) 현대전기공사 최윤희		
						(통신) 가가정보통신(주) 이우성		
작업내용					(소방) ㈜대명이엔지 최현석			
					(기계) 현대가스(주) 지상록			
작업내용	* 건축공사 - 토공 잔토반출 - 지반 할암 작업 - 토목 L형옹벽 설치				공 정 륜 (진행/예정)			3% / 4%
	* 기계, 전기, 통신, 소방공사 - 상수도 및 임시 전기 인입 완료							

공 정 률
(진행/예정)

3%
/
4%



현 황 사 진