



경상남도교육청

신설학교 추진현황

2022. 11.



경상남도교육청
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

신설학교 추진현황

2022. 11. 25. 현재

사 업 명	사송1중학교 교사 신축공사	학 급 수	31 (일반30,특1)	개교 예정일	2023. 3. 1.
개 요	위 치	양산시 동면 내송리 514	발주청 담당자	건 축	시설6급 이창우
	부지면적	11,997㎡		토 목	시설7급 진상진
	연 면 적	11,436.64㎡		기계,소방(설비)	공업7급 이경훈
설 계 및 협 의	시 행 일	2020. 10. 5.	공 사	전기,통신,소방	공업7급 김희수
	계 약 일	2021. 1. 21.		시 행 일	2021. 8. 9.
	용역기간 (기본+실시)	2021.1.22.~ 2021.7.20.		계 약 일	2021.11.03.
	시행계획협의	2021. 6. 18.		공사기간	2021.11. 3.~ 2023. 1. 3.
				도 급 자	(건축) 동호건설(주) 조재순 (전기) 주도흥전력 서명화 (통신) (주)삼현전력 이경자 (소방) (주)근호소방 옥은희 (기계) 한신설비(주) 한대용

작업내용	* 건축공사 - 교사동 내부 바닥 미장 및 벽체 미장공사, 유리 반입 및 설치 - 교사동 외부 석공사, 내부 수장 및 인테리어공사, 창호 후레임 설치 - 교사동, 강당동 외부 시멘트벽돌쌓기, 복합판넬 및 세라믹판넬 설치 - 전기실, 기계실 벽체 배수판 및 천정 그라스크로스 설치 * 토목공사 - 우,오수 맨홀 설치 및 배관 작업 * 전기, 기계, 통신, 소방공사 - 강당동 조리장 입상배기덕트 설치, 교사동 화장실 화변기 설치, 기계실 배수펌프 및 급수 배관 작업 - 교사동 1~4층 전력 간선헤이블 포설 및 전등, 전열 전선 입선, EPS실 케이블트레이 설치, 특고압 인입관로 및 피뢰침 설치 - 교사동 수직트리에 및 TV, 방송 단자함 설치, 전화/랜/TV 케이블 입선 - 교사동, 강당동 소화전 및 SP배관	공 정 률 (진행/예정)	86% / 90%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2022. 11. 25. 현재

사 업 명	물금2고등학교 교사 신축공사		학 급 수	37 (일반36,특1)	개교 예정일		2023. 3. 1.	
개 요	위 치	양산시 물금읍 가촌리 1277-4		발주청 담당자	건 축	시설7급 김성용		
	부지면적	15,972.10㎡			토 목	시설7급 진상진		
	연 면 적	14,872.89㎡			기계,소방(설비)	공업7급 이경훈		
					전기,통신,소방	공업7급 김희수		
설 계 및 협 의	시 행 일	2020. 4.24.		공 사	시 행 일	2021. 4.14.		
	계 약 일	2020. 8.20.			계 약 일	2021. 6.25.		
	용역기간 (기본+실시)	2020. 8.24.~ 2021. 2.19.			도 급 자	(건축) ㈜신성건설 이동규 (전기) 한명전기(주) 설진태 (통신) ㈜스맥 최영섭 (소방) ㈜진성소방 권만수 (기계) 현동설비(주) 박판홍		
	시행계획협의	2021. 2.17.						
작업내용	★ 건축공사 - 교사동: 교실 바닥, 중앙계단 목작업, 교문 석재 및 판넬 마감 - 강당동: 다목적 강당 농구대 설치, 관람석 및 난간 설치 ★ 토목공사 - 토공정리, U형 배수로, 경계석 설치 ★ 전기, 기계, 통신, 소방공사 - 배선기구 및 조명등 설치, 발전기 설치 - 기계실 배관공사, 가스 배관 공사 - 스피커 설치, 통신 맨홀 설치 작업, 지중배관 매설 작업 - 교사동 전층 감지기 설치, 기계실 장비설치 및 배선 작업					공 정 률 (진행/예정)		91% / 94%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2022. 11. 25. 현재

사 업 명	상동1초등학교 교사 신축공사		학 급 수	41 (일반30,특2,유9)	개 교 예정일		2024. 3. 1.	
개 요	위 치	거제시 상동동 750번지일원		발주청 담당자	건 축	시설7급 김성용		
	부지면적	12,234.0㎡			토 목	시설7급 진상진		
	연 면 적	16,730.8㎡			기계,소방(설비)	공업7급 이경훈		
					전기,통신,소방	공업7급 김희수		
설 계 및 협 의	시 행 일	2019. 9. 11.		공 사	시 행 일	2021. 3. 2.		
	계 약 일	2019. 9. 24.			계 약 일	2021. 6. 10.		
	용역기간 (기본+실시)	2019. 9. 25.~ 2020. 4. 5.			도 급 자	(건축) 신한종합건설(주) 박남식		
	시행계획협의	2020. 3. 16.				(전기) ㈜남해전기 박갑봉		
						(통신) 조은정보통신 손기숙		
작업내용	* 건축공사 - 2구간 본향타 - 부지내 도로 및 옹벽등 철거 * 토목공사 - 토사 및 폐기물 반출 * 기계, 전기, 통신, 소방공사 - 안전변압기 설치				(소방) ㈜유신전력 권기진			
					(기계) ㈜대한냉동사 방희선			
					공 정 률 (진행/예정)			
					8%			
					/ 9%			



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2022. 11. 25. 현재

사 업 명	(가칭)신진주유지원 신축공사		학 급 수	10 (일반9,특1)	개 교 예정일		2024. 3. 1.	
개 요	위 치	진주시 가좌동 1971번지		발주청 담당자	건 축	시설6급 이은아		
	부지면적	3,534.00㎡			토 목	시설6급 박순하		
	연 면 적	3,257.86㎡			기계,소방(기계)	공업6급 정순원		
					전기,통신,소방	공업9급 강대훈		
설 계 및 협 의	시 행 일	2020. 12. 22.		공 사	시 행 일	2022. 1. 27.		
	계 약 일	2021. 3. 29.			계 약 일	2022. 5. 24.		
	용역기간 (기본+실시)	2021. 4. 1.~ 2021. 9. 27.			도 급 자	2022. 8. 29.~2023. 8. 28.		
	시행계획협의	2021. 12. 16.				(건축) 서진산업(주) 윤해덕		
						(전기) 현대전기공사 최윤희		
작업내용	* 건축공사 - L형 옹벽 설치 완료 - 지하층(전기실, 기계실, PIT) 암 터파기 65% 진행중 - 지반 할암 작업 - 지하층 콘크리트 12월 기초 타설 예정 * 기계, 전기, 통신, 소방공사 - 전기 건설사업관리자 현장 배치 12월 검토 협의 - 상수도 및 임시 전기 인입 완료				(통신) 가가정보통신(주) 이우성			
					(소방) ㈜대명이엔지 최현석			
					(기계) 현대가스탑(주) 지상록			
					공 정 률 (진행/예정)			6% / 9%



현 황 사 진