

경상남도교육청

신설학교 추진현황

2023. 10.



신설학교 추진현황

2023. 10. 25. 기준

사업명	상동1초등학교 교사 신축공사		학급수	41 (일반30,특1,유10)	개교 예정일	2024. 3. 1.	
개요	위치	거제시 상동동 750번지일원		발주청 담당자	건축	시설6급 김성용	
	부지면적	12,234.0㎡			토목	시설7급 진상진	
	연면적	16,730.8㎡(지하1층, 지상5층)			기계,소방(설비)	공업6급 이종진	
설계 및 협 의	시행일	2019. 9. 11.		공사 도급자	전기,통신,소방	공업7급 김희수	
	계약일	2019. 9. 24.			시행일	2021. 3. 2.	
	용역기간 (기본+실시)	2019. 9. 25.~ 2020. 4. 5.			계약일	2021. 6. 10.	
	시행계획협의	2020. 3. 16.			공사기간	2021.6.10. ~ 2024.1.29.(19개월)	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 교사동 - 옥탑층 거푸집 설치 - 주차장 6구간 난간 형틀, 배근 타설 예정 - 강당동 - 지붕 트러스 설치 - 미장공사 : 주차장 견출, 지하 급식소 미장공사 진행 - 조적공사 : 교사동 2층,3층, 강당동3층 조적공사 진행 * 토목공사 - 북측 경사로 옹벽 타설 * 전기, 기계, 통신, 소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 교사동, 강당동 등 매설 배관 및 입선작업 등 					공정률 (진행/예정)	74% / 80%



현황 사진

신설학교 추진현황

2023. 10. 25. 기준

사업명	사송2초등학교 교사 신축공사		학급수	38 (일반34,특1,유3)	개교 예정일	2024. 9. 1.	
개요	위치	양산시 동면 사송리 340-13 일원		발주청 담당자	건축	시설6급 박현국	
	부지면적	12,854.00㎡			토목	시설7급 진상진	
	연면적	12,964.21㎡(지상5층)			기계,소방(설비)	공업6급 이종진	
설계 및 협 의	시행일	2022. 6. 3.		공사	전기,통신,소방	공업7급 김희수	
	계약일	2022. 6. 21.			시행일	2022. 12. 30.	
	용역기간 (기본+실시)	2022.6.21.~ 2022.12.17.			계약일	2023. 4. 25.	
	시행계획협의	2022. 12. 28.			공사기간	2023.4.28. ~ 2024.6.20.(14개월)	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 교사동 A구간 독립기초 배근 및 타설, B구간 1층 기둥·벽체 철근 배근 - C구간 1층 벽체 철근 배근 및 외부 시스템 비계 설치 * 토목공사 <ul style="list-style-type: none"> - 오·배수관로 맨홀 설치 * 전기, 기계, 통신, 소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 특고 맨홀 설치 및 지중 관로 공사, 교사동 1층 벽체 배관 및 BOX시공 - 교사동 1층 벽체 배관 및 BOX시공 - 소화전 간선 입상 배관 및 BOX시공 - 화장실 PIT 오·배수 지수관 슬리브 설치, 교사동 1층 씩크대 배수 배관 					공정률 (진행/예정)	38% / 42%



현황 사진

신설학교 추진현황

2023. 10. 25. 기준

사업명	양산특성화고등학교 교사 신축공사		학급수	21 (4개학과)	개교 예정일	2025. 3. 1.	
개요	위치	양산시 동면 금산리 1452-2번지		발주청 담당자	건축	시설6급 박현국	
	부지면적	17,104.00㎡			토목	시설7급 진상진	
	연면적	19,905.53㎡ (지상4층)			기계,소방(설비)	공업6급 이종진	
설계 및 협의	시행일	2022. 5. 23.		공사	전기,통신,소방	공업7급 김희수	
	계약일	2022. 6. 9.			시행일	2023. 3. 2.	
	용역기간 (기본+실시)	2022.6.10.~ 2023.1.5.			계약일	2023. 6. 13.	
	시행계획협의	2023. 1. 6.			공사기간	2023.6.15.~ 2025.1.24.(19개월)	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 파일공사 진행 → 667공 실시/ 전체 916공 (진행율: 72.82%) - 체육관: 독립기초, 지중보 타설 및 되메우기, 1층 바닥 타설, 2층 바닥 보 거푸집 설치 * 토목공사 <ul style="list-style-type: none"> - 슬러지 외부 반출/ 내부지 주차장 조성 완료 * 전기, 기계, 통신, 소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 체육관동 접지공사 및 급식소 1층 바닥 및 벽체 배관 시공 - 급식소 오·배수 배관 시공 					공정률 (진행/예정)	19% / 22%



현황 사진

신설학교 추진현황

2023. 10. 25. 기준

사업명	사송초중통합학교 교사 신축공사		학급수	47 (초30특1, 중15특1)	개교 예정일	2025. 3. 1.	
개요	위치	양산시 동면 사송리 713-49일원		발주청 담당자	건축	시설6급 김덕숙	
	부지면적	18,000.0㎡			토목	시설7급 진상진	
	연면적	18,994.03㎡ (지상5층)			기계,소방(설비)	공업6급 이종진	
설계 및 협의	시행일	2022. 8. 3.		공사	전기,통신,소방	공업7급 김희수	
	계약일	2022. 8. 23.			시행일	2021. 4. 11.	
	용역기간 (기본+실시)	2022. 8. 29.~ 2023. 2. 24.			계약일	2023. 7. 20.	
	시행계획협의	2023. 1. 17.			공사기간	2023. 7. 25.~2025. 1. 14.(18개월)	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 공통가설 공사: 가설출입문 설치, EGI 가설울타리 설치 - 지정공사: 파일 총964공 중 19공 시공(진행율: 1.97%) * 토목공사 <ul style="list-style-type: none"> - 건물부지 토공정리 및 토사 영내 소운반 * 전기, 기계, 통신, 소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 설계도서 검토 					공정률 (진행/예정)	12% / 16%
	<ul style="list-style-type: none"> * 도급자 <ul style="list-style-type: none"> (건축) 부강종합건설(주) 심정섭 (전기) ㈜동우전기 김진철 (통신) ㈜가이정보시스템 손미경 (소방) (유)태정소방 김수정 (기계) 부원기건(주) 김용희 						
					대표사	㈜대성씨엠건축사사무소 이울구	



현황 사진

신설학교 추진현황

2023. 10. 25. 기준

사업명	증산중학교 교사 신축공사		학급수	31 (일반30, 특수1)	개교 예정일	2025. 3. 1.	
개요	위치	양산시 물금읍 범어리 2785-2번지		발주청 담당자	건축	시설6급 김성용	
	부지면적	15,488.1㎡			토목	시설7급 진상진	
	연면적	11,167.18㎡ (지상5층)			기계,소방(설비)	공업6급 이종진	
설계 및 협의	시행일	2022. 7. 28.		공사	전기,통신,소방	공업7급 김희수	
	계약일	2022. 11. 14.			시행일	2023. 5. 22.	
	용역기간 (기본+실시)	2022. 11. 16.~2023. 5. 14.			계약일	2023. 7. 24.	
	시행계획협의	2023. 6. 7.			공사기간	2023. 8. 28.~2024. 12. 19.(18개월)	
작업내용	* 건축공사 - 파일 시향타, 재하시험					공정률 (진행/예정)	8% / 12%
	* 전기, 기계, 통신, 소방공사 - 설계도서 검토						



현황 사진

신설학교 추진현황

2023. 10. 25. 기준

사업명	진해통합중학교 교사 신축공사		학급수	32 (일반30, 특수2)	개교 예정일	2025. 3. 1.	
개요	위치	창원시 진해구 여좌동 70-1 일원		발주청 담당자	건축	시설6급 김덕숙	
	부지면적	11,693,6㎡			토목	시설7급 진상진	
	연면적	12,230㎡ (지하1층, 지상5층)			기계,소방(설비)	공업6급 이종진	
설계 및 협 의	시행일	2022. 10. 27		공사	전기,통신,소방	공업7급 김희수	
	계약일	2022. 11. 14			시행일	2023. 6. 7.	
	용역기간 (기본+실시)	2022.11.15 ~ 2023.5.13			계약일	2023. 7. 24.	
	시행계획협의	2023. 6. 14			공사기간	2023. 9. 14.~2025. 1. 12.(18개월)	
작업내용	* 건축공사 - 가설사무소 설치 준비작업					공정률 (진행/예정)	1% / 8%
	* 전기, 기계, 통신, 소방공사 - 설계도서 검토						
<div data-bbox="185 1350 1406 2016" data-label="Image"> </div>							

현황 사진

신설학교 추진현황

2023. 10. 25. 기준

사업명	(가칭)신진주유치원 신축공사	학급수	10 (일반9,특1)	개교 예정일	2024. 3. 1.	
개요	위치	진주시 가좌동 1971번지		건축 토목 기계,소방(기계) 전기,통신,소방	시설6급 이은아	
	부지면적	3,534.00㎡			시설6급 박순하	
	연면적	3,257.86㎡ (지상2층)			공업6급 정순원 공업9급 강대훈	
설계 및 협약	시행일	2020.12. 22.		공사 도급자 대표사	시행일 2022. 1. 27. 계약일 2022. 5. 24. 공사기간 2022. 8. 29.~2023.10. 27.(14개월)	
	계약일	2021. 3. 29.			(건축) 서진산업(주) 윤해덕 (전기) 현대전기공사 최윤희 (통신) 가가정보통신(주) 이우성 (소방) ㈜대명이엔지 최현석 (기계) 현대가스탑(주) 지상록	
	용역기간 (기본+실시)	2021. 4. 1.~ 2021. 9. 27.				
	시행계획협약	2021. 12. 16.				건설사업 관리용역
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축, 토목공사 <ul style="list-style-type: none"> - 다목적강당 : 무대장치 작업중, - 옥상 : 폴리우레아 방수 중도작업 - 1~2층 : 내부 정리, 계단실 평철 난간 설치 중, 추가 화장실 보수 중 - 울타리 줄기초, U형 측구, 우·오수 관리 및 맨홀 설치 * 기계설비공사 <ul style="list-style-type: none"> - 1,2층 : 냉난방 실외기 설치 및 배관배선 작업, 외부 급수라인 작업 * 전기, 통신, 소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 인입맨홀 및 지중케이블 매설,연결 작업, 1,2층 등기구 설치 작업 - 지상 전기실 : 배전반 배선정리작업, 엘리베이트 가동시험 준비작업 				공정률 (진행/예정)	97% /99%



현황 사진

신설학교 추진현황

2023. 10. 25. 기준

사업명	(가칭)진주혁신유치원 신축공사		학급수	9 (일반 8, 특 1)	개교 예정일	2024. 3. 1.	
개요	위치	진주시 충무공동 277-4		발주청 담당자	건축	시설8급 김민균	
	부지면적	2,233.90㎡			토목	시설6급 박순하	
	연면적	2,891.39㎡ (지상4층)			기계,소방(기계)	공업6급 정순원	
설계 및 협약의	시행일	2020. 12. 28.		공사 도급자	전기,통신,소방	공업9급 강대훈	
	계약일	2021. 3. 25.			시행일	2022. 9. 30.	
	용역기간 (기본+실시)	2021. 3. 31.~ 2021. 9. 26.			계약일	2022. 12. 8.	
	시행계획협의	2022. 11. 15			공사기간	2022. 12. 14.~ 2024. 2. 6.(14개월)	
					건설사업 관리용역	대표사	(건축) ㈜상하이엔씨 이선준 (전기) 가람전기(주) 김원영 (통신) ㈜앤네트웍스 김미경 (소방) ㈜성은전설 김지영 (기계) 클린E&T 김상원
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> * 건축공사 <ul style="list-style-type: none"> - 강당 지붕 철골작업 완료 - 4층 기둥, 벽체, 보 거푸집 설치 및 철근배근 - 4층(1차) 골조 콘크리트 타설(10월 30일 예정) - 1, 2층 시멘트벽돌 조적 완료 - 1, 2층 내부벽체 초벌 및 정벌미장 * 전기, 기계, 통신, 소방공사 <ul style="list-style-type: none"> - 각층 배관 및 입선 작업 					공정률 (진행/예정)	68% / 75%



현황 사진

신설학교 추진현황

2023. 10. 25. 기준

사업명	삼천포유치원 신축공사	학급수	6 (일반5, 특수1)	개교 예정일	2023. 9. 1.	
개요	위치	사천시 삼상로25-12		건축	시설7급 배재경	
	부지면적	3,034㎡		토목	시설6급 우한준	
	연면적	2,295.19㎡(지상2층)		기계,소방(설비)	공업8급 강석찬	
설계 및 협 의	시행일	2021. 8. 10.		전기,통신,소방	공업8급 강석찬	
	계약일	2021. 11. 11.		시행일	2022. 8. 2.	
		용역기간 (기본+실시)		2021.11.15.~ 2022. 5. 13.		계약일
	시행계획협의	2022. 12. 13.		공사기간	2022. 11. 15.~ 2023. 12. 20.(13개월)	
작업내용	* 건축 및 토목 공사				공정률 (진행/예정)	80% / 86%
	- 외벽 미장벽돌 공사, 중정벽 스타코 설치 공사					
	- 실내 미장공사 및 조리장/화장실 타일 공사, 천정을 설치 공사					
	- 지하실 무근콘크리트 타설					
* 기계설비공사				대 표 사	(주)hk종합건축사사무소 서진철	
- 지붕층 금속지붕 설치 및 환풍 공사						
- U형 측구 복측 콘크리트 타설 (36.5m)						
- 기계실 및 PIT층 위생배관 설치/ 보온작업						
* 전기, 통신, 소방공사						
- 관급 1,2층 냉난방기 배관류(냉매,케이블) 설치, 공기순환기 설치						
- 1, 2층 케이블트레이 설치 및 케이블 포설작업						
- 1, 2층 입선작업						
- 관급자재 공정관리 : 수배전반, 분전반, 조명, 자동제어, 태양광발전						



현황 사진