

경상남도교육청

# 신·이설학교 추진현황

2023. 11.



# 신설학교 추진현황

2023. 11. 25. 기준

사업명	상동1초등학교 교사 신축공사		학급수	41 (일반30,특1,유10)	개교 예정일	2024. 3. 1.	
개요	위치	거제시 상동동 750번지일원		발주청 담당자	건축	시설6급 김성용	
	부지면적	12,234.0㎡			토목	시설7급 진상진	
	연면적	16,730.8㎡(지하1층, 지상5층)			기계,소방(설비)	공업6급 이종진	
설계 및 협의	시행일	2019. 9. 11.		공사  도급자	전기,통신,소방	공업7급 김희수	
	계약일	2019. 9. 24.			시행일	2021. 3. 2.	
	용역기간 (기본+실시)	2019. 9. 25.~ 2020. 4. 5.			계약일	2021. 6. 10.	
	시행계획협의	2020. 3. 16.			공사기간	2021.6.10. ~ 2024.1.29.(19개월)	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 건축공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교사동 - 옥상 지붕 판넬 설치, 1~3층 창호 및 구조틀 설치</li> <li>- 강당동 - 강당동 트러스 설치 및 내화도장 작업</li> <li>- 미장공사 : 교사동 1층, 강당동 3층 미장공사 진행</li> <li>- 조적공사 : 교사동 3층~4층, 강당동4층 조적공사 진행</li> </ul> </li> <li>* 토목공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 절토부 천공 및 그라우팅 작업</li> </ul> </li> <li>* 전기, 기계, 통신, 소방공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교사동, 강당동 등 조적부 매설 배관 및 입선작업 등</li> <li>- 교사동, 강당동 급수 배관 시공</li> </ul> </li> </ul>					공정률 (진행/예정)	81% / 87%



현황 사진

# 신설학교 추진현황

2023. 11. 25. 기준

사업명	사송2초등학교 교사 신축공사		학급수	38 (일반34,특1,유3)	개교 예정일	2024. 9. 1.	
개요	위치	양산시 동면 사송리 340-13 일원		발주청 담당자	건축	시설6급 박현국	
	부지면적	12,854.00㎡			토목	시설7급 진상진	
	연면적	12,964.21㎡(지상5층)			기계,소방(설비)	공업6급 이종진	
설계 및 협의	시행일	2022. 6. 3.		공사  도급자	전기,통신,소방	공업7급 김희수	
	계약일	2022. 6. 21.			시행일	2022. 12. 30.	
	용역기간 (기본+실시)	2022.6.21.~ 2022.12.17.			계약일	2023. 4. 25.	
	시행계획협의	2022. 12. 28.			공사기간	2023.4.28. ~ 2024.6.20.(14개월)	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 건축공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교사동 A구간 1층 기둥/벽체 C-1구간 2층 기둥/벽체 거푸집 설치</li> <li>- 교사동 B구간 2층 바닥 보/슬래브, 유치원동 지중보 배근</li> </ul> </li> <li>* 토목공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서측 구간 보강토옹벽 쌓기</li> </ul> </li> <li>* 전기, 기계, 통신, 소방공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 옥외 보안등 관로 작업, 유치원동 접지선 포설 및 구조체 접지</li> <li>- 교사동 벽체 및 슬래브 배관 작업(전기, 통신, 소방)</li> <li>- 교사동 B구간 화장실 슬리브 설치, 유치원동 중정 우수 슬리브 작업</li> </ul> </li> </ul>					공정률 (진행/예정)	47% / 50%



현황 사진

# 신설학교 추진현황

2023. 11. 25. 기준

사업명	양산특성화고등학교 교사 신축공사		학급수	21 (4개학과)	개교 예정일	2025. 3. 1.	
개요	위치	양산시 동면 금산리 1452-2번지		발주청 담당자	건축	시설6급 박현국	
	부지면적	17,104.00㎡			토목	시설7급 진상진	
	연면적	19,905.53㎡ (지상4층)			기계,소방(설비)	공업6급 이종진	
설계 및 협의	시행일	2022. 5. 23.		공사	전기,통신,소방	공업7급 김희수	
	계약일	2022. 6. 9.			시행일	2023. 3. 2.	
	용역기간 (기본+실시)	2022.6.10.~ 2023.1.5.			계약일	2023. 6. 13.	
	시행계획협의	2023. 1. 6.			공사기간	2023.6.15.~ 2025.1.24.(19개월)	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 건축공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 파일공사 진행 → 902공 실시/ 전체 916공 (진행율: 98%)</li> <li>- 체육관: 1층 벽체, 기둥 형틀 조립, 시스템동바리설치, 2층 바닥 타설 및 벽체 거푸집 설치</li> </ul> </li> <li>* 토목공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 슬러지 및 토사 외부 반출</li> </ul> </li> <li>* 전기, 기계, 통신, 소방공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 체육관동 1층 메쉬접지 및 구조체 접지, 2층 바닥 배관</li> <li>- 체육관동 2층 화장실 바닥 슬리브 설치</li> </ul> </li> </ul>					공정률 (진행/예정)	26% / 28%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>대표사 (주)펄코엔지니어링건축사사무소 홍정선</li> </ul>						



현황 사진

# 신설학교 추진현황

2023. 11. 25. 기준

사업명	사송초중통합학교 교사 신축공사		학급수	47 (초30특1, 중15특1)	개교 예정일	2025. 3. 1.	
개요	위치	양산시 동면 사송리 713-49일원		발주청 담당자	건축	시설6급 김덕숙	
	부지면적	18,000.0㎡			토목	시설7급 진상진	
	연면적	18,994.03㎡ (지상5층)			기계,소방(설비)	공업6급 이종진	
설계 및 협 의	시행일	2022. 8. 3.		공사  도급자	전기,통신,소방	공업7급 김희수	
	계약일	2022. 8. 23.			시행일	2021. 4. 11.	
	용역기간 (기본+실시)	2022. 8. 29.~ 2023. 2. 24.			계약일	2023. 7. 20.	
	시행계획협의	2023. 1. 17.			공사기간	2023. 7. 25.~2025. 1. 14.(18개월)	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 건축공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지정공사: 파일 총964공 중 444공 시공(진행율: 46%)</li> </ul> </li> <li>* 토목공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건물부지 토공정리 및 토사 반출</li> </ul> </li> <li>* 전기, 기계, 통신, 소방공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 설계도서 검토</li> </ul> </li> </ul>					공정률 (진행/예정)	19% / 23%



현황 사진

# 신설학교 추진현황

2023. 11. 25. 기준

사업명	증산중학교 교사 신축공사		학급수	31 (일반30, 특수1)	개교 예정일	2025. 3. 1.
개요	위치	양산시 물금읍 범어리 2785-2번지		발주청 담당자	건축	시설6급 김성용
	부지면적	15,488.1㎡			토목	시설7급 진상진
	연면적	11,167.18㎡ (지상5층)			기계,소방(설비)	공업6급 이종진
설계 및 협약	시행일	2022. 7. 28.		공사	전기,통신,소방	공업7급 김희수
	계약일	2022. 11. 14.			시행일	2023. 5. 22.
	용역기간 (기본+실시)	2022. 11. 16.~2023. 5. 14.			계약일	2023. 7. 24.
	시행계획협의	2023. 6. 7.			공사기간	2023. 8. 28.~2024. 12. 19.(18개월)
작업내용	* 건축공사 - 지정공사 - 파일 총376공 중 231공 시공(진행율: 55%)				대표사	주명광엔지니어링건축사사무소 진교삼
	* 전기, 기계, 통신, 소방공사 - 설계도서 검토					
					공정률 (진행/예정)	14% / 18%



현황 사진

# 신설학교 추진현황

2023. 11. 25. 기준

사업명	진해통합중학교 교사 신축공사		학급수	32 (일반30, 특수2)	개교 예정일	2025. 3. 1.
개요	위치	창원시 진해구 여좌동 70-1 일원		발주청 담당자	건축	시설6급 김덕숙
	부지면적	11,693,6㎡			토목	시설7급 진상진
	연면적	12,230.43㎡ (지하1층, 지상4층)			기계,소방(설비)	공업6급 이종진
설계 및 협 의	시행일	2022. 10. 27		공사	전기,통신,소방	공업7급 김희수
	계약일	2022. 11. 14			시행일	2023. 6. 7.
	용역기간 (기본+실시)	2022.11.15 ~ 2023.5.13			계약일	2023. 7. 24.
	시행계획협의	2023. 6. 14			공사기간	2023. 9. 14.~2025. 1. 12.(18개월)
					도급자	(건축) 은성산업(주) 이동준 (전기) 대양기업(주) 이재춘 (통신) 주한길정보통신 김태영 (소방) 주창원소방 김용환 (기계) 주하나산업 양진일
			건설사업 관리용역	대표사	(주)선진엔지니어링종합건축사사무소 유태원	
작업내용	- 공사 중지(2023. 11.8.)				공정률 (진행/예정)	1% / 11%



현황 사진

# 신설학교 추진현황

2023. 11. 25. 기준

사업명	김해건설공업고등학교 교사 이전 신축공사		학급수	33 (일반33)	개교 예정일	2026. 3. 1.
개요	위치	김해시 삼계동 94-2번지 일원		발주청 담당자	건축	시설6급 김덕숙
	부지면적	56,508.00㎡			토목	시설7급 진상진
	연면적	29,954.14㎡ (지하1층/지상5층)			기계,소방(설비)	공업6급 이종진
설계 및 협 의	시행일	2022. 5. 30.		공사	전기,통신,소방	공업7급 김희수
	계약일	2022. 6. 13.			시행일	2023. 6. 29.
	용역기간 (기본+실시)	2022. 6. 15.~ 2023. 5. 19.			계약일	2023. 10. 20.
	시행계획협의	2023. 4. 14.			공사기간	2023. 11. 6.~2025. 12. 24.(26개월)
					도급자	(건축) 에이스건설(주) 권보식 (전기) 한일기전(주) 김종기 (통신) ㈜태림정보통신 김주환 (소방) ㈜도원전기 김혜진 (기계) 진영씨엠(주) 이진호
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 건축공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사 준비 및 설계도서 검토</li> </ul> </li> <li>* 전기, 기계, 통신, 소방공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 설계도서 검토</li> </ul> </li> </ul>				공정률 (진행/예정)	0% / 2%



현황 사진

# 신설학교 추진현황

2023. 11. 25. 기준

사업명	(가칭)신진주유지원 신축공사	학급수	10 (일반9,특1)	개교 예정일	2024. 3. 1.		
개요	위치	진주시 가좌동 1971번지		발주청 담당자	건축	시설6급 이은아	
	부지면적	3,534.00㎡			토목	시설6급 박순하	
	연면적	3,257.86㎡ (지상2층)			기계,소방(기계)	공업6급 정순원	
설계 및 협약	시행일	2020.12. 22.		공사	전기,통신,소방	공업9급 강대훈	
	계약일	2021. 3. 29.			시행일	2022. 1. 27.	
	용역기간 (기본+실시)	2021. 4. 1.~ 2021. 9. 27.			계약일	2022. 5. 24.	
	시행계획협약	2021. 12. 16.			공사기간	2022. 8. 29.~2023.11. 29.(15개월)	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 건축, 토목공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상상마당 데크 설치 작업</li> <li>- 공기질 측정 실시(다목적실 외 4곳)</li> <li>- 경계석 및 보도블럭 설치 작업</li> <li>- 차선도색 및 칼라탄성 포장 설치 작업</li> </ul> </li> <li>* 기계설비공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 잔손보기</li> </ul> </li> <li>* 전기, 통신, 소방공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 옥외 보안등 설치 및 전기공사 잔손보기 작업</li> <li>- 전기 사용전 검사 및 태양광 사용전 검사 실시</li> </ul> </li> </ul>					공정률 (진행/예정)	97% /99%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(건축) 서진산업(주) 윤해덕</li> <li>(전기) 현대전기공사 최윤희</li> <li>(통신) 가가정보통신(주) 이우성</li> <li>(소방) ㈜대명이엔지 최현석</li> <li>(기계) 현대가스탑(주) 지상록</li> </ul> </li> <li>대표사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>㈜대성씨엠엔건축사사무소 이윤구</li> </ul> </li> </ul>						



현황 사진

# 신설학교 추진현황

2023. 11. 25. 기준

사업명	(가칭)진주혁신유치원 신축공사		학급수	9 (일반 8, 특 1)	개교 예정일	2024. 3. 1.	
개요	위치	진주시 충무공동 277-4		발주청 담당자	건축	시설8급 김민균	
	부지면적	2,233.90㎡			토목	시설6급 박순하	
	연면적	2,891.39㎡ (지상4층)			기계,소방(기계)	공업6급 정순원	
설계 및 협약의	시행일	2020. 12. 28.		공사  도급자	전기,통신,소방	공업9급 강대훈	
	계약일	2021. 3. 25.			시행일	2022. 9. 30.	
	용역기간 (기본+실시)	2021. 3. 31.~ 2021. 9. 26.			계약일	2022. 12. 8.	
	시행계획협의	2022. 11. 15			공사기간	2022. 12. 14.~ 2024. 2. 6.(14개월)	
					건설사업 관리용역	대표사	(건축) ㈜상하이엔씨 이선준 (전기) 가람전기(주) 김원영 (통신) ㈜앤네트웍스 김미경 (소방) ㈜성은전설 김지영 (기계) 클린E&T 김상원
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 건축공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 각층 내부 시멘트벽돌 조적 완료</li> <li>- 골조공사 완료</li> <li>- 각층 창호 설치 및 내부 미장 작업</li> <li>- 외부 적벽돌 치장쌓기 작업중</li> <li>- 1, 2층 내부 화장실 방수작업 완료</li> </ul> </li> <li>* 전기, 기계, 통신, 소방공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 각층 배관 및 입선 작업</li> </ul> </li> </ul>					공정률 (진행/예정)	79% / 83%



현황 사진

# 신설학교 추진현황

2023. 11. 25. 기준

사업명	삼천포유치원 신축공사	학급수	6 (일반5, 특수1)	개교 예정일	2023. 9. 1.	
개요	위치	사천시 삼상로25-12		건축	시설7급 배재경	
	부지면적	3,034㎡		토목	시설6급 우한준	
	연면적	2,295.19㎡(지상2층)		기계,소방(설비)	공업8급 강석찬	
설계 및 협약의	시행일	2021. 8. 10.		전기,통신,소방	공업8급 강석찬	
	계약일	2021. 11. 11.		시행일	2022. 8. 2.	
		용역기간 (기본+실시)		2021.11.15.~ 2022. 5. 13.		계약일
	시행계획협약	2022. 12. 13.		공사기간	2022. 11. 15.~ 2023. 12. 20.(13개월)	
공사				도급자	(건축) 주식회사청우 방대운 (전기) ㈜새롬전기 이상중 (통신) ㈜가나일렉트릭 김영수 (소방) ㈜대한소방이엔지 김광복 (기계) ㈜오현테크노 정한성	
				대표사	㈜hk종합건축사사무소 서진철	
건설사업 관리용역				대 표 사	㈜hk종합건축사사무소 서진철	
작업내용	<p><b>* 건축 및 토목 공사</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,2층 방바닥 미장 타설/ 천정틀 설치/ 각종 창호 및 유리끼우기</li> <li>- 실내 미장공사 및 조리장/화장실 타일 공사, 천정틀 설치 공사</li> <li>- 계단실 #1, #2 바닥재 목재집성목 시공</li> <li>- 금속제창 주변 컬러아연도금 판넬 시공</li> </ul> <p><b>* 기계설비공사</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기계실 및 PIT층 위생배관 설치/ 보온작업</li> <li>- 관급 1,2층 냉난방기 배관류(냉매,케이블) 설치, 공기순환기 설치</li> </ul> <p><b>* 전기, 통신, 소방공사</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,2층 배선기구 설치 및 1,2층 케이블 포설</li> <li>- 수배전반, 분전반 설치 및 케이블 접속작업</li> <li>- 외부 관로 작업</li> </ul>				공정률 (진행/예정)	90% / 94%



현황 사진

# 신설학교 추진현황

2023. 11. 25. 기준

<b>사업명</b>	(가칭)사송3유치원 신축공사		<b>학급수</b>	15 (일반12, 특수3)	<b>개교 예정일</b>	2025. 3. 1.	
<b>개요</b>	위치	양산시 동면 사송리 713-49번지		<b>발주청 담당자</b>	건축	시설8급 이수혁	
	부지면적	5,493.8㎡			토목	시설8급 이수혁	
	연면적	4,817.94㎡			기계,소방(설비)	공업7급 김노엽	
<b>설계 및 협 의</b>	시행일	2022. 3. 29.		<b>공사</b>	전기,통신,소방	공업7급 김노엽	
	계약일	2022. 7. 11.			시행일	2023. 8. 18.	
	용역기간 (기본+실시)	2022.7.11.~ 2023. 2. 5.			계약일	2023. 10. 18.	
	시행계획협의	2023. 5. 18.		공사기간	2023. 10. 27.~ 2024. 12. 25.(14개월)		
				<b>도급자</b>	(건축) 주식회사 하운종합건설 정세도		
				<b>대표사</b>	주다인그룹엔지니어링건축사사무소 서준철		
<b>작업내용</b>	* 건축, 토목공사 - 보강토 옹벽공사 - 부지정지					<b>공정률 (진행/예정)</b>	1% / 2%



현황 사진