

[2026년 7월 30일 기준]

미래학교 공간재구조화사업 추진 현황

2026. 8.



경상남도교육청
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

[미래학교추진단]

공간재구조화 사업(공사) 2026년 7월 추진 현황

[기준일자: 2026.07.30.]

NO	사업 방식	지역	사업 연도	설립	학교명	사업 유형	대상동	총사업비 (천원)	진행 상황	공사 기간
1	재정	창원	2021 2022	공립	창원 가계공고	개축	실습동	76,358,910	공사중 (25%)	2025.05.28. ~ 2027.06.26.
2	재정	창원	2022	공립	동부초	개축	후관동	11,146,264	개축동 공사완료	2025.01.06. ~ 2025.12.06.
									토목부대공사 공사중 (90%)	2026.05.06. ~ 2026.08.17.
3	재정	함안	2022	공립	함안중	개축	본관동, 별관동	19,166,115	공사 중지 (93%)	2024.12.20. ~ 2026.09.11.
4	재정	김해	2022	공립	김해 동광초	개축	본관동, 체육관	35,651,822	공사 완료	2025.01.15. ~ 2026.06.18.
									2차공사 착공 준비	2026.08.24. ~ 2027.02.04.
5	재정	양산	2023	공립	동산초	리모 델링, 증축	본관동	10,808,377	공사 계약중	발주일 : 2026.04.09. 공사기간 : 12개월 2026.08.10. ~ 2027.08.09.
6	재정	창원	2023	공립	양곡초	리모 델링	본관동	16,522,357	입찰 공고중	발주일 : 2026.05.19. 공사기간 : 21개월 2026.08.25. ~ 2028.05.16.
7	재정	사천	2023	공립	사천중	개축	본관동	21,716,450	입찰 공고중	발주일 : 2026.07.06. 공사기간 : 17개월 2026.11.01. ~ 2028.03.31.
8	재정	의령	2023	사립	의령여중	개축	본관동 별관동	10,986,563	입찰 공고중	발주일 : 2026.07.20. 공사기간 : 17개월 2026.09.21. ~ 2028.02.20.
9	재정	남해	2023	공립	남해중	개축	본관동	18,243,944	입찰 공고중	발주일 : 2026.06.30. 공사기간 : 18개월 2026.11.01. ~ 2028.04.30.
10	BTL	창원	2023	공립	합포초	개축	본관동, 후관동	21,462,000	공사 완료 (100%)	2025.02.03. ~ 2026.07.27.
11	BTL	창원	2023	공립	덕산초	개축	본관동	19,740,000	공사 완료 (100%)	2025.02.03. ~ 2026.07.27.

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 7. 30. 현재 기준]

사 업 명		① 창원기계공고 실습동 및 부설기관 그린스마트 미래학교 개축공사				
개 요	임시교사 실수	해당없음		총사업비		76,358,910 천원
				발주처		창원교육지원청
	위 치	창원시 성산구 두대로 219	공종별 도급사	건축	대영종합건설 주식회사	
				기계	거제이엔지 주식회사	
	부지면적	101,233.70㎡		전기	한성중공업 주식회사	
				통신	주식회사 더원시스템	
사업면적	25,498.48㎡	소방	부산소방김해 주식회사			
		공사기간	2025. 5. 28. ~ 2027. 6. 26.			
		※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.				
업무담당자		[건축] 주무관 박○○ 210-0622 [기계] 주무관 정○○ 210-0632 [토목] 주무관 기○○ 210-0624 [전기·통신·소방] 주무관 강○○ 210-0635				
진행 상황 (공사발주 ~ 준공)	이번달 (25일 기준)	- 건축: 공기압축기실 연결 공동구 부분 벽체 타설 부속동 3층 바닥 타설 및 3층 벽체 시공 지하실 (기계실, 전기실) 기초 시공 - 토목: 지하실(기계실, 전기실) 암파쇄 이후 터파기 진행 실습동 지상1층 2-1 구간 독립기초 터파기 - 기계설비, 전기, 통신, 소방: 슬리브 작업 준비				공 정 률 (진행/예정)
	다음달 (예정)	- 건축: 지상1층 기초 작업 부속동 4층 바닥 타설 및 4층 벽체 시공 지하실 (기계실, 전기실) 벽체 시공 - 토목: 실습동 지상1층 온통기초 터파기 - 기계설비, 전기, 통신, 소방: 슬리브 작업 준비				25.00% / 25.25%
						
사진 설명: 부속동 3층 바닥 타설		사진 설명: 지하실 기초 시공				

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 7. 30. 현재 기준]

사 업 명		② 동부초등학교 외부환경개선공사			
개 요	임시교사 실수	없음	총사업비		11,146,264 천원
			교육환경개선		470,500 천원
			발주처		창원교육지원청
	위 치	창원시 진해구 석동로 27	공종별 도급사	토목	(주)성륜종합건설
	부지면적	24,735,80㎡			
	사업면적	3,903.21㎡	공사기간		26.5.6. ~ 26.8.17.
※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.					
업무담당자		[토목] 주무관 감○○ 210-0613			
진행 상황 (공사발주 ~ 준공)	이번달 (25일 기준)	- 토목: 보도블럭 설치, 주차장 아스콘 포장 및 주차라인 도색 작업 - 우천에 따른 공사 지연으로 공기 연장(+14일)			공 정 률 (진행/예정)
	다음달 (예정)	- 토목: 장애인 점자블럭, 보도블럭 설치 및 마무리 작업			90.00% / 90.00%
 					
사진 설명: 주차장 아스콘 포장 및 주차라인 도색			사진 설명: 보도블럭 설치		

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 7. 30. 현재 기준]

사 업 명		③ 함안중학교 그린스마트 미래학교사업 개축공사				
개 요	임시교사 실수	해당없음		총사업비		19,166,115천원
				발주처		함안교육지원청
	위 치	함안군 가야읍 도항리 163-3 외 1필지		공종별 도급사	건축	주식회사 덕용건설
	부지면적	22,693.00㎡			기계	주식회사 나이스기계설비
					전기	주식회사 제일이앤에이
					통신	주식회사 대한전설
	사업면적	4,512.63㎡			소방	중앙방재 주식회사
공사기간				2024. 12. 20. ~ 2026. 9. 11.		
※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.						
업무담당자		[건축·토목·전기·통신·소방·기계] 주무관 임○○ 580-8091				
진행 상황 (공사발주 ~ 준공)	이번달 (25일 기준)	- 건축: (구)본관동 철거공사, 실정보고서 작성 및 보고 - 문화재조사: 문화재 발굴(표본)조사				공 정 률 (진행/예정)
	다음달 (예정)	- 문화재 정밀조사로 인하여 공사 중지(26.7.23.~ 발굴 완료까지) - 문화재조사: 기존교사동 부지 문화재 정밀발굴 허가 및 조사				93.3% / 96.5%
						
사진 설명: 외부 전면 전경		사진 설명: 외부 후면 전경				

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 7. 30. 현재 기준]

사 업 명	④ 김해동광초 그린스마트 미래학교 개축공사(2차 철거 및 부대공사)					
개 요	임시교사 실수	해당없음	총사업비		35,651,822천원	
			발주처		김해교육지원청	
	위 치	김해시 동상동 534	공종별 도급사	건축	유현건설 주식회사	
				기계	주식회사 삼성엔비코	
	전기	주식회사 명혜전기				
	통신	주식회사 은진텔레콤				
	소방	주식회사 미래소방				
	부지면적	27,915.00㎡	공사기간		2026. 8. 24. ~ 2027. 2. 4.	
사업면적	9,632.50㎡	※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.				
업무담당자		[건축,토목] 주무관 이00 330-7679, [기계·소방(기계)] 주무관 고00 330-7687 [전기·통신·소방(전기)] 주무관 박00 330-7688				
진행 상황 (공사발주 ~ 준공)	이번달 (25일 기준)	- 석면 해체 착공 준비 중 - 건축·토목, 기계설비, 전기, 통신, 소방 공사 착공 준비 중 - 문화재 협의			공 정 률 (진행/예정)	
	다음달 (예정)	- 신관동 1~5층 석면 해체(26.8.3.~ 26.8.30.) - 건축물 해체 허가 신청 및 건축위원회 심의 의뢰 예정 - 운동장 정지작업 및 마사토 포설 예정			0% / 0%	
사진 설명:				사진 설명:		
※ 발생 현안						

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 7. 30. 현재 기준]

사 업 명		⑤ 동산초 미래학교 공간재구조화 증축 및 리모델링공사					
개 요	임시교사 실수	해당없음		총사업비		10,808,377천원	
				발주처		양산교육지원청	
	위 치	양산시 동면 양산대로 346		공종별 도급사	건축	공사 계약중	
					기계		
	부지면적	11,574.00㎡			전기		
					통신		
					소방		
	사업면적	리모델링	3,493.71㎡	공사기간		2026.08.10. ~ 2027.08.09.	
증축		298.57㎡	※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.				
합계		3,792.28㎡					
업무담당자		[건축,토목] 주무관 이00 330-7679, [기계·소방(기계)] 주무관 고00 330-7687 [전기·통신·소방(전기)] 주무관 박00 330-7688					
진행 상황 (공사발주 ~ 준공)	이번달 (25일 기준)	- 공사 개찰(2026. 7. 30.) 및 공사 계약중				공 정 률 (진행/예정)	
	다음달 (예정)	- 공사 일정 협의(착공 준비) 및 가설 뒀스 설치				0% / 0%	
사진 설명:				사진 설명:			
※ 발생 현안							

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 7. 30. 현재 기준]

사 업 명		⑥ 양곡초 그린스마트 미래학교 리모델링공사				
개 요	임시교사 실수	해당없음		총사업비		16,522,357천원
				발주처		창원교육지원청
	위 치	창원시 성산구 양곡길 102		공종별 도급사	건축	입찰 공고 중
	부지면적	12,786.00㎡	기계			
			전기			
			통신			
	사업면적	6,434.78㎡	소방			
공사기간			2026.08.25. ~ 2028.05.16.			
※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.						
업무담당자		[건축] 주무관 이00 210-0625			[기계] 주무관 정00 210-0633	
		[토목] 주무관 기00 210-0624			[전기·통신·소방] 주무관 고00 210-0633	
진행 상황 (공사발주 ~ 준공)	이번달 (30일 기준)	- 교사동 1~4층 석면 해체 중(26.7.22.~ 26.8.19.) - 건축·토목, 기계설비, 전기, 통신, 소방 공사 입찰 공고 중				공 정 률 (진행/예정)
	다음달 (예정)	- 교사동 1~4층 석면 해체(26.7.22.~ 26.8.19.) - 리모델링공사 착공 준비				0% / 0%

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 7. 30. 현재 기준]

사 업 명		⑦ 사천중 그린스마트 미래학교 교사 개축공사				
개 요	임시교사 실수	해당없음	총사업비		21,716,450천원	
			발주처		사천교육지원청	
	위 치	사천시 사천읍 동문로 20	공종별 도급사	건축	입찰 공고 중	
				기계		
	부지면적	21,337.73㎡		전기		
				통신		
	사업면적	5,143.69㎡		소방		
			공사기간		(예정)2026.11.01. ~ 2028.03.31.	
※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.						
업무담당자		[건축,토목] 주무관 김00 830-1592			[기계,전기,통신,소방] 주무관 구00 830-1595	
진행 상황 (공사발주 ~ 준공)	이번달 (30일 기준)	건축·토목, 기계설비, 전기, 통신, 소방 공사 조달청 계약 의뢰				공 정 률 (진행/예정)
	다음달 (예정)	입찰 공고				0% / 0%
사진 설명:			사진 설명:			
※ 발생 현안						

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 7. 30. 현재 기준]

사 업 명		⑧ 의령여중 미래학교 공간재구조화사업 본관동 개축공사					
개 요	임시교사 실수	해당없음	총사업비		10,986,563천원		
			발주처		의령여자중학교		
	위 치	의령군 가례면 의병로 67	공종별 도급사	건축	입찰 공고 중		
				기계			
	부지면적	23,674.00㎡		전기			
				통신			
	사업면적	2,213.69㎡		소방			
			공사기간		(예정)2026.09.21. ~ 2028.02.20.		
※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.							
업무담당자		주무관 하00 070-5097-5231					
진행 상황 (공사발주 ~ 준공)	이번달 (30일 기준)	건축·토목, 기계설비, 전기, 통신, 소방 공사 조달청 계약 의뢰					공 정 률 (진행/예정)
	다음달 (예정)	입찰 공고					0% / 0%
사진 설명:				사진 설명:			
※ 발생 현안							

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 7. 30. 현재 기준]

사 업 명		⑨ 남해중 미래학교 공간재구조화 본관동 개축공사				
개 요	임시교사 실수	해당없음	총사업비		18,243,944천원	
			발주처		남해교육지원청	
	위 치	남해군 남해읍 화전로78번길 29	공종별 도급사	건축	입찰 공고 중	
				기계		
	부지면적	16,711㎡		전기		
				통신		
	사업면적	4,072.57㎡	소방			
			공사기간		(예정)2026.11.01. ~ 2028.04.30.	
		※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.				
업무담당자		[건축,토목]주무관 송00 860-4192, [기계,전기,통신,소방]주무관 공00 860-4194				
진행 상황 (공사발주 ~ 준공)	이번달 (30일 기준)	건축·토목, 기계설비, 전기, 통신, 소방 공사 조달청 계약 의뢰			공 정 률 (진행/예정)	
	다음달 (예정)	입찰 공고			0% / 0%	
사진 설명:			사진 설명:			
※ 발생 현안						

민간투자사업 추진현황

2026. 07. 30. 현재

사업명	⑩ 그린스마트스쿨 합포초 외 1교 임대형 민자사업(BTL)		학교명	합포초등학교	완료 예정일	2026. 07. 27.
개요	위치	창원시 마산합포구 허당로 73	주무관청 담당자	건축, 토목	시설6급 박00	
	건축면적	3,287.75㎡ (개축:2,421.29㎡)		전기,통신,소방	공업6급 조00	
	연면적	8,541.62㎡ (개축:7,440.58㎡)		기계,소방(설비)	공업8급 신00	
사업 추진 개요	고시일	2023. 12. 26.	공사	SPC사	합포배움터(주) 장성호	
	우선협상대상 지정일	2024. 04. 05.		해당사업자	(주)대아건설 조현진	
				공사기간	2025. 02. 03 ~ 2026. 07. 27	
	협약일	2024. 10. 29.	운영	임시운영개시	2026. 03. 03.	
				운영개시	2026. 07. 28.(예정)	
	실시계획 승인일	2025. 02 . 03.	건설사업 관리용역	감리	㈜이가중합건축사사무소 이길춘	
작업내용	* 건축공사 - 기존 열린주차장 바닥 그래픽 도장 * 토목,조경공사 - 운동장 마사토포장 마무리 - 정문측 인조화강석 블록 포장 마무리 - 비구방지웬스 설치 - 잔손보기 * 전기,설비,통신,소방 공사 - 옥외 가로등, 스피커 및 주차차단기 잔손보기				전체공사 공정률 (진행/예정)	100.0% / 100.0%
					임시사용 공정률 (진행/예정)	100.0% / 100.0%



현황 사진

민간투자사업 추진현황

2026. 07. 30. 현재

사 업 명	⑪ 그린스마트스쿨 합포초 외 1교 임대형 민자사업(BTL)		학교명	덕산초등학교		완 료 예정일	2026. 07. 27.
개 요	위 치	창원시 진해구 덕산로46	주무관청 담당자	건축, 토목	시설6급 박00		
	건축면적	3,604.78㎡ (개축1,816.92㎡)		전기, 통신, 소방	공업6급 조00		
	연 면 적	11,369.69㎡ (개축6,747.24㎡)		기계, 소방(설비)	공업8급 신00		
사 업 추진 개요	고 시 일	2023. 12. 26.	공 사	SPC사	합포배움터(주) 장성호		
	우선협상대상 지정일	2024. 04. 05.		해당사업자	(주)동신 박문서		
				공사기간	2025. 02. 03.~2026. 07. 27.		
	협 약 일	2024. 10. 29.	운 영	임시운영개시	2026. 03. 03.		
				운영개시	2026. 07. 28.(예정)		
실시계획 승인일	2025. 02. 03.	건설사업 관리용역	감리	㈜이가중합건축사사무소 이길춘			
작업내용	* 기계, 전기공사 - 가로등 및 cctv 설치 * 토목공사 - 운동장 마사토 마무리작업 * 건축공사 - 차양시설 설치 - 주차장 안전휀스 설치 - 멀리뛰기장 설치 * 조경공사 - 물주기 등 생착 관리작업					전체공사 공 정 률 (진행/예정)	100.0% /100.0%
						임시사용 공 정 률 (진행/예정)	100.0% /100.0%



현황 사진