

경상남도교육청

신 · 이설학교 추진현황

2026. 6.



경상남도교육청
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

신설학교 추진현황

2026. 6. 15.기준

사 업 명	주촌선천2초등학교 교사 신축공사		학 급 수	43 (초등42, 특1)		개교 예정일	2026. 9. 1.	
개 요	위 치	김해시 주촌면 선지리 1469						
	부지면적	12,060.40㎡						
	연 면 적	15,771.82㎡ (지하1층/지상4층)						
설 계 및 협 의	시 행 일	2023. 5. 17.		공 사	시 행 일	2024. 4. 17.		
	계 약 일	2023. 8. 22.			계 약 일	2024. 7. 25.		
					공사기간	2024.8.13.~2026.9.30.(25개월)		
	용역기간 (기본+실시)	2023. 8. 25.~ 2024. 2. 20.		도 급 자	(건축) (주)금호종합건설 정영우 (전기) 서진산업(주) 윤해덕 (통신) (주)윌네트 배재철 (소방) (주)영진소방 김상진 (기계) 한신설비(주) 한대용			
	시행계획협의	2024. 3. 11.			건설사업 관리용역	대 표 사	(주)이가종합건축사사무소 임태희	
작업내용	* 건축, 토목공사 - 외부 미장벽돌 쌓기, 바닥 기포 콘크리트 및 몰탈 타설 - 교실 천정 설치, 내벽 수성페인트 도장 작업, 판넬 하지철물 설치 - 각층 유리 설치, 테라조 타일설치, 화장실 바닥타일 설치 - PD 문틀설치 및 출입문 제작, AL커튼월 반입 및 설치 - 암파쇄 및 보강토 옹벽 설치 준비, 우수공 설치 * 기계, 전기, 통신, 소방공사 - 배관, 박스, 슬리브 매입 작업, 케이블 트레이 설치 작업 - 입선 및 간선 폴링 작업 - 위생·오배수 배관작업, 배수펌프 설치, 냉매 및 드레인배관 시공 - 배관 내진버팀대 설치 작업, 후랙시블 배관 설치 작업 - 빗물이용시설 배관 설치, 각종 덕트 시공 및 연결 - 전열콘센트, 동축커넥터, 안테나, 조명기구, 스피커 등 설치				공 정 률 (진행/예정)		80% / 81%	



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 6. 15.기준

사 업 명	김해건설공업고등학교 교사 이전 신축공사		학 급 수	33 (일반33)	개 교 예정일	2026. 9. 1.
개 요	위 치	김해시 삼계동 94-2번지 일원				
	부지면적	56,508.00㎡				
	연 면 적	29,954.14㎡				
설 계 및 협 의	시 행 일	2022. 5. 30.	공 사	시 행 일	2023. 6. 29.	
				계 약 일	2023. 10. 20.	
	계 약 일	2022. 6. 13.		공사기간	2023.11.6.~ 2026.6.23.(32개월)	
	용역기간 (기본+실시)	2022. 6. 15.~ 2023. 5. 19.		도 급 자	(건축) 에이스건설(주) 원경환 (전기) 한일기전(주) 김중기 (통신) (주)대림정보통신 김주환 (소방) (주)도원전기 김혜진 (기계) 진영씨엠(주) 이진호	
	시행계획협의	2023. 4. 14.	건설사업 관리용역	대 표 사	(주)상지엔지니어링건축사사무소 허동윤	

작업내용	* 건축, 토목공사 - 교사동: 칠판 및 각 실별 안내판 설치 - 강당동: 1층 주방 폴리우레아 잔손보기 - 실습동: 각 층별 시스템칸막이 하드웨어 및 유리시공, 로비 천정 마감판 취부 - 기숙사동: 로비 인테리어 벽체 도장 잔손보기 - 야외실습동: 바닥 콘크리트 2차 폴리싱 시공 - 지하주차장: 주차라인마킹 및 스토퍼 설치 - 각 부위 경계석, 원형수로관 시공 - 아스콘 및 콘크리트 포장 - 부위별 투수블럭 및 조경 식재 시공 * 기계 - 각동별 화장실 천정복사난방패널, 위생기구류 설치, 급수가압장 배관시공, 전기온수기 배관 보온작업, 옥외 조경수전 배관작업 * 전기: 잔손보기및4차사용전검사 대비 점검 * 통신: 각동 모듈러,스피커설치작업,옥외스피커설치작업,tv레벨,접지저항측정작업 * 소방: 저수조용수시설작업, 펌프주변배관작업, 유도등설치작업	공 정 률 (진행/예정)	99% / 99%
-------------	--	--------------------------	--------------------------



인 화 사 진

신설학교 추진현황

2026. 6. 15.기준

사 업 명	진해나래울학교 교사 신축공사		학 급 수	31 (유치원1+초등13+중등 7+고등6+전공4))	개 교 예 정 일	2027. 3. 1.
개 요	위 치	창원시 진해구 장천동				
	부지면적	17,982㎡				
	연 면 적	12,444.66㎡ (지상4층)				
설 계 및 협 의	시 행 일	2021. 12. 9.	공 사	시 행 일	2025. 2. 17.	
	계 약 일	2022. 3. 8.		계 약 일	2025. 2. 05.	
				공사기간	2025.2.17.~2026.10.09.(20개월)	
				도 급 자	(건축) 국제건설(주) 박광국 (전기) ㈜시민전기 최진숙 (통신) ㈜다현정보통신 송은수 (소방) 선무전기공사 문진길 (기계) 브이건설(주) 노영아	
	용역기간 (기본+실시)	2022.03.10.~ 2022.08.26.	건설사업 관리용역	대 표 사	㈜엠&이종합건축사사무소	
시행계획협의	2022. 11. 7.					
작업내용	* 건축, 토목공사 - A공구(행정동외)-4층타설완료, 파라펫 타설예정 - B공구(학급1동외)-4층타설완료, 옥탑 타설예정 - C공구(학급2동)-4층 타설완료, 파라펫타설완료 - 철골공사-다목적강당동 지붕철골 설치완료 - 조적공사(A~C공구 B1~3층 / 미장공사(A~C공구 1~2층) - 창호공사(B1~1층 내부/1~2층 외부) - 주민공동시설 조경석쌓기 및 바닥 포장 완료 - 오수처리시설 및 빗물저류조 터파기 착수 * 기계, 전기, 통신, 소방공사 - 위생, 오배수배관 설치, 소방(소화전+스프링클러)배관 설치 작업, 내진버팀대 설치 작업 - 바닥 슬라브 배관작업 완료, 조적배관작업, 전등전열 입선작업 - 기타 간선 케이블 풀링 및 전선 입선				공 정 률 (진행/예정)	52% / 62%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 6. 15.기준

사 업 명	신항고등학교 교사 신축공사		학 급 수	37 (일반36,특수1)		개 교 예정일	2027. 3. 1.		
개 요	위 치	창원 진해구 용원동 1337-2일원							
	부지면적	15,805.20㎡							
	연 면 적	15,292.02㎡ (지상5층)							
설 계 및 협 의	시 행 일	2024. 1. 8.		공 사	시 행 일	2024. 11. 29.			
	계 약 일	2024. 4. 3.			계 약 일	2025. 4. 15.			
	용역기간 (기본+실시)	2024. 4. 11~2024. 10. 7.			공사기간	2025.5. 15~2026. 11. 5(18개월)			
	도 급 자	(건축) 진보토건(주) 서민기 (전기) 청정이엔지(주) 서정곤 (통신) (주)장유정보통신 박영삼 (소방) 중앙건설(주) 손명섭 (기계) 동원엔지니어링 김진호							
	시행계획협의	2024. 11. 13.		건설사업 관리용역	대 표 사	(주)유탐엔지니어링 이창희			
작업내용	* 건축, 토목, 조경공사 - 2구간(5층 - 음악교실, 아트박스 외) 기둥,옹벽,보,슬라브 거푸집/철근배근 - 3구간(3층 - 강당동) 기둥,옹벽,보,슬라브 거푸집/철근배근/CON' C타설 - 3구간(4층 - 강당동) 기둥,옹벽 거푸집/철근배근 - 4구간(5층 - 휴베이스#1,3,사회과교실#1~5 외) 기둥,옹벽 보, 슬라브 거푸집/철근배근/CON' C타설 - 5구간(5층 - 도덕과교실#1~3,휴베이스#2 외) 기둥,옹벽,보,슬라브 거푸집/철근배근/CON' C타설 - 2,4,5구간 (3층 거푸집, 동바리 해체 및 정리) - 2층 내부 콘크리트 벽돌 쌓기 - 1층 내부 방화문틀, 스텐후레임 설치 * 기계, 전기, 통신, 소방공사 - 구간별 배관 및 슬리브(전열교환기,급오배수), 통기배관 설치 - 입선 및 결선, 바닥 매입 배관, 케이블 포설 및 구간별 조적배관 작업 - 트레이 설치 및 비상벨 설치 - 스프링클러/옥내소화전 배관 작업, 사각경보기 및 유도등 배관 작업 - 소화전 내함 및 슈퍼비죤리판넬 매입 작업					공 정 률 (진행/예정)		64% / 74%	



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 6. 15.기준

사 업 명	장평고등학교 교사 신축공사		학 급 수	31 (일반30,특1)	개교 예정일	2027. 3. 1.	
개 요	위 치	경상남도 거제시 장평동 127					
	부지면적	12,003.90㎡					
	연 면 적	15,600.76㎡ (지상5층)					
설 계 및 협 의	시 행 일	2024. 9. 13.	공 사	시 행 일	2025. 4. 15.		
	계 약 일	2024. 9. 30.		계 약 일	2025. 6. 24.		
				공사기간	2025.7.14.~ 2027.1.13.(18개월)		
	용역기간 (기본+실시)	2024. 10. 8.~ 2025. 4. 5.	도 급 자	(건축) 승전종합건설(주) 이동수 (기계) 세영산업(주) 박원 (전기) 주명성전력 이소원 (통신) 진우전자 모왕갑 (소방) 선무전기공사 문진길			
	시행계획협의	2025. 2. 18.		건설사업 관리용역	대 표 사	(건축) (주)엠&이종합건축사사무소 (전기) (주)대림엠이씨	
	작업내용	* 건축, 토목공사 [A존] - 2층 먹매김, 기둥 및 웅벽 철근 조립, 형틀 설치, Con'c 타설 - 3층 시스템 동바리 설치, 바닥 보 및 슬라브 철근 조립, 단열재 깔기, 형틀 설치, Con'c 타설 - 야외계단 형틀 설치 및 Con'c 타설. [B존] - 1층 기둥 및 웅벽 철근 가공 및 조립, 형틀 설치, 시스템 동바리 설치, Con'c 타설 - 2층 바닥 보 및 슬라브 철근 조립, 먹매김 형틀 설치, 단열재 깔기, Con'c 타설 - 외부 시스템 비계 연장 설치 * 기계, 전기, 통신, 소방공사 - 벽체 및 슬라브 배관, 케이블 및 전선 입선 - 관통 슬리브 작업, 소방 배관 인서트 작업				공 정 률 (진행/예정)	



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 6. 15.기준

사 업 명	석금산중학교 교사 신축공사		학 급 수	19 (일반18,특수1)	개 교 예정일	2027. 3. 1.	
개 요	위 치	양산시 동면 금산리1452-1					
	부지면적	10,000.00㎡					
	연 면 적	8,255.35㎡ (지상3층)					
설 계 및 협 의	시 행 일	2024. 7. 7.	공 사	시 행 일	2025.6.16.		
	계 약 일	2024. 10. 23.		계 약 일	2025.9.2.		
				공사기간	2025.9.5.~2027.2.26.(18개월)		
				도 급 자	(건축) 도현건설(주) 이철수 (전기) 영일전기 정기진 (통신) (주)비에스정보통신 우봉석 (소방) 조아텍(주) 박신이 (기계) (주)삼양설비 김중수		
	용역기간 (기본+실시)	2024. 11.1. ~ 2025. 4. 29.	건설사업 관리용역	대 표 사	(주)선진엔지니어링종합건축사사무소		
시행계획협의	2025. 4. 2.						
작업내용	* 건축, 철근 - 옥상 바닥 콘크리트타설 완료 - 옥상 파라펫, 옥탑 철근배근 및 거푸집 조립 * 기계, 전기, 통신, 소방 - 1층 횡주관 및 입상배관 설치, 덕트 설치 - 2층, 3층 화장실 오배수 배관, 냉난방기 설치 - 1층~2층 케이블 트레이 설치 - 소방 트레이 설치 준비					공 정 률 (진행/예정)	32% /32%



현 황 사 진