

배움이 즐거운 학교 · 함께 가꾸는 경남교육

[2026년 4월 25일 기준]

미래학교 공간재구조화사업 추진 현황 보고

2026. 5.



경상남도교육청
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

[미래학교추진단]


공간재구조화 사업(공사)
2026년 4월 추진 현황

[기준일자: 2026.04.25.]

NO	사업 방식	지역	사업 연도	설립	학교명	사업 유형	대상동	총사업비 (천원)	진행 상황	공사 기간
1	재정	창원	2021 2022	공립	창원 기계공고	개축	실습동	76,372,498	공사중 (20%)	2025.05.28. ~ 2027.01.27.
2	재정	창원	2022	공립	동부초	개축	후관동	11,146,264	개축동 공사완료	2025.01.06. ~ 2025.12.06.
									기존동철거 공사완료 (100%)	2026.01.30. ~ 2026.03.27.
									토목부대공사 착공준비 (0%)	2026.05.06. ~ 2026.08.03.
3	재정	김해	2022	공립	김해 동광초	개축	본관동, 체육관	35,651,822	공사중 (83%)	2025.01.15. ~ 2026.06.18.
4	재정	함안	2022	공립	함안중	개축	본관동, 별관동	19,021,821	공사중 (85%)	2024.12.20. ~ 2026.09.11.
5	BTL	창원	2023	공립	합포초	개축	본관동, 후관동	21,462,000	공사중 (93%)	2025.02.03. ~ 2026.07.27.
6	BTL	창원	2023	공립	덕산초	개축	본관동	19,740,000	공사중 (91%)	2025.02.03. ~ 2026.07.27.

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 4. 25. 현재 기준]

사 업 명		① 창원기계공고 실습동 및 부설기관 그린스마트 미래학교 개축공사				
개 요	임시교사 실수	해당없음		총사업비		76,372,498 천원
				발주처		창원교육지원청
	위 치	창원시 성산구 두대로 219	공종별 도급사	건축	대영종합건설 주식회사	
				기계	거제이엔지 주식회사	
	전기	한성중공업 주식회사				
	통신	주식회사 더원시스템				
	소방	부산소방김해 주식회사				
부지면적	101,233.70㎡					
사업면적	25,498.48㎡		공사기간		2025. 5. 28. ~ 2027. 1. 27.	
※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.						
업무담당자		[건축] 주무관 박○○ 210-0622 [기계] 주무관 정○○ 210-0632 [토목] 주무관 기○○ 210-0624 [전기·통신·소방] 주무관 강○○ 210-0635				
진행 상황 (공사발주 ~ 준공)	이번달 (25일 기준)	- 건축: (실습동) 공기압축기실 기초 시공 (부속동) 지상1층 지중보 설치 및 기초 타설 - 토목: 공동구 및 지하실(기계실, 전기실) 터파기 진행				공 정 률 (진행/예정)
	다음달 (예정)	- 건축: (실습동) 지상1층 일부 기초 시공, 공동구 및 공기압축기실 철근콘크리트 작업 (부속동) 지상1층 벽체 설치, 지하실 흙막이 가시설 버팀보 및 띠장 설치 - 토목: 공동구 및 지하실, 공기압축기실 터파기 진행				20.21% / 20.46%
						
사진 설명: 공기압축기실 지하층 바닥 타설		사진 설명: 부설기관 1층 버팀콘크리트 작업				

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 4. 25. 현재 기준]

사 업 명		② 동부초등학교 외부환경개선공사				
개 요	임시교사 실수	없음		총사업비		10,809,603 천원
				발주처		창원교육지원청
	위 치	창원시 진해구 석동로 27		공종별 도급사	토목	(주)성륜종합건설
	부지면적	24,735,80㎡				
	사업면적	3,903.21㎡		공사기간		26.5.6. ~ 26.8.3.
			※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.			
업무담당자		[건축] 주무관 정○○ 210-0612 [토목] 주무관 감○○ 210-0613				
진행 상황 (공사발주 ~ 준공)	이번달 (25일 기준)	- 주차장 조성 등 외부 토목공사 계약완료(2026.4.30) - 착공 준비(공사기간: 2026.5.6. ~ 2026.8.3.)				공 정 률 (진행/예정)
	다음달 (예정)	- 토목공사 및 부지 정비				0.00% / 0.00%
						
사진 설명: 기존 후관동 철거 완료						

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 4. 25. 현재 기준]

사 업 명		③ 김해동광초 그린스마트 미래학교 개축공사				
개 요	임시교사 실수	16.5실	총사업비		35,651,822천원	
			발주처		김해교육지원청	
	위 치	김해시 동상동 534	공종별 도급사	건축	주식회사 덕용건설	
				기계	아이에스산업 주식회사	
	전기	주식회사 고려광에너지				
	통신	주식회사 디엠				
	소방	주식회사 다우파워텍				
부지면적	27,915.00㎡	공사기간		2025. 1. 15. ~ 2026. 6. 18.		
사업면적	10,063.92㎡	※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.				
업무담당자		[건축,토목] 주무관 김○○ 330-7676, [기계·소방(기계)] 주무관 고○○ 330-7687 [전기·통신·소방(전기)] 주무관 원○○ 330-7688				
진행 상황 (공사발주 ~ 준공)	이번달 (25일 기준)	[본관동, 다문화지원센터] 내부 바닥재 및 천장재 설치, 외부 복합 판넬 설치 및 치장벽돌 쌓기 [강당동] 지붕 판넬 설치, 내·외부 창호틀 및 유리설치			공 정 률 (진행/예정)	
	다음달 (예정)	[본관동, 다문화지원센터] 내부 바닥재 및 천장재 설치, 바닥 난방, 전등 설치, 외부 시스템비계 해체 및 외부 토목공사(오·우수관로, 수목 식재 등) [강당동] 내부 바닥 및 벽체 마감 설치			83.30% / 83.30%	
						
사진 설명: 내부 조적/미장/창호/유리설치/도장공사		사진 설명: 내부 천정 공사(텍스)				

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 4. 25. 현재 기준]

사 업 명		④ 함안중학교 그린스마트 미래학교사업 개축공사				
개 요	임시교사 실수	해당없음		총사업비		19,021,821천원
				발주처		함안교육지원청
	위 치	함안군 가야읍 도항리 163-3 외 1필지		공종별 도급사	건축	주식회사 덕용건설
					기계	주식회사 나이스기계설비
	부지면적	22,693.00㎡			전기	주식회사 제일이앤에이
					통신	주식회사 대한전설
					소방	중앙방재 주식회사
사업면적	4,512.63㎡		공사기간		2024. 12. 20. ~ 2026. 9. 11.	
※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.						
업무담당자		[건축·토목·전기·통신·소방·기계] 주무관 임○○ 580-8091				
진행 상황 (공사발주 ~ 준공)	이번달 (25일 기준)	- 건축: 외부 세라믹 및 AL복합패널 시공, 내부 계단 난간대 설치, PVC 타일, 벽체, 천장 마감 도장 작업, 예비준공검사 지적 사항 보강 시공 - 토목: 옥외 포장, 우오수 관로 부설 및 집수정 설치, 옥외 계단 마감 작업 - 기계: 기계실 덕트, 급배수펌프 설치, 냉난방기 기구 설치 - 전기: 교실 전등 설치, 기계실 입선 및 교실 전등 설치, 기계실 입선 및 배관·배선 설치, 총별 스위치, 콘센트 기구 설치, 전기 사용전 검사 실시 - 통신: 광접속 단말기 부착, 통신기구 부착작업 - 소방: 총별 감지기 및 유도등 설치, 방화셔터 연동제어기 설치, 펌프 및 수신기 시운전				공 정 률 (진행/예정)
	다음달 (예정)	- 건축: 개축건물 잔손보기 및 현장정리, 기존 교사동 해체공사 - 토목: U형 우수 측구 및 각종 관로 설치 작업, 외부 포장공사 - 기계,전기,통신,소방: 기존교사동 기계기구 해체				85.5% / 87.4%
						
사진 설명: 외부 패널 시공		사진 설명: 내부 천장 마감				

민간투자사업 추진현황

2026. 04. 25. 현재


사업명	⑤ 그린스마트스쿨 합포초 외 1교 임대형 민자사업(BTL)		학교명	합포초등학교	완료 예정일	2026. 07. 27.
개요	위치	창원시 마산합포구 허당로 73	주무관청 담당자	건축, 토목	시설6급 박00	
	건축면적	3,287.75㎡ (개축:2,421.29㎡)		전기,통신,소방	공업6급 조00	
	연면적	8,541.62㎡ (개축:7,440.58㎡)		기계,소방(설비)	공업8급 신00	
사업추진개요	고시일	2023. 12. 26.	공사	SPC사	합포배움터(주) 장성호	
	우선협상대상 지정일	2024. 04. 05.		해당사업자	(주)대아건설 조현진	
				공사기간	2025. 02. 03 ~ 2026. 07. 27	
	협약일	2024. 10. 29.	운영	임시운영개시	2026. 03. 03.	
				운영개시	2026. 07. 28.(예정)	
	실시계획 승인일	2025. 02. 03.	건설사업 관리용역	감리	㈜이가종합건축사사무소 이길춘	
작업내용	* 토목,조경공사 - 경계석 설치 및 인조화강석 블록 포장 - 화단 교목,관목 식재 - 피구장 축구설치, 바닥 콘크리트 타설 - 파고라, 트렐리스 등 시설물 설치 - 주차장 빗물받이 및 우수관로 설치 - 주차장 경계석 및 L형축구 설치 * 전기,설비,통신,소방 공사 - 옥외 가로등 배관 - 지킴이실, 주차관제 통신배관				전체공사 공정률 (진행/예정)	95.83% / 95.81%
					임시사용 공정률 (진행/예정)	100.0% / 100.0%



현황 사진




조감도



사업 현황도



외부 전경



내부 전경

민간투자사업 추진현황

2026. 04. 25. 현재


사 업 명	⑥ 그린스마트스쿨 합포초 외 1교 임대형 민자사업(BTL)		학교명	덕산초등학교		완 료 예정일	2026. 07. 27.	
개 요	위 치	창원시 진해구 덕산로46	주무관청 담당자	건축, 토목	시설6급 박00			
	건축면적	3,604.78㎡ (개축1,816.92㎡)		전기,통신,소방	공업6급 조00			
	연 면 적	11,369.69㎡ (개축6,747.24㎡)		기계,소방(설비)	공업8급 신00			
사 업 추진 개요	고 시 일	2023. 12. 26.	공 사	SPC사	합포배움터(주) 장성호			
	우선협상대상 지정일	2024. 04. 05.		해당사업자	(주)동신 박문서			
				공사기간	2025. 02. 03.~2026. 07. 27.			
	협 약 일	2024. 10. 29.	운 영	임시운영개시	2026. 03. 03.			
				운영개시	2026. 07. 28.(예정)			
실시계획 승인일	2025. 02. 03.	건설사업 관리용역	감리	(주)가종합건축사사무소 이길춘				
작업내용	* 건축공사 - 학교사용 및 손보기 작업 * 기계, 전기공사 - 전기소방, 통신 후관동 배관연결작업 - 옥외 가로등 배관작업 - 설비 동간 급수연결 작업 * 토목공사 - 우, 오수배관 마무리작업 - 주차장 주위 경계석 설치작업 - 주차장 및 본관동 주위 보도블럭 설치작업 - 주차장 보조기층 및 아스콘 포장작업 * 조경공사 - 본관동 주위 식재작업					전체공사 공 정 률 (진행/예정)	93.31% /90.23%	
						임시사용 공 정 률 (진행/예정)	100.0% /100.0%	




현황 사진



조감도



사업 현황도



외부 전경



내부 전경