

경상남도교육청

신 · 이설학교 추진현황

2026. 5.



경상남도교육청
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

신설학교 추진현황

2026. 5. 27.기준

사 업 명	주촌선천2초등학교 교사 신축공사	학 급 수	43 (초등42, 특1)	개교 예정일	2026. 9. 1.
개 요	위 치	김해시 주촌면 선지리 1469			
	부지면적	12,060.40㎡			
	연 면 적	15,771.82㎡ (지하1층/지상4층)			
설 계 및 협 의	시 행 일	2023. 5. 17.	공 사	시 행 일	2024. 4. 17.
	계 약 일	2023. 8. 22.		계 약 일	2024. 7. 25.
	용역기간 (기본+실시)	2023. 8. 25.~ 2024. 2. 20.		공사기간	2024.8.13.~2026.9.30.(25개월)
				도 급 자	(건축) (주)금호종합건설 정영우 (전기) 서진산업(주) 윤해덕 (통신) (주)월네트 배재철 (소방) (주)영진소방 김상진 (기계) 한신설비(주) 한대용
	시행계획협의	2024. 3. 11.	건설사업 관리용역	대 표 사	(주)이가종합건축사사무소 임태희
작업내용	* 건축, 토목공사 - 1~4층 벽체 미장, 외부 미장벽돌 쌓기 - 지하주차장 바닥 및 램프 무근 타설 - 1층 교실 바닥 기포콘크리트 타설 - AL 복합판넬 하지철물 설치 - 2~4층 AL커튼월 반입 및 설치, 방화셔터 설치 - 강당 지붕 태양광 BIPV 설치 - 엘리베이터 1,2호기 설치 - 남측구간 보강토 옹벽 기초 터파기 및 기초타설 * 기계, 전기, 통신, 소방공사 - 배관, 박스, 슬리브 매입 작업, 케이블 트레이 설치 작업 - 입선 및 간선 폴딩 작업 - 위생, 오배수 배관 작업, 배수펌프 설치, 냉매배관 시공 - 배관 내진버팀대 설치 작업, 후랙시블 배관 설치 작업			공 정 률 (진행/예정)	78% / 79%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 5. 22.기준

사 업 명	김해건설공업고등학교 교사 이전 신축공사	학 급 수	33 (일반33)	개교 예정일	2026. 9. 1.
개 요	위 치	김해시 삼계동 94-2번지 일원			
	부지면적	56,508.00㎡			
	연 면 적	29,954.14㎡			
설 계 및 협 의	시 행 일	2022. 5. 30.	공 사	시 행 일	2023. 6. 29.
	계 약 일	2022. 6. 13.		계 약 일	2023. 10. 20.
	용역기간 (기본+실시)	2022. 6. 15.~ 2023. 5. 19.		공사기간	2023.11.6.~ 2026.6.23.
				도 급 자	(건축) 에이스건설(주) 원경환 (전기) 한일기전(주) 김종기 (통신) (주)대림정보통신 김주환 (소방) (주)도원전기 김혜진 (기계) 진영씨엠(주) 이진호
	시행계획협의	2023. 4. 14.	건설사업 관리용역	대 표 사	(주)상지엔지니어링건축사사무소 허동운

작업내용	* 건축, 토목공사 - 교사동: 3층 홈베이스 등 인테리어구간 필름 시공 - 강당동: 다목적강당 안전매트 하지틀 시공, 1층 주방 바닥 폴리우레아 시공 - 실습동: 1~3층 경량천정 마감판 및 인테리어 하지 시공 각 층별 시스템칸막이 하드웨어 및 유리 시공 - 기숙사동: 기숙사 장판 시공 - 야외실습동: 경량철골벽체 퍼티 작업 - 지하주차장: 내부 정벌 수성도장 - L형옹벽#9 잔여구간 기초 철근 배근 - #12/14 계단 통석 시공, 운동장 3구간 스탠드 보강토 시공 - 서측 경계석 시공 및 동측 포장 준비 * 기계:기계실 배수펌프, 환기덕트, 기숙사동 전기온수기배관, 각동별 화장실FAN 옥외 급배수, 가스매립배관, 야외실습장동 급수, 에어배관 * 전기:옥외가로등 기초및관로작업, 각동 조명기구 설치작업 * 통신: 옥외맨홀,관로공사,교사동,실습동 복도,천장스피커설치작업,플레이트설치 * 소방:지하주차장 스프링클러,옥내소화전배관작업,시각경보기설치작업	공 정 률 (진행/예정)	93% / 94%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 5. 24.기준

사 업 명	진해나래울학교 교사 신축공사		학 급 수	31 (유치원1+초등13+중등 7+고등6+전공4))	개 교 예 정 일	2027. 3. 1.	
개 요	위 치	창원시 진해구 장천동					
	부지면적	17,982㎡					
	연 면 적	12,444.66㎡ (지상4층)					
설 계 및 협 의	시 행 일	2021. 12. 9.	공 사	시 행 일	2025. 2. 17.		
				계 약 일	2025. 2. 05.		
	계 약 일	2022. 3. 8.		공사기간	2025.2.17.~2026.10.09.(20개월)		
	용역기간 (기본+실시)	2022.03.10.~ 2022.08.26.		도 급 자	(건축) 국제건설(주) 박광국 (전기) ㈜시민전기 최진숙 (통신) ㈜다현정보통신 송은수 (소방) 선무전기공사 문진길 (기계) 브이건설(주) 노영아		
	시행계획협의	2022. 11. 7.	건설사업 관리용역	대 표 사	㈜엠&이종합건축사사무소		
작업내용	* 건축, 토목공사 - A공구(행정동/강당동)-3층 타설완료(5/11), 4층 보,슬라브 거 푸집 설치중 - B공구(학급1동/강당동)-3층 타설완료(5/19), 4층 외부벽체 거 푸집 설치중 - C공구(학급2동)-3층 타설완료(5/05), 4층 타설 예정(5/29) - 1층 콘크리트벽돌쌓기 / 지하층 콘크리트블럭쌓기 - 1층 벽체 미장 및 C공구 바닥 미장 - 지하층 시멘트액체방수(기계실, 전기실, 물탱크실, 연결복도) - 1층 내,외부 각종 창호 문틀 설치 - 주민공동시설 보강토옹벽 블럭쌓기 * 기계, 전기, 통신, 소방공사 - 공구별 바닥 및 벽체 배관, 박스, 슬리브 매립 작업 - 소화전 및 소화기, 분전반 함체 매립 작업 - 트레이 및 레이스웨이 설치 작업, 급배수배관 설치 작업					공 정 률 (진행/예정)	42% / 53%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 5. 26.기준

사 업 명	신항고등학교 교사 신축공사		학 급 수	37 (일반36,특수1)	개 교 예 정 일	2027. 3. 1.	
개 요	위 치	창원 진해구 용원동 1337-2일원					
	부지면적	15,805.20㎡					
	연 면 적	15,292.02㎡ (지상5층)					
설 계 및 협 의	시 행 일	2024. 1. 8.	공 사	시 행 일	2024. 11. 29.		
	계 약 일	2024. 4. 3.		계 약 일	2025. 4. 15.		
	용역기간 (기본+실시)	2024. 4. 11~2024. 10. 7.		공사기간	2025.5. 15~2026. 11. 5(18개월)		
	도 급 자	(건축) 진보토건(주) 서민기 (전기) 청정이엔지(주) 서정곤 (통신) (주)장유정보통신 박영삼 (소방) 중앙건설(주) 손명섭 (기계) 동원엔지니어링 김진호					
	시행계획협의	2024. 11. 13.	건설사업 관리용역	대 표 사	㈜유탑엔지니어링 이창희		
작업내용	* 건축, 토목, 조경공사 - 2구간(4층-과학실#1~2,상상라운지 외) 기둥,옹벽,보,슬라브 거푸집/철근배근/CON' C타설 - 3구간(2층-홀,강당 부속실외) CON' C타설 - 3구간(3층-공기정화실 외) 기둥,옹벽,보,슬라브 철근배근/거푸집 - 4구간(4층-홍베이스#1,3,수학교실#1~6 외) 기둥,옹벽,보,슬라브 철근배근/거푸집/CON' C타설/외부시스템비계 설치, 2층 거푸집 동바리 해체정리 - 4구간(5층-홍베이스#1,3,사회과교실#1~6 외) 기둥,옹벽 철근배근/거푸집/시스템비계 - 5구간(3층-국어과교실,홍베이스 외) 보,슬라브 거푸집/철근배근/CON' C타설 - 5구간(4층-수학과교실#7~10,홍베이스#2 외) 기둥,옹벽,보,슬라브 거푸집/철근배근/CON' C타설/외부 시스템비계 설치, 2층 거푸집 동바리 해체 - 1,2층 내부 시멘트 벽돌 쌓기 슬라브 거푸집/ 외부 시스템비계 설치, 1층 거푸집 동바리 해체 * 기계, 전기, 통신, 소방공사 - 구간별 배관 및 슬리브(전열교환기,급오배수), 벽체 및 바닥 매입배관 작업, 박스 매립 작업, 소화전 및 소화기 내함, 트레이 설치 작업 - 전등, 전열 입선작업, 트레이 작업, 급오배수 배관 및 행거 설치작업				공 정 률 (진행/예정)	59% / 69%	



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 5. 29.기준

사 업 명	장평고등학교 교사 신축공사		학 급 수	31 (일반30,특1)	개 교 예정일	2027. 3. 1.	
개 요	위 치	경상남도 거제시 장평동 127					
	부지면적	12,003.90㎡					
	연 면 적	15,600.76㎡ (지상5층)					
설 계 및 협 의	시 행 일	2024. 9. 13.	공 사	시 행 일	2025. 4. 15.		
	계 약 일	2024. 9. 30.		계 약 일	2025. 6. 24.		
	용역기간 (기본+실시)	2024. 10. 8.~ 2025. 4. 5.		공사기간	2025.7.14.~ 2027.1.13.(18개월)		
	도 급 자	(건축) 승전종합건설(주) 이동수 (기계) 세영산업(주) 박원 (전기) 주명성전력 이소원 (통신) 진우전자 모왕갑 (소방) 선무전기공사 문진길					
	시행계획협의	2025. 2. 18.	건설사업 관리용역	대 표 사	(건축) (주)임&이종합건축사사무소 (전기) (주)대림엠이씨		
작업내용	* 건축, 토목공사 - 2층 바닥 보 및 슬라브 철근 가공 및 조립, 형틀 설치(A존) - 외부 시스템 비계 및 2층 시스템 동바리 설치(A존) - 2층 기초 철근 가공 및 조립, 형틀 설치(A존) - 1층 바닥 단열재 깔기, 시스템 동바리 설치(B-1존) - 1층 바닥 철근 가공 및 조립, 형틀 설치, Con'c 타설(B-1존) - 1층 옹벽 및 기둥 철근 가공 및 조립, 형틀 설치(B-1존) - 2층 바닥 보 및 슬라브 철근 가공 및 조립, 형틀 설치(B-1존) - 기초 철근 가공 및 조립(B-2존) - 지하 기초, 1층 슬라브 및 기초 Con'c 타설(B-2존) - 지하층 옹벽 및 기둥 철근 가공 및 조립, 형틀 설치, 시스템 동바리 설치(B-2존) - 1층 바닥 보 및 슬라브 철근 가공 및 조립, 형틀 설치(B-2존) - 역L형 옹벽 형틀 해체 및 정리, 주위 되메우기 및 부지정지, 철근 가공 및 조립, 형틀 설치, 타설 * 기계, 전기, 통신, 소방공사 - 벽체 및 배관 작업, 바닥 접지 작업, 관통 슬리브 배관 작업, 인서트 작업, 배수배관 작업				공 정 률 (진행/예정)	29% / 30%	



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 5. 27.기준

사 업 명	석금산중학교 교사 신축공사		학 급 수	19 (일반18,특수1)	개 교 예정일	2027. 3. 1.	
개 요	위 치	양산시 동면 금산리1452-1					
	부지면적	10,000.00㎡					
	연 면 적	8,255.35㎡ (지상3층)					
설 계 및 협 의	시 행 일	2024. 7. 7.	공 사	시 행 일	2025.6.16.		
				계 약 일	2025.9.2.		
				공사기간	2025.9.5.~2027.2.26.(18개월)		
	계 약 일	2024. 10. 23.		도 급 자	(건축) 도현건설(주) 이철수 (전기) 영일전기 정기진 (통신) (주)비에스정보통신 우봉석 (소방) 조아텍(주) 박신이 (기계) (주)삼양설비 김중수		
	용역기간 (기본+실시)	2024. 11.1. ~ 2025. 4. 29.					
	시행계획협의	2025. 4. 2.	건설사업 관리용역	대 표 사	(주)선진엔지니어링종합건축사사무소		
작업내용	* 건축공사 - 1구역 옥상바닥 거푸집조립 중 / 강당 지붕 철골 완료 - 2구역 4층 벽체 철근배근, 거푸집 조립 중 ⇒ 전구역 3층 철근콘크리트공사 완료 * 기계공사 - 1구역 4층 벽체 슬리브 매입완료/ 1층 식당 급수배관, 덕트설치 - 2구역 4층 바닥 슬리브 매입완료 * 전기,통신,소방공사 - 1구역 4층 벽체 배관완료 - 2구역 4층 바닥 배관완료				공 정 률 (진행/예정)		27% /27%



현 황 사 진