

배움이 즐거운 학교 · 함께 가꾸는 경남교육

[2026년 6월 25일 기준]

미래학교 공간재구조화사업 추진 현황

2026. 7.



경상남도교육청
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

[미래학교추진단]


공간재구조화 사업(공사) 2026년 6월 추진 현황

[기준일자: 2026.06.25.]

NO	사업 방식	지역	사업 연도	설립	학교명	사업 유형	대상동	총사업비 (천원)	진행 상황	공사 기간
1	재정	창원	2021 2022	공립	창원 기계공고	개축	실습동	76,372,498	공사중 (22%)	2025.05.28. ~ 2027.06.26.
2	재정	창원	2022	공립	동부초	개축	후관동	11,146,264	개축동 공사완료	2025.01.06. ~ 2025.12.06.
									토목부대공사 공사중 (55%)	2026.05.06. ~ 2026.08.03.
3	재정	함안	2022	공립	함안중	개축	본관동, 별관동	19,021,821	공사중 (93%)	2024.12.20. ~ 2026.09.11.
4	재정	김해	2022	공립	김해 동광초	개축	본관동, 체육관	35,651,822	공사 완료 (100%)	2025.01.15. ~ 2026.06.18.
									공사 계약중	기존동 철거공사 계약중
5	BTL	창원	2023	공립	합포초	개축	본관동, 후관동	21,462,000	공사중 (98%)	2025.02.03. ~ 2026.07.27.
6	BTL	창원	2023	공립	덕산초	개축	본관동	19,740,000	공사중 (96%)	2025.02.03. ~ 2026.07.27.

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 6. 25. 현재 기준]

사 업 명		① 창원기계공고 실습동 및 부설기관 그린스마트 미래학교 개축공사			
개 요	임시교사 실수	해당없음		총사업비	76,358,809 천원
				발주처	창원교육지원청
	위 치	창원시 성산구 두대로 219	공종별 도급사	건축	대영종합건설 주식회사
				기계	거제이엔지 주식회사
	부지면적	101,233.70㎡		전기	한성중공업 주식회사
				통신	주식회사 더원시스템
사업면적	25,498.48㎡	소방	부산소방김해 주식회사		
		공사기간	2025. 5. 28. ~ 2027. 6. 26.		
※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.					
업무담당자		[건축] 주무관 박○○ 210-0622 [기계] 주무관 정○○ 210-0632 [토목] 주무관 기○○ 210-0624 [전기·통신·소방] 주무관 강○○ 210-0635			
진행 상황 (공사발주 ~ 준공)	이번달 (25일 기준)	- 건축: 공기압축기실 연결 공동구 부분 기초 타설 부속동 지상2층 벽체 기둥 거푸집 및 철근시공 지하실 (기계실, 전기실) 2단 띠장 시공 - 토목: 지하실(기계실, 전기실) 암파쇄 이후 터파기 진행 실습동 지상1층 2-1 구간 독립기초 터파기 - 기계설비, 전기, 통신, 소방: 슬리브 작업 준비			공 정 률 (진행/예정)
	다음달 (예정)	- 건축: 공기압축기실 연결 공동구 부분 벽체 타설 부속동 3층 바닥 타설 및 3층 벽체 시공 지하실 (기계실, 전기실) 기초 시공 - 토목: 실습동 지상1층 2-2 구간 독립기초 터파기 - 기계설비, 전기, 통신, 소방: 슬리브 작업 준비			21.71% / 22.21%
 					
사진 설명: 2층 벽체 및 3층 바닥 거푸집 시공			사진 설명: 터파기 90% 진행, 기초 공사 예정		

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 6. 25. 현재 기준]

사 업 명		② 동부초등학교 외부환경개선공사			
개 요	임시교사 실수	없음	총사업비		11,146,264 천원
			교육환경개선		470,500 천원
			발주처		창원교육지원청
	위 치	창원시 진해구 석동로 27	공종별 도급사	토목	(주)성륜종합건설
	부지면적	24,735,80㎡			
	사업면적	3,903.21㎡	공사기간		26.5.6. ~ 26.8.3.
※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.					
업무담당자		[토목] 주무관 감○○ 210-0613			
진행 상황 (공사발주 ~ 준공)	이번달 (25일 기준)	- 토목: 보도블럭, 경계석 등 철거 및 배수로 및 보도블럭 설치			공 정 률 (진행/예정)
	다음달 (예정)	- 토목: 배수로 및 경계석 설치, 보도블럭 깔기			55.00% / 55.00%
					
사진 설명: 보도블럭 철거 및 배수로 설치		사진 설명: 보도블럭 설치			

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 6. 25. 현재 기준]

사 업 명		③ 함안중학교 그린스마트 미래학교사업 개축공사				
개 요	임시교사 실수	해당없음		총사업비		19,166,115천원
				발주처		함안교육지원청
	위 치	함안군 가야읍 도항리 163-3 외 1필지		공종별 도급사	건축	주식회사 덕용건설
	부지면적	22,693.00㎡			기계	주식회사 나이스기계설비
					전기	주식회사 제일이앤에이
					통신	주식회사 대한전설
	사업면적	4,512.63㎡		소방	중앙방재 주식회사	
공사기간				2024. 12. 20. ~ 2026. 9. 11.		
※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.						
업무담당자		[건축·토목·전기·통신·소방·기계] 주무관 임○○ 580-8091				
진행 상황 (공사발주 ~ 준공)	이번달 (25일 기준)	- 건축: 예비준공검사 지적사항 보강 시공, (구)본관동 철거공사, 실정보고서 작성 및 보고 - 토목: 옥외 포장, 우수관 부설 및 집수정 설치 - 문화재조사: 문화재 발굴조사 허가 신청(국가유산청)				공 정 률 (진행/예정)
	다음달 (예정)	- 건축: 개축건물 잔손보기 및 현장정리 - 토목: U형 우수 측구 및 각종 관로 설치 작업, 외부 포장공사 - 문화재조사: 기존교사동 부지 문화재 발굴조사 실시 - 기계,전기,통신,소방: 문화재 조사 후 기존교사동 부지 부대토목 공사 준비 작업				93.3% / 94.1%
						
사진 설명: 외부 전경		사진 설명: 교사동 철거 후 폐기물 반출 중				

민간투자사업 추진현황

2026. 06. 25. 현재

사 업 명	④ 그린스마트스쿨 합포초 외 1교 임대형 민자사업(BTL)		학교명	합포초등학교		완 료 예정일	2026. 07. 27.
개 요	위 치	창원시 마산합포구 허당로 73	주무관청 담당자	건축, 토목	시설6급 박00		
	건축면적	3,287.75㎡ (개축:2,421.29㎡)		전기,통신,소방	공업6급 조00		
	연 면 적	8,541.62㎡ (개축:7,440.58㎡)		기계,소방(설비)	공업8급 신00		
사 업 추진 개요	고 시 일	2023. 12. 26.	공 사	SPC사	합포배움터(주) 장성호		
	우선협상대상 지정일	2024. 04. 05.		해당사업자	(주)대아건설 조현진		
				공사기간	2025. 02. 03 ~ 2026. 07. 27		
	협 약 일	2024. 10. 29.	운 영	임시운영개시	2026. 03. 03.		
				운영개시	2026. 07. 28.(예정)		
	실시계획 승인일	2025. 02 . 03.	건설사업 관리용역	감리	㈜이가종합건축사사무소 이길춘		
작업내용	* 건축공사 - 중앙현관 인테리어 공사 * 토목,조경공사 - 피구장 바닥 파워코트 마감재 설치 - 우측통로 화단조성 및 인조화강석 블럭 포장 - 놀이장 모래막이 설치 및 모래포설 - 운동장 마사토 포장 - 운동장 스탠드 도장, 계단 및 램프 난간 설치 - 우천통로, 학생대기공간, 지킴이실 설치 * 전기,설비,통신,소방 공사 - 주차 차단기, 전기차 충전시설 설치 - 옥외 가로등, 스피커 및 CCTV 설치					전 체 공 사 공 정 률 (진행/예정)	99.63% / 99.63%
						임 시 사 용 공 정 률 (진행/예정)	100.0% / 100.0%



현황 사진

민간투자사업 추진현황

2026. 06. 25. 현재

사업명	⑤ 그린스마트스쿨 합포초 외 1교 임대형 민자사업(BTL)		학교명	덕산초등학교		완료 예정일	2026. 07. 27.	
개요	위 치	창원시 진해구 덕산로46	주무관청 담당자	건축, 토목	시설6급 박00			
	건축면적	3,604.78㎡ (개축1,816.92㎡)		전기, 통신, 소방	공업6급 조00			
	연 면 적	11,369.69㎡ (개축6,747.24㎡)		기계, 소방(설비)	공업8급 신00			
사업추진 개요	고 시 일	2023. 12. 26.	공 사	SPC사	합포배움터(주) 장성호			
	우선협상대상 지정일	2024. 04. 05.		해당사업자	(주)동신 박문서			
				공사기간	2025. 02. 03.~2026. 07. 27.			
	협 약 일	2024. 10. 29.	운 영	임시운영개시	2026. 03. 03.			
				운영개시	2026. 07. 28.(예정)			
실시계획 승인일	2025. 02. 03.	건설사업 관리용역	감리	(주)이종합건축사사무소 이길춘				
작업내용	* 기계, 전기공사 - 후관동, 급식소 전기연결 작업 - 옥외 가로등 및 주차관제 설치 * 토목공사 - 경계석 및 보도블럭 마무리작업 - 풋살장 옹벽 및 바닥 타설작업 - 풋살장, 피구장 파워코트 설치공사 - 운동장 마사토 포설작업 - 비구방지웬스 등 기타시설물 설치 * 조경공사 - 관목, 잔디 반입 및 식재작업 - 경계석 및 보도블럭 마무리작업 - 놀이터, 재활용장 등 시설물 설치작업					전체공사 공 정 률 (진행/예정)	99.00% /95.92%	
						임시사용 공 정 률 (진행/예정)	100.0% /100.0%	



현황 사진