

경상남도교육청

신 · 이설학교 추진현황

2026. 7.



경상남도교육청
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

신설학교 추진현황

2026. 7. 31.기준

사 업 명	김해건설공업고등학교 교사 이전 신축공사	학 급 수	33 (일반33)	개교 예정일	2026. 9. 1.
개 요	위 치	김해시 삼계동 94-2번지 일원			
	부지면적	56,508.00㎡			
	연 면 적	29,954.14㎡			
설 계 및 협 의	시 행 일	2022. 5. 30.	공 사	시 행 일	2023. 6. 29.
	계 약 일	2022. 6. 13.		계 약 일	2023. 10. 20.
	용역기간 (기본+실시)	2022. 6. 15.~ 2023. 5. 19.		공사기간	2023.11.6.~ 2026.6.23.
	시행계획협의	2023. 4. 14.		도 급 자	(건축) 에이스건설(주) 원경환 (전기) 한일기전(주) 김종기 (통신) 주태림정보통신 김주환 (소방) (주)도원전기 김혜진 (기계) 진영씨엠(주) 이진호
			건설사업 관리용역	대 표 사	(주)상지엔지니어링건축사사무소 허동윤
작업내용	* 개교 준비중				공 정 률 (진행/예정) 100% / 100%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 7. 29.기준

사 업 명	주촌선천2초등학교 교사 신축공사	학 급 수	43 (초등42, 특1)	개교 예정일	2026. 9. 1.
개 요	위 치	김해시 주촌면 선지리 1469			
	부지면적	12,060.40㎡			
	연 면 적	15,771.82㎡ (지하1층/지상4층)			
설 계 및 협 의	시 행 일	2023. 5. 17.	공 사	시 행 일	2024. 4. 17.
	계 약 일	2023. 8. 22.		계 약 일	2024. 7. 25.
	용역기간 (기본+실시)	2023. 8. 25.~ 2024. 2. 20.		공사기간	2024.8.13.~2026.9.30.(25개월)
				도 급 자	(건축) (주)금호종합건설 정영우 (전기) 서진산업(주) 윤해덕 (통신) (주)윌넷 배재철 (소방) (주)영진소방 김상진 (기계) 한신설비(주) 한대용
	시행계획협의	2024. 3. 11.	건설사업 관리용역	대 표 사	(주)이가종합건축사사무소 임태희
작업내용	* 건축, 토목공사 - 외부 미장벽돌 쌓기, 줄눈 작업, 바닥 몰탈 타설 - 교실 및 복도 천정 설치, 내벽 수성페인트 도장 작업 - 각층 유리 설치, 테라조 타일설치, 화장실 바닥타일 설치 - 옥상 우레아방수 작업, STL,N문틀 제작 및 설치 - 도서관·교실·러닝허브 목공사, 우수공 및 관로 작업, 보강토옹벽 설치 * 기계, 전기, 통신, 소방공사 - 케이블 풀링 작업, 분전반 속판 설치, 수배전반 TR 설치, 옥외인 인배관 작업, 감지기 및 유도등 설치, 옥외 CCTV배관작업 - 전자철판 풀박스 및 TV커넥터, 커버 설치, 급식실 배기후드 시공 - 스피커 타공 및 설치, 시스템박스 설치, 양변기 설치 - 화장실 천장 배기휀 및 온풍기 설치, 싱크대 및 세면대 앵글밸브 설치 - 기계실 배관 설치 및 보온 작업, 냉난방기 냉매, 드레인배관작업 - 옥내소화전 및 스프링클러 펌프 배관 작업, 스프링클러 헤드 작업			공 정 률 (진행/예정)	85% / 86%



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 7. 24.기준

사 업 명	진해나래울학교 교사 신축공사		학 급 수	31 (유치원1+초등13+중등 7+고등6+전공4))	개교 예정일	2027. 3. 1.	
개 요	위 치	창원시 진해구 장천동					
	부지면적	17,982㎡					
	연 면 적	12,444.66㎡ (지상4층)					
설 계 및 협 의	시 행 일	2021. 12. 9.	공 사	시 행 일	2025. 2. 17.		
	계 약 일	2022. 3. 8.		계 약 일	2025. 2. 05.		
				공사기간	2025.2.17.~2026.10.09.(20개월)		
				도 급 자	(건축) 국제건설(주) 박광국 (전기) ㈜시민전기 최진숙 (통신) ㈜다현정보통신 송은수 (소방) 선무전기공사 문진길 (기계) 브이건설(주) 노영아		
	용역기간 (기본+실시)	2022.03.10.~ 2022.08.26.	건설사업 관리용역	대 표 사	㈜엄 & 이종합건축사사무소		
	시행계획협의	2022. 11. 7.					
작업내용	* 건축, 토목공사 - 빗물저류조 버림, 기초 타설 / 벽체 철근, 거푸집시공 - 버스승하차장 캐노피 철골 시공 / 형틀자재정리, 반출 - 지하장애인경사로 보호블럭쌓기 / 4층 콘크리트벽돌쌓기 - 3층 벽체 정벌미장 및 1,2층 벽체 잔여분 미장 / 1,2층 바닥미장 - 2층 화장실 시멘트액체방수 및 1층 화장실 담수시험 - 외부 판넬 하지틀 시공 / 단열일체형 세라믹판넬 취부 - 2,3층 자동문, FSD, SSD 틀 설치, 4층 APW(복합창호) - 오수처리시설 버림, 기초 철근 및 거푸집 - 운동장 U형측구 기초,벽체 철근, 거푸집, 타설 * 기계, 전기, 통신, 소방공사 - 지상4층 위생배관 설치 진행 중 - 지하1층, 지상1층 트레이 간선 폴링작업 / 3층 전등,전열 입선작업 - 지상2,3층 케이블 트레이설치 및 TV 및 방송 입선 - 지상2층~4층 간선 및 기타 입선, 지상2~4층 A,B,C 공구 조적벽 체 매입배관				공 정 률 (진행/예정)	59% / 76%	



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 7. 24.기준

사 업 명	신항고등학교 교사 신축공사		학 급 수	37 (일반36,특수1)	개교 예정일	2027. 3. 1.	
개 요	위 치	창원 진해구 용원동 1337-2일원					
	부지면적	15,805.20㎡					
	연 면 적	15,292.02㎡ (지상5층)					
설 계 및 협 의	시 행 일	2024. 1. 8.	공 사	시 행 일	2024. 11. 29.		
	계 약 일	2024. 4. 3.		계 약 일	2025. 4. 15.		
				공사기간	2025.5. 15~2026. 11. 5(18개월)		
				도 급 자	(건축) 진보토건(주) 서민기 (전기) 청정이엔지(주) 서정곤 (통신) 주장유정보통신 박영삼 (소방) 중앙건설(주) 손명섭 (기계) 동원엔지니어링 김진호		
	용역기간 (기본+실시)	2024. 4. 11~2024. 10. 7.	건설사업 관리용역	대 표 사	(주)유탑엔지니어링 이창희		
시행계획협의	2024. 11. 13.						
작업내용	* 건축, 토목, 조경공사 - 2,4,5구간 옥상 바닥 CON'C 타설 - 3구간 4층 옹벽 거푸집/철근배근/CON'C타설 - 옥상 파라펫, 옥탑 CON'C 타설 - 형틀 해체 및 자재정리 반출 - 2,3층 내부 콘크리트 벽돌 시공 - 1층 외부 치장벽돌 시공 - 2,3층 내부 PIT실 견출 - 1~2층 내부 조적벽체 및 기둥 미장, 하부사춤 - 2,3층 내부 철문 및 방화문설치 - 1층 방화셔터 및 방범셔터 설치 - 전기실,기계실,물탱크실,발전기실 바닥방수 - 빗물저류조 및 조리실 내부방수 밀작업 * 기계, 전기, 통신, 소방공사 - 전등 전열 입선 및 결선 작업, 조적 배관작업 및 사춤, 트레이 설치 - AP 및 키스톤잭모듈 UTP 입선 작업 - 스프링클러/옥내소화전 배관 작업, 소화전 설치, 자탐설비 입선 작업				공 정 률 (진행/예정)	71% / 80%	



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 7. 30.기준

사 업 명	장평고등학교 교사 신축공사		학 급 수	31 (일반30, 특1)	개교 예정일	2027. 3. 1.	
개 요	위 치	경상남도 거제시 장평동 127					
	부지면적	12,003.90㎡					
	연 면 적	15,600.76㎡ (지상5층)					
설 계 및 협 의	시 행 일	2024. 9. 13.	공 사	시 행 일	2025. 4. 15.		
	계 약 일	2024. 9. 30.		계 약 일	2025. 6. 24.		
	공사기간			2025.7.14.~ 2027.1.13.(18개월)			
	용역기간 (기본+실시)	2024. 10. 8.~ 2025. 4. 5.	도 급 자	(건축) 승전종합건설(주) 이동수 (기계) 세영산업(주) 박원 (전기) 주명성전력 이소원 (통신) 진우전자 모왕갑 (소방) 선무전기공사 문진길			
	시행계획협의	2025. 2. 18.	건설사업 관리용역	대 표 사	(주)엄&이종합건축사사무소		
작업내용	* 건축, 토목공사 - 외부 시스템 비계 및 내부 시스템 동바리 설치 - 2~3층 바닥 및 기둥·보 형틀 설치 및 철근 조립, Con'c 타설 - 1~2층 슬라브 형틀 해체 및 정리 / 천정 인서트 설치 - 바닥 보 및 슬라브 단열재 깔기 - L형 웅벽 기초 터파기 및 설치, 철근 조립, 형틀설치, Con'c타설 - 도서관 철골 계단 양카 설치 * 기계, 전기, 통신, 소방공사 - 2~3층 벽체 및 슬리브 배관 작업 - PVC슬리브, 인서트, 소화전 및 소화기함 매입 작업 - 입선작업, 소방기계배관 작업 - 지하층 전기 케이블 트레이 설치				공 정 률 (진행/예정)	40% / 42%	



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 7. 29.기준

사 업 명	석금산중학교 교사 신축공사		학 급 수	19 (일반18,특수1)	개 교 예정일	2027. 3. 1.	
개 요	위 치	양산시 동면 금산리1452-1					
	부지면적	10,000.00㎡					
	연 면 적	8,255.35㎡ (지상3층)					
설 계 및 협 의	시 행 일	2024. 7. 7.	공 사	시 행 일	2025.6.16.		
	계 약 일	2024. 10. 23.		계 약 일	2025.9.2.		
				공사기간	2025.9.5.~2027.2.26.(18개월)		
	용역기간 (기본+실시)	2024. 11.1. ~ 2025. 4. 29.	도 급 자	(건축) 도현건설(주) 이철수 (전기) 영일전기 정기진 (통신) (주)비에스정보통신 우봉석 (소방) 조아텍(주) 박신이 (기계) (주)삼양설비 김중수			
	시행계획협의	2025. 4. 2.		건설사업 관리용역	대 표 사	(주)선진엔지니어링종합건축사사무소	
	작업내용	* 건축공사 - 강당지붕 태양열 시스템 설치/옥상 방수 바탕처리 - 외부 1층 미장벽돌 쌓기, 복도 및 교실 미장 - 외부 알미늄 복합판넬 하지 작업, E/V 설치 * 기계공사 - 환주관 및 입상배관 설치, 덕트 설치, 급수 및 오배수 배관 - 냉난방기(삼성) 설치, 공기조화기 설치 * 전기,통신,소방공사 - 케이블 트레이 설치, 1~3층 입선 - 단자함 및 방송 입선				공 정 률 (진행/예정)	



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 7. 30.기준

사 업 명	신문1지구초등학교 교사 신축공사		학 급 수	47 (일반45, 특2)		개교 예정일	2028. 3. 1.		
개 요	위 치	경상남도 김해시 신문동 377일원							
	부지면적	15,000㎡							
	연 면 적	16,127.33㎡ (지상4층)							
설 계 및 협 의	시 행 일	2024. 8. 7.		공 사	시 행 일	2026. 3. 19.			
	계 약 일	2024. 11. 14.			계 약 일	2026. 6. 26.			
					공사기간	2026.7.10.~2028.1.30.(19개월)			
	용역기간 (기본+실시)	2024. 11. 20.~ 2025. 5. 18.		도 급 자	(건축) 화성종합건설주식회사 최순탁 (전기) 성은전기 황용태 (통신) 주식회사씨앤시스 양대근 (소방) 유한회사 부근소방설비 정준호 (기계) 주식회사 삼열에너지 박연주				
	시행계획협의	2025. 4. 14.							
					건설사업 관리용역	대 표 사	주케이디엔지니어링건축사사무소 박효열		
작업내용	* 건축, 토목공사 - 도시개발사업 조합 측으로부터 현장 부지 인수 진행 중 - 학교 신축부지 내 택지개발사업 중 발생한 적재 사토 반출 중 (전체사토량 대비 55% 반출)					공 정 률 (진행/예정)		0% / 0%	



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 7. 31.기준

사 업 명	의창중학교 교사 신축공사		학 급 수	16 (일반15, 특1)	개교 예정일	2028. 3. 1.
개 요	위 치	경상남도 창원시 의창구 중동 791				
	부지면적	13,884.4㎡				
	연 면 적	7,335.98㎡ (지하1층/지상3층)				
설 계 및 협 의	시 행 일	2025. 5. 16.	공 사	시 행 일	2026. 3. 24.	
	계 약 일	2025. 5. 29.		계 약 일	2026. 7. 2.	
	용역기간 (기본+실시)	2025. 6. 4. ~ 2025. 11. 30.		공사기간	2026.7.20.~2027.12.19.(17개월)	
	도 급 자	(건축) 주식회사이엔에프건설 진학명 (전기) 주식회사 진삼전기 김윤식 (통신) 조양정보통신 이은희				
	시행계획협의	2025. 11. 21.	건설사업 관리용역	대 표 사	주식회사 청우종합건축사사무소 연동익	
작업내용	* 건축, 토목공사 - 가설 방음벽 및 공사현장 게이트 설치 - 세륜시설 설치 준비(터파기 및 기초 타설) - 부지 현황 측량 - 표토 제거 및 마당 정리				공 정 률 (진행/예정)	1% / 1%



현 황 사 진