

[붙임2]

2019. 학교공간혁신 사업 추진 결과

양덕여자중학교

프로젝트명	한빛 꿈꿈 프로젝트
특징 및 설명 (주안점)	영상, 동아리 활동 휴게 및 전시 발표 공간을 조성하여 활용함으로써 학생들의 꿈과 끼를 마음껏 펼칠 수 있도록 함.

1 필요성 및 추진 방향

○ 학교 현황

학교명	개교연도	학급수	학생수	교직원수
양덕여자중학교	1981	<u>22(1)</u>	<u>630</u>	<u>61</u>

○ 필요성

- 활용도가 낮고 노후 된 공간의 개선으로 교육 활동 활성화에 기여
 - 스포츠클럽 및 자유학기제 수업으로 탁구 교실로 사용하고 있었지만, 산과 인접하여 우기시 습기로 인해 바닥이 미끄러워 교육 활동시 안전사고의 문제가 있음
 - 넓은 공간을 탁구실로만 활용을 하고 있어 스포츠클럽 시간 이외에는 활용도가 낮음
 - 과거 급식소였던 곳으로 비가 오면 내부 공기와 냄새가 좋지 않아 학생 건강이 우려됨
- 특별실과 동아리실 활동 공간 확대로 학생 자율 활동 활성화
 - 자율동아리가 활성화되어 있는 학교로 학생들의 자율적 교육활동에 공간 활용
 - 탁구실의 공간혁신을 통해 학생들이 안전하게 자주 이용하며, 교육활동의 활성화를 꾀함
 - 공연시설을 통해 학생들의 무대경험과 발표능력을 기를 수 있는 다양한 교육활동에 활용

○ 추진방향

- (사용자 참여설계) 교육공동체가 공간구성 및 설계에 주도적으로 참여
- (교육과정 연계) 교육과정과 수업 및 자율활동에 반드시 연계
- (조화) 학습과 학생활동 및 휴식이 조화로운 공간 조성
- (다양성) 교과활동, 창·체, 자율 동아리, 학생회 회의실, 전시 및 발표의 공간으로 구성
- (공간과 시민성) 교육 공동체(학생, 학부모, 교직원 등)의 공간 조성 참여와 활용을 통

해 공간 재구조화와 민주시민성 함양 추구

- (건축 촉진자) 건축전문가가 촉진자로 참여하여 교육공동체의 의견 수렴 및 반영

2 사업 개요

- 사업명: 2019. 양덕여중 학교공간혁신 공모사업
- 사업기간: 2019.06.27. ~ 2020.11.13
- 사업내용: 1층 탁구실, 1층 탁구실 앞 옥외공간
- 예산현황

(금액단위: 원)

예산액	집행액	잔액	비고
250,500,000	250,467,860	32,140	세부내역 [서식2] 작성

3 사업추진 경과 [공간혁신사업 측면에서 단계별로 자세히 기재, 사진 첨부 가능]

가. 준비단계(예: 자체 조직 구성, 자체 협의회 등, 선진지 견학)

- TF팀을 구성하여 공간혁신 사업의 학생설계 공모전을 개최함.
- TF팀 및 전체교사 참여 회의, 가정 통신문 발송, 선진지 견학을 통한 다양한 아이디어와 도움 자료를 수집하고 촉진자 및 설계자와 협의함

나. 사용자 참여설계 단계(예: 촉진자 위촉)

- 촉진자를 위촉하여 여러 자료 수집, 설계자와의 의사소통을 도모함.
- 전문적 학습 공동체의 협의 과정을 거쳐 학생과 교사의 뜻을 전달함.

다. 공사 및 사후 관리 단계

- 개소식과 홍보물을 통해 공간혁신에 대해 홍보하고 코로나 이후 공간 활용의 활성화 방안 연구
- 학년별 회의, 동아리 활동 발표 등을 통해 학생들 스스로 관리하고 사용할 수 있는 능동적인 공간 활용이 될 수 있도록 지속적인 관심과 협의가 필요함.

라. 교육과정 연계한 사업추진 현황(단계별로 자세히 기재, 사진 첨부 가능)

- 학생회와 교직원에게 공간 활용에 대한 의견 수렴 및 활용 안내
- 교과, 자유 학년제 수업, 창의적 체험활동 등 공간사용 희망에 따른 교실 배정

- 자율동아리, 학년별 모임, 학생회 등 희망일과 인원 에 따라 교실 사용 조정

4 **공간혁신사업의 특색** [타 공간과의 차별성, 자랑할 내용]

- 공간혁신 대상 공간

기존 공간 및 용도	개선공간 및 용도
탁구실, 야외	<u>수업 및 동아리 활동실, 영상실, 휴게실</u>

- 영상 수업 및 동아리 수업실 휴게실의 방음장치와 맞춤형 쾌적한 환경구성을 통해 학생 및 교직원의 활용도를 높임
- 실내 벽면과 복도는 전시공간으로 활용할 수 있고, 휴게공간의 아늑한 공간구성과 놀이도구와 교양 서적 구비를 통해 활용을 도움
- 학생과 교사가 함께 야외무대 벽을 꾸미고, 무대 지붕을 설치하여 언제나 발표할 수 있는 환경을 조성함

5 **공간혁신 이후 활용계획** [학습, 놀이, 시민성 교육 등 향후 계획]

- 실내공간은 교과 수업, 동아리 수업 등 다양한 수업공간 및 전시공간으로 활용되고, 방과 후 시간에는 학생휴게실, 영상실 등에서 학생 및 교직원이 자유로운 토론과 휴식을 취할 수 있음
- 야외공간에서는 자율동아리 활동의 결과물을 수시로 발표할 수 있는 장을 만들어감.



6 **사업추진 시 애로점**

- 이중창 교체 및 석면 공사를 최근 완성하여 벽을 트거나 문의 방향을 바꾸는 작업은 반영되지 못함.

[서식1]

학교공간혁신사업 추진 결과(사진자료)

- * 학교공간혁신사업 결과가 효과적으로 드러나게 사진자료, 설명과 함께 작성
- * 공간 활용 특성 등이 드러나게 자율 형식으로 작성(A4 1매~2매)

장소	사업 전 사진	사업 후 사진	설명
탁구실			한 개의 공간을 세 개의 꿈의 공간으로 구성하여 수업, 동아리활동, 휴게공간 등으로 활용
복도			복도와 내부를 깨끗이 정돈하여 문화예술 공간으로 탈바꿈함.
야외공간			야외에 무대를 만들어 동아리활동 결과를 수시로 발표할 수 있도록 함.

[서식2]

학교공간혁신사업 예산 정산서

1. 제출기관명	양덕여자중학교		
2. 작성자	(직) 교사 김○○ (직) 주무관 남○○	3. 확인자	(직) 교감 이○○ (직) 행정실장 박○○
4. 사업 기간	2019.06.27. ~ 2020.11.13		

5. 예산 집행 현황					
금액	250,500,000	집행액(원)	250,467,860	잔액(원)	32,140

6. 집행 세부 내역				
구분	항목	산출기초	금액(원)	비율(%)
촉진자 용역비	촉진자용역	5,000,000원*1식=	5,000,000	2
	설계 용역비	10,000,000원*1식=	10,000,000	4
공사비	건축공사	170,058,970원*1식=	170,058,970	84
	전기공사	24,764,260원*1식=	24,764,260	
	통신공사	14,620,130원*1식=	14,620,130	
	소방공사	606,640원*1식=	606,640	
감리비	감리용역	3,245,000원*1식=	3,245,000	1
운영비	인쇄비	999,600원*1식=	999,600	9
	인사이트투어비	941,450원*1식=	941,450	
	운영물품구입	8,497,650원*1식=	8,497,650	
	학습자료구입	9,973,400원*1식=	9,973,400	
	간식구입	262,620원*1식=	262,620	
	협의회비	1,498,140원*1식=	1,498,140	
합계(원)			250,467,860	100

2019년 학교공간혁신(영역단위) 사업비를 위와 같이 정산합니다.

2020. 11. 13.

양덕여자중학교장 박○○