

## 2021년 1월 설계용역 추진현황

구분	학교명 (기관명)	위치	학급수 (특수,유)	용역계약 현황				개교 예정일	계약업체(공동도급계약)		교육청 담당자 전화
				계약일	착수일	완료 예정일	용역 기간		건축(토목), 기계	전기,통신,소방	
1	미래교육테마파크	경남 의령군 의령읍 서동리 765-1번지 외 23필 지		2020. 5.12.	2020. 5.15.	2020.12.10.	210	2022. 7. 1.	(주)해마종합건축사사무소 대표 전권식(공동) 02-3462-3047 코아건축사사무소 대표 윤상효(분담) 055-632-9988 (주)디이테크설비컨설턴트 대표 권현철(기계) 02-6405-9313	(주)해마종합건축사사무소 대표 전권식(전기, 정보통신) 02-3462-3047	268-1541-6
2	북면1고	경남 창원시 의창구 북면 감계리 232-3	31 (30,1,0)	2020. 8.13.	2020. 8.14.	2021. 2.19.	180	2023. 3. 1.	(주)아이엔지건축사사무소 대표 조현석 051-515-1172 건축사사무소 고광 대표 김재석 055-333-0966 (주)신흥설비 대표 김현대 (기계) 051-951-2929	(주)우일엔지니어링 대표 양덕경 (전기,통신) 051-913-2000	268-1532-6
3	물금2고	경남 양산시 물금읍 가촌리 1277-4	37 (36,1,0)	2020. 8.20.	2020. 8.24.	2021. 2.19.	180	2023. 3. 1.	(주)제이디에스종합건축사사무소 대표 박관수 031-829-3579 (주)범건축사사무소 대표 조용범 055-263-0480 동림이앤씨 대표 김미영 055-292-9808	기술사사무소 정원디이씨 대표 이지호(전 기) 055-261-1517 고려FAMC 대표 진상현(통신) 055-292-4901	268-1532-6
4	사송1중	경남 양산시 동면 내송리 514	31 (30,1,0)	2021. 1.21.	2021. 1.22.	2021. 7.20.	180	2024. 3. 1.	(주)제이디에스종합건축사사무소 대표 박관수 031-829-3579 (주)범건축사사무소 대표 조용범 055-263-0480 동림이앤씨 대표 김미영 055-292-9808	부원이엔지 대표 임맹섭(전기, 통신) 055-543-4800	268-1532-6