책임 상생 미래

아이(AI)의 미래를 여는 경남교육

[2026년 10월 30일 기준]

미래학교 공간재구조화사업 추진 현황 보고

2026. 11.

경상남도교육청
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

(미래학교추진단)

공간재구조화 사업(공사)
2026년 10월 추진 현황

[기준일자: 2026.10.30.]

NO	사업 방식	지역	사업 연도	설립	학교명	사업 유형	대상동	총사업비 (천원)	진행 상황	공사 기간
1	재정	창원	2021 2022	공립	창원 기계공고	개축	실습동	76,358,910	공사중 (39%)	2025.05.28. ~ 2027.06.26.
2	재정	창원	2023	공립	양곡초	리모델링	본관동	16,522,357	공사중 (7%)	2026.09.03. ~ 2028.05.25.
3	재정	김해	2022	공립	김해 동광초	개축	본관동, 체육관	35,651,822	공사중 (23%)	2026.08.24. ~ 2027.02.04.
4	재정	양산	2023	공립	동산초	리모델링, 증축	본관동	10,808,377	공사중 (10%)	2026.08.24. ~ 2027.08.19.
5	재정	함안	2022	공립	함안중	개축	본관동, 별관동	19,166,115	공사중 (96%)	2024.12.20. ~ 2026.12.10.

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 10. 30. 현재 기준]

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="5">① 창원기계공고 실습동 및 부설기관 그린스마트 미래학교 개축공사</td></tr>
<tr><td rowspan="6">개 요</td><td>임시교사 실수</td><td>해당없음</td><td colspan="2">총사업비</td><td>76,358,910 천원</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위 치</td><td rowspan="2">창원시 성산구 두대로 219</td><td colspan="2">발주처</td><td>창원교육지원청</td></tr>
<tr><td rowspan="5">공종별
도급사</td><td>건축</td><td>대영종합건설 주식회사</td></tr>
<tr><td rowspan="2">부지면적</td><td rowspan="2">101,233.70㎡</td><td>기계</td><td>거제이엔지 주식회사</td></tr>
<tr><td>전기</td><td>한성중공업 주식회사</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업면적</td><td rowspan="2">25,498.48㎡</td><td>통신</td><td>주식회사 더원시스템</td></tr>
<tr><td>소방</td><td>부산소방김해 주식회사</td></tr>
<tr><td colspan="2">업무담당자</td><td colspan="3">[건축] 주무관 박○○ 210-0622 [기계] 주무관 정○○ 210-0632
[토목] 주무관 기○○ 210-0624 [전기·통신·소방] 주무관 강○○ 210-0635</td></tr>
<tr><td rowspan="2">진행 상황
(공사발주
~ 준공)</td><td>이번달
(25일 기준)</td><td colspan="2">- 건축: 실습동 2-2~2-3 구간 2층 벽체 철근 거푸집 작업
실습동 2-1 2층 타설 및 2층 보 설치 작업
부속동 현장 정리 및 허리먹 설치
지하실 (기계실,전기실) 3단 벽체 타설 완료
- 토목: 지하실(기계실,전기실) 되메우기 작업</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td></tr>
<tr><td>다음달
(예정)</td><td colspan="2">- 건축: 실습동 2-3 구간 3층 보 슬라브 설치 바닥 타설
실습동 2-1 2-2 3층 바닥 타설 3층 벽체 작업
실습동 2-4 구간 2층 바닥 타설
실습동 3-1,2,3 기초 타설
부속동 조적 미장 단열재 작업
- 토목: 실습동 기초 터파기 및 되메우기 작업</td><td>39.43%
/
39.57%</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">사진 설명: 실습동 2-1,2구간 3층 바닥 타설준비</td><td colspan="2">사진 설명: 지하실 1층 바닥작업 준비 중</td></tr>
</table>

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 10. 30. 현재 기준]

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="5">② 양곡초 그린스마트 미래학교 리모델링공사</td></tr>
<tr><td rowspan="5">개 요</td><td>임시교사 실수</td><td>해당없음</td><td colspan="2">총사업비</td><td>16,522,357천원</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">발주처</td><td>창원교육지원청</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td>창원시 성산구 양곡길 102</td><td rowspan="4">공종별
도급사</td><td>건축</td><td>주식회사 용산</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td>12,786.00㎡</td><td>기계</td><td>광명설비ENG</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업면적</td><td rowspan="2">6,434.78㎡</td><td>전기</td><td>주식회사 원탑전기</td></tr>
<tr><td>통신</td><td>주식회사 명신이엔씨</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>소방</td><td>주식회사 만성전기</td></tr>
<tr><td colspan="2">업무담당자</td><td colspan="2">[건축] 주무관 이00 210-0625
[토목] 주무관 기00 210-0624</td><td colspan="2">[기계] 주무관 정00 210-0633
[전기·통신·소방] 주무관 고00 210-0633</td></tr>
<tr><td rowspan="2">진행 상황
(공사발주
~ 준공)</td><td>이번달
(30일 기준)</td><td colspan="3">- 내·외부 마감재 철거</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td></tr>
<tr><td>다음달
(예정)</td><td colspan="3">- 내·외부 마감재 철거</td><td>7%
/
7%</td></tr>
</table>



사진 설명: 내부 마감철거



사진 설명: 내부 마감철거

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 10. 30. 현재 기준]

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="5">③ 김해동광초 그린스마트 미래학교 개축공사(2차 철거 및 부대공사)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">개 요</td><td>임시교사 실수</td><td>해당없음</td><td colspan="2">총사업비</td><td>35,651,822천원</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">발주처</td><td>김해교육지원청</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td>김해시 동상동 534</td><td rowspan="5">공종별
도급사</td><td>건축</td><td>유현건설 주식회사</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>기계</td><td>주식회사 삼성엔비코</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td>27,915.00㎡</td><td>전기</td><td>주식회사 명혜전기</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>통신</td><td>주식회사 은진텔레콤</td></tr>
<tr><td>사업면적</td><td>9,632.50㎡</td><td>소방</td><td>주식회사 미래소방</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">공사기간</td><td>2026. 8. 24. ~ 2027. 2. 4.</td></tr>
<tr><td colspan="6">※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.</td></tr>
<tr><td colspan="2">업무담당자</td><td colspan="4">[건축,토목] 주무관 이00 330-7679, [기계·소방(기계)] 주무관 고00 330-7687
[전기·통신·소방(전기)] 주무관 박00 330-7688</td></tr>
<tr><td rowspan="2">진행 상황
(공사발주
~ 준공)</td><td>이번달
(25일 기준)</td><td colspan="3">- 건축물 해체 관련 건축위원회 심의 완료(조건부 의결 및 보완 조치 계획서 발송)
- 운동장 정지작업 및 마사토 포설 완료
- 창고 및 영여교실 해체 완료</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td></tr>
<tr><td>다음달
(예정)</td><td colspan="3">- 기존 교사동 해체(50일 이내)
- 공사 차량 진입로 확장
- 문화재 참관조사 및 시굴조사 진행</td><td>23%
/
24%</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">사진 설명: 운동장 정지작업</td><td colspan="3">사진 설명: 마사토 포설</td></tr>
</table>

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 10. 30. 현재 기준]

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="6">④ 동산초 미래학교 공간재구조화 증축 및 리모델링공사</td></tr>
<tr><td rowspan="8">개 요</td><td>임시교사 실수</td><td colspan="2">해당없음</td><td colspan="2">총사업비</td><td>10,808,377천원</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">발주처</td><td>양산교육지원청</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td colspan="2">양산시 동면 양산대로 346</td><td rowspan="5">공종별
도급사</td><td>건축</td><td>내담종합건설 주식회사 대표 김진봉</td></tr>
<tr><td rowspan="3">부지면적</td><td colspan="2" rowspan="3">11,574.00㎡</td><td>기계</td><td>경일엔지니어링 대표 조상래</td></tr>
<tr><td>전기</td><td>주식회사 아임톡 대표 황지헌</td></tr>
<tr><td>통신</td><td>주식회사 태진소방 대표 김용희</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업면적</td><td>소방</td><td>승원엔지니어링 대표 조상현</td></tr>
<tr><td>리모델링</td><td>3,493.71㎡</td><td colspan="2">공사기간</td><td>2026.8.20. ~ 2027.8.19.</td></tr>
<tr><td>증축</td><td>298.57㎡</td><td colspan="2">※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.</td></tr>
<tr><td>합계</td><td>3,792.28㎡</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">업무담당자</td><td colspan="5">[건축,토목] 주무관 안00 379-3252, [기계·소방(기계)] 주무관 나00 379-3253
[전기·통신·소방(전기)] 주무관 차00 379-7254</td></tr>
<tr><td rowspan="2">진행 상황
(공사발주
~ 준공)</td><td>이번달
(25일 기준)</td><td colspan="4">- 본관동 내외부 철거, 시멘트 벽돌쌓기, 내진 철골 설치,
- 증축부 기초공사 완료
- 본관동 배관 배선 작업</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td></tr>
<tr><td>다음달
(예정)</td><td colspan="4">- 본관동 3~4층 화장실 방수 및 타일공사, E/V실 철골공사,
- 증축부 2층 철근배근 및 콘크리트 타설
- 급배수 배관 작업, 본관동 배관 배선 작업</td><td>9.90%
/
10.00%</td></tr>
</table>



사진 설명: 현장 전경



사진 설명: 증축부 1층 공사 진행

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 10. 30. 현재 기준]

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="5">⑤ 함안중학교 그린스마트 미래학교사업 개축공사</td></tr>
<tr><td rowspan="6">개 요</td><td>임시교사 실수</td><td>해당없음</td><td colspan="2">총사업비</td><td>19,166,115천원</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">발주처</td><td>함안교육지원청</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td>함안군 가야읍 도항리 163-3 외 1필지</td><td rowspan="5">공종별
도급사</td><td>건축</td><td>주식회사 덕용건설</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td>22,693.00㎡</td><td>기계</td><td>주식회사 나이스기계설비</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업면적</td><td rowspan="2">4,512.63㎡</td><td>전기</td><td>주식회사 제일이앤에이</td></tr>
<tr><td>통신</td><td>주식회사 대한전설</td></tr>
<tr><td>소방</td><td>중앙방재 주식회사</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>공사기간</td><td>2024. 12. 20. ~ 2026. 12. 10.</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.</td></tr>
<tr><td colspan="2">업무담당자</td><td colspan="4">[건축·토목·전기·통신·소방·기계] 주무관 임○○ 580-8091</td></tr>
<tr><td rowspan="2">진행 상황
(공사발주
~ 준공)</td><td>이번달
(25일 기준)</td><td colspan="3">- 문화재 발굴조사 완료(2026.10.23.)
- 토목: 경사램프 및 옹벽 콘크리트타설, 후면 집수정 설치
- 전기,통신,소방,기계: 배관, 관로 설치</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td></tr>
<tr><td>다음달
(예정)</td><td colspan="3">- 토목: 부대토목공사 실시(도로 및 포장공사)
- 전기,통신,소방,기계: 배관, 관로 설치</td><td>96.3%
/
98.5%</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">사진 설명: 외부 전면 전경</td><td colspan="3">사진 설명: 외부 후면 전경</td></tr>
</table>