아이(AI)의 미래를 여는 경남교육

경상남도교육청

신 · 이설학교 추진현황

2026. 8.

경상남도교육청
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

신설학교 추진현황

2026. 8. 31.기준

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="2">김해건설공업고등학교
교사 이전 신축공사</td><td>학 급 수</td><td colspan="2">33
(일반33)</td><td>개교 예정일</td><td colspan="2">2026. 9. 1.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">개 요</td><td>위 치</td><td colspan="7">김해시 삼계동 94-2번지 일원</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td colspan="7">56,508.00㎡</td></tr>
<tr><td>연 면 적</td><td colspan="7">29,954.14㎡</td></tr>
<tr><td rowspan="4">설 계
및
협 의</td><td>시 행 일</td><td colspan="2">2022. 5. 30.</td><td rowspan="4">공 사</td><td>시 행 일</td><td colspan="3">2023. 6. 29.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">계 약 일</td><td rowspan="2">2022. 6. 13.</td><td>계 약 일</td><td colspan="3">2023. 10. 20.</td></tr>
<tr><td>공사기간</td><td colspan="3">2023.11.6.~ 2026.6.23.</td></tr>
<tr><td>용역기간
(기본+실시)</td><td colspan="2">2022. 6. 15.~ 2023. 5. 19.</td><td>도 급 자</td><td colspan="3">(건축) 에이스건설㈜ 원경환
(전기) 한일기전㈜ 김종기
(통신) ㈜태림정보통신 김주환
(소방) (주)도원전기 김혜진
(기계) 진영씨엠(주) 이진호</td></tr>
<tr><td>시행계획협의</td><td colspan="2">2023. 4. 14.</td><td>건설사업
관리용역</td><td>대 표 사</td><td colspan="3">(주)상지엔지니어링건축사사무소
허동윤</td></tr>
<tr><td>작업내용</td><td colspan="5">* 개교 준비중</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td><td>100%
/
100%</td></tr>
<tr><td colspan="8">
현 황 사 진</td></tr>
</table>

신설학교 추진현황

2026. 8. 26.기준

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="2">주촌선천2초등학교
교사 신축공사</td><td>학 급 수</td><td colspan="2">43
(초등42, 특1)</td><td>개교 예정일</td><td colspan="2">2026. 9. 1.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">개 요</td><td>위 치</td><td colspan="7">김해시 주촌면 선지리 1469</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td colspan="7">12,060.40㎡</td></tr>
<tr><td>연 면 적</td><td colspan="7">15,771.82㎡
(지하1층/지상4층)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">설 계
및
협 의</td><td>시 행 일</td><td colspan="2">2023. 5. 17.</td><td rowspan="4">공 사</td><td>시 행 일</td><td colspan="2">2024. 4. 17.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">계 약 일</td><td colspan="2" rowspan="2">2023. 8. 22.</td><td>계 약 일</td><td colspan="2">2024. 7. 25.</td></tr>
<tr><td>공사기간</td><td colspan="2">2024.8.13.~2026.9.30.(25개월)</td></tr>
<tr><td>용역기간
(기본+실시)</td><td colspan="2">2023. 8. 25.~ 2024. 2. 20.</td><td rowspan="2">도 급 자</td><td colspan="2" rowspan="2">(건축) ㈜금호종합건설 정영우
(전기) 서진산업(주) 윤해덕
(통신) ㈜월네트 배재철
(소방) ㈜영진소방 김상진
(기계) 한신설비(주) 한대용</td></tr>
<tr><td>시행계획협의</td><td colspan="2">2024. 3. 11.</td><td>건설사업
관리용역</td></tr>
<tr><td>작업내용</td><td colspan="4">* 건축, 토목공사
- 옥상 폴리아레아 방수, 식당 바닥 테라죠 설치, STL난간 설치
- 창호 유리 설치, 내벽 수성페인트 도장, 1층 피로티 천정 설치
- 강당 목공사 및 교실 바닥 플로어링 설치, 천정 루바설치
- 학교 외벽 AL판넬 설치, 우오수관 설치, 잔토처리, 옥외 오수배관, 집수정 연결 시공
* 기계, 전기, 통신, 소방공사
- 전기사용전 검사(특고,구내설비), 스피커 설치, 콘센트·시스템박스 설치, 조명기구 설치, 분전반 속판 설치, 옥외 방송 및 CCTV배관 작업
- 싱크대·세면대 밸브 설치, 천장 배기휀·온풍기 설치, 세면기 수전 설치, 가스 지중매립 배관 시공
- 스프링클러 헤드 고정, 감지기·유도등 설치, 발신기 간선 결선, 소화기 및 소화전 함 커버 설치</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td><td colspan="3">91%
/
93%</td></tr>
</table>



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 8. 24.기준

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="2">진해나래울학교
교사 신축공사</td><td>학 급 수</td><td colspan="2">31
(유치원1+초등13+중등7+고등6+전공4))</td><td>개교 예정일</td><td colspan="2">2027. 3. 1.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">개 요</td><td>위 치</td><td colspan="7">창원시 진해구 장천동</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td colspan="7">17,982㎡</td></tr>
<tr><td>연 면 적</td><td colspan="7">12,444.66㎡(지상4층)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">설 계
및
협 의</td><td rowspan="2">시 행 일</td><td rowspan="2">2021. 12. 9.</td><td rowspan="4">공 사</td><td>시 행 일</td><td colspan="3">2025. 2. 17.</td></tr>
<tr><td>계 약 일</td><td colspan="3">2025. 2. 05.</td></tr>
<tr><td>계 약 일</td><td>2022. 3. 8.</td><td>공사기간</td><td colspan="3">2025.2.17.~2026.10.09.(20개월)</td></tr>
<tr><td>용역기간
(기본+실시)</td><td>2022.03.10.~ 2022.08.26.</td><td>도 급 자</td><td colspan="3">(건축) 국제건설(주) 박광국
(전기) ㈜시민전기 최진숙
(통신) ㈜다현정보통신 송은수
(소방) 선무전기공사 문진길
(기계) 브이건설(주) 노영아</td></tr>
<tr><td>시행계획협의</td><td>2022. 11. 7.</td><td>건설사업
관리용역</td><td>대 표 사</td><td colspan="3">㈜엄&이종합건축사사무소</td></tr>
<tr><td>작업내용</td><td colspan="5">* 건축, 토목공사
- 2,3층 내부 바닥 테라조 시공, 바닥방통 / 벽체4층 정벌
- 내부 화장실 방수 / 피트층 액체방수 / 옥상방수 폴리우레아 중도제 시공, 전층 벽체 도기질타일 시공
- 3층 치장벽돌 설치, 옥상 외장패널 설치, 외벽 창호 후레임, 창 시공, 운동장 골재깔기 및 맹암거 설치
- 주민공동시설 원형수로관, 경계석설치
* 기계, 전기, 통신, 소방공사
- 지하1층 위생배관 설치 진행 중, 4층 트레이설치 / 3,4층 전등,전열 입선 및 간선 풀링작업
- 지상4층 케이블 트레이, TV, 방송 입선완료 / 각 층 CCTV,방송 간선 입선
- 4층 입선 및 간선 풀링, 3,4층 배관 및 박스 청소, 소화전 및 스프링쿨러배관</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td><td>68%
/
88%</td></tr>
</table>



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 8. 25.기준

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="2">신항고등학교
교사 신축공사</td><td>학 급 수</td><td colspan="2">37
(일반36,특수1)</td><td>개교 예정일</td><td colspan="2">2027. 3. 1.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">개 요</td><td>위 치</td><td colspan="7">창원 진해구 용원동 1337-2일원</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td colspan="7">15,805.20㎡</td></tr>
<tr><td>연 면 적</td><td colspan="7">15,292.02㎡(지상5층)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">설 계
및
협 의</td><td rowspan="2">시 행 일</td><td rowspan="2">2024. 1. 8.</td><td rowspan="5">공 사</td><td>시 행 일</td><td colspan="3">2024.11.29.</td></tr>
<tr><td>계 약 일</td><td colspan="3">2025. 4.15.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">계 약 일</td><td rowspan="2">2024. 4. 3.</td><td>공사기간</td><td colspan="3">2025.5.15~2026.11.5(18개월)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">도 급 자</td><td colspan="3" rowspan="2">(건축) 진보토건㈜ 서민기
(전기) 청정이엔지㈜ 서정곤
(통신) ㈜장유정보통신 박영삼
(소방) 중앙건설(주) 손명섭
(기계) 동원엔지니어링 김진호</td></tr>
<tr><td>용역기간
(기본+실시)</td><td>2024. 4. 11~2024. 10. 7.</td></tr>
<tr><td>시행계획협의</td><td>2024. 11. 13.</td><td>건설사업
관리용역</td><td>대 표 사</td><td colspan="3">㈜유탑엔지니어링 이창희</td></tr>
<tr><td>작업내용</td><td colspan="5">* 건축, 토목, 조경공사
- 옥상 무근콘크리트 타설, 물탱크실 외 무근타설
- 강당, 특별활동실, 천창 철골 설치
- 4층 내부 벽돌쌓기, 5층 내부 벽돌쌓기 1~2층 외부치장쌓기
- 2~4층 초벌+정벌 미장, 4~5층 EPS,PS,AV실 견출
- 외부 조적턱 방수, 1~3층 화장실 방수 담수 테스트
- 강당 거더 홈통설치, 강당2층 SSD창호설치, 교사동 4층 SSD창호설치
교사동 방화문틀 설치, AW BACK판 설치
- 강당 AL복합판넬 하지틀 설치
* 기계, 전기, 통신, 소방공사
- 4~5층 조적 벽체 배관 및 전등 · 전열 · 자탐 · UTP · 스피커 입선
- 케이블 포설및 트레이 설치, 소화기/소화전 내함 설치 작업
- 스프링클러 가지배관 및 헤드 연결 작업 스프링클러/옥내소화전 입상배관 작업</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td><td>74%
/
82%</td></tr>
</table>



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 8. 27.기준

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="2">장평고등학교
교사 신축공사</td><td>학 급 수</td><td colspan="2">31
(일반30,특1)</td><td>개교 예정일</td><td colspan="2">2027. 3. 1.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">개 요</td><td>위 치</td><td colspan="7">경상남도 거제시 장평동 127</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td colspan="7">12,003.90㎡</td></tr>
<tr><td>연 면 적</td><td colspan="7">15,600.76㎡(지상5층)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">설 계
및
협 의</td><td>시 행 일</td><td colspan="2">2024. 9. 13.</td><td rowspan="4">공 사</td><td>시 행 일</td><td colspan="2">2025. 4. 15.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">계 약 일</td><td colspan="2" rowspan="2">2024. 9. 30.</td><td>계 약 일</td><td colspan="2">2025. 6. 24.</td></tr>
<tr><td>공사기간</td><td colspan="2">2025.7.14.~ 2027.1.13.(18개월)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">용역기간
(기본+실시)</td><td rowspan="2">2024. 10. 8.~ 2025. 4. 5.</td><td rowspan="2">도 급 자</td><td colspan="2" rowspan="2">(건축) 승전종합건설㈜ 이동수
(기계) 세영산업(주) 박원
(전기) ㈜명성전력 이소원
(통신) 진우전자 모왕갑
(소방) 선무전기공사 문진길</td></tr>
<tr><td>시행계획협의</td><td colspan="2">2025. 2. 18.</td><td>건설사업
관리용역</td></tr>
<tr><td>대 표 사</td><td colspan="2">㈜엄&이종합건축사사무소</td></tr>
<tr><td>작업내용</td><td colspan="4">* 건축, 토목공사
- (강당동 A존) 외부 시스템 비계 설치, 슬라브·기둥 및 벽체 형틀 설치, Con'c 타설
- (교사동 A존) 3층 기둥 및 옹벽 철근 조립, 형틀 설치, 4층 슬라브 및 보 형틀 설치, 철근 조립, Con'c 타설, 기둥 및 옹벽 철근 조립, 외부 비계 설치, 천정 인서트 설치
- (교사동 B존) 3층 바닥 Con'c타설, 1~2층 슬라브 형틀 해체 및 정리, 3층 바닥 먹매김, 기둥 및 옹벽 철근 조립, 형틀 설치, 3~4층 바닥 및 보 슬라브 형틀 설치, 시스템 동바리 설치, 지하층 액체 방수 및 외벽 침투성 방수, 지하층 기둥 및 벽체 견출 작업, 지하층 계단실 외벽 단열재 취부
- 도서관 철골 계단 앙카 설치
* 기계, 전기, 통신, 소방공사
- (교사동 A,B존) 2층~4층 벽체 및 슬리브 배관, 케이블 트레이 설치 및 입선 작업, 인서트 및 소화함 매입 작업
- 벽체 및 바닥 설비 관통 슬리브 작업, 지하층 설비 배관 작업</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td><td>47%
/
50%</td></tr>
</table>



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 8. 27.기준

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="2">석금산중학교
교사 신축공사</td><td>학 급 수</td><td colspan="2">19
(일반18,특수1)</td><td>개교 예정일</td><td colspan="2">2027. 3. 1.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">개 요</td><td>위 치</td><td colspan="7">양산시 동면 금산리1452-1</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td colspan="7">10,000.00㎡</td></tr>
<tr><td>연 면 적</td><td colspan="7">8,255.35㎡(지상3층)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">설 계
및
협 의</td><td rowspan="2">시 행 일</td><td rowspan="2">2024. 7. 7.</td><td rowspan="4">공 사</td><td>시 행 일</td><td colspan="3">2025.6.16.</td></tr>
<tr><td>계 약 일</td><td colspan="3">2025.9.2.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">계 약 일</td><td rowspan="2">2024. 10. 23.</td><td>공사기간</td><td colspan="3">2025.9.5.~2027.2.26.(18개월)</td></tr>
<tr><td>도 급 자</td><td colspan="3">(건축) 도현건설㈜ 이철수
(전기) 영일전기 정기진
(통신) ㈜비에스정보통신 우봉석
(소방) 조아텍㈜ 박신이
(기계) ㈜삼양설비 김중수</td></tr>
<tr><td>용역기간
(기본+실시)</td><td>2024. 11.1. ~ 2025. 4. 29.</td><td rowspan="2">건설사업
관리용역</td><td>대 표 사</td><td colspan="3">㈜선진엔지니어링종합건축사사무소</td></tr>
<tr><td>시행계획협의</td><td>2025. 4. 2.</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>작업내용</td><td colspan="5">* 건축공사
- 강당 지붕 및 옥상 태양광 시스템 설치 / 옥상 조인트부 방수
- 외부 1층~2층 미장벽돌 쌓기, 내부3~4층 시멘트벽돌 쌓기
- 외부 알미늄 복합판넬 하지 작업 / 1~2층 내부 미장, E / V 설치
* 기계,전기,통신,소방공사
- 횡주관 및 입상배관 설치, 덕트 설치
- 1층 급수 및 오배수 보온작업
- 케이블 트레이 설치, 1~4층 입선
- 방송 입선, 스프링클러 설치, 감지선 결선</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td><td>55%
/50%</td></tr>
</table>



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 8. 31.기준

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="2">신문1지구초등학교
교사 신축공사</td><td>학 급 수</td><td colspan="2">47
(일반45, 특2)</td><td>개교 예정일</td><td colspan="2">2028. 3. 1.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">개 요</td><td>위 치</td><td colspan="7">경상남도 김해시 신문동 377일원</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td colspan="7">15,000㎡</td></tr>
<tr><td>연 면 적</td><td colspan="7">16,127.33㎡(지상4층)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">설 계
및
협 의</td><td>시 행 일</td><td colspan="2">2024. 8. 7.</td><td rowspan="4">공 사</td><td>시 행 일</td><td colspan="2">2026. 3. 19.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">계 약 일</td><td colspan="2" rowspan="2">2024. 11. 14.</td><td>계 약 일</td><td colspan="2">2026. 6. 26.</td></tr>
<tr><td>공사기간</td><td colspan="2">2026.7.10.~2028.1.30.(19개월)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">용역기간
(기본+실시)</td><td rowspan="2">2024. 11. 20.~ 2025. 5. 18.</td><td rowspan="2">도 급 자</td><td colspan="2" rowspan="2">(건축) 화성종합건설주식회사 최순탁
(전기) 성은전기 황용태
(통신) 주식회사씨앤시스 양대근
(소방) 유한회사 부건소방설비 정준호
(기계) 주식회사 삼열에너지 박연주</td></tr>
<tr><td>시행계획협의</td><td colspan="2">2025. 4. 14.</td><td>건설사업
관리용역</td><td>대 표 사</td><td colspan="2">㈜케이디엔지니어링건축사사무소 박효열</td></tr>
<tr><td>작업내용</td><td colspan="4">* 건축, 토목공사
- 사토반출 완료
- 가설울타리 및 가설사무실 설치
- 현황측량 및 토질시험 의뢰
- 토목공사 하도급계약 및 통보, 파일자재 공장 검수
* 전기, 통신, 소방, 기계공사
- 작업 준비 중</td><td colspan="2">공 정 률
(진행/예정)</td><td>2%
/
6%</td></tr>
</table>



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 8. 27.기준

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="2">의창중학교
교사 신축공사</td><td>학 급 수</td><td colspan="2">16
(일반15, 특1)</td><td>개교 예정일</td><td colspan="2">2028. 3. 1.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">개 요</td><td>위 치</td><td colspan="7">경상남도 창원시 의창구 중동 791</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td colspan="7">13,884.4㎡</td></tr>
<tr><td>연 면 적</td><td colspan="7">7,335.98㎡(지하1층/지상3층)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">설 계
및
협 의</td><td>시 행 일</td><td colspan="2">2025. 5. 16.</td><td rowspan="4">공 사</td><td>시 행 일</td><td colspan="2">2026. 3. 24.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">계 약 일</td><td colspan="2" rowspan="2">2025. 5. 29.</td><td>계 약 일</td><td colspan="2">2026. 7. 2.</td></tr>
<tr><td>공사기간</td><td colspan="2">2026.7.20.~2027.12.19.(17개월)</td></tr>
<tr><td>용역기간
(기본+실시)</td><td colspan="2">2025. 6. 4. ~ 2025. 11. 30.</td><td>도 급 자</td><td colspan="2">(건축) 주식회사 이엔에프건설 진학명
(전기) 주식회사 진삼전기 김윤식
(통신) 조양정보통신 이은희
(소방) ㈜제이원엔지니어링 장세선
(기계) 승원엔지니어링 조상현</td></tr>
<tr><td>시행계획협의</td><td colspan="2">2025. 11. 21.</td><td>건설사업
관리용역</td><td>대 표 사</td><td colspan="2">주식회사 청우종합건축사사무소 연동익</td></tr>
<tr><td>작업내용</td><td colspan="4">* 건축, 토목공사
- 지하층 및 기초 터파기, 헬리컬파일 시항타 및 본항타 준비
- 부지 및 배수로 정리, 현황측량
- 안전난간, 입간판 등 안전시설물 설치
* 전기, 통신, 소방, 기계공사
- 작업 준비 중</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td><td colspan="2">2%
/
2%</td></tr>
</table>



현 황 사 진

신설학교 추진현황

2026. 8. 26.기준

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="2">대곡고등학교
교사 이전 신축공사</td><td>학 급 수</td><td colspan="2">22
(일반21, 특1)</td><td>개교 예정일</td><td colspan="2">2028. 3. 1.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">개 요</td><td>위 치</td><td colspan="7">경상남도 진주시 충무공동 76-1번지</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td colspan="7">13,749.60㎡</td></tr>
<tr><td>연 면 적</td><td colspan="7">9,997.85㎡(지상4층)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">설 계
및
협 의</td><td>시 행 일</td><td colspan="2">2025. 6. 4.</td><td rowspan="3">공 사</td><td>시 행 일</td><td colspan="2">2026. 4. 9.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">계 약 일</td><td rowspan="2">2025. 6. 18.</td><td>계 약 일</td><td colspan="2">2026. 7. 22.</td></tr>
<tr><td>공사기간</td><td colspan="2">2026.7.31.~2028.1.21.(18개월)</td></tr>
<tr><td>용역기간
(기본+실시)</td><td colspan="2">2025. 6. 23.~ 2025. 12. 19.</td><td rowspan="2">도 급 자</td><td colspan="2" rowspan="2">(건축)동영종합건설(주) 변기석
(전기)주식회사 하남엔지니어링 강철호
(통신)주식회사 이루시스 김종우
(소방)(주)금성소방 구중근
(기계)주식회사 금오중공업 김태규</td></tr>
<tr><td>시행계획협의</td><td colspan="2">2025. 12. 4.</td><td>건설사업
관리용역</td><td>대 표 사</td><td colspan="2">주식회사 경호엔지니어링종합건축사사무소 조영수</td></tr>
<tr><td>작업내용</td><td colspan="4">* 건축, 토목공사
- PRR방음벽, 가설울타리 반입 및 설치
- 가설울타리 지주 천공 전 지하매설물 확인(한전, KT, 도시가스)
- 현장사무실 구축
- 현장 부지정지 작업
- 토목 현황 측량
* 전기, 통신, 소방, 기계공사
- 작업 준비 중</td><td colspan="2">공 정 률
(진행/예정)</td><td>1%
/
1%</td></tr>
</table>



현 황 사 진