[2026년 9월 30일 기준]

미래학교 공간재구조화사업 추진 현황 보고

2026. 10.

경상남도교육청
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

(미래학교추진단)

공간재구조화 사업(공사)
2026년 9월 추진 현황

[기준일자: 2026.09.30.]

NO	사업 방식	지역	사업 연도	설립	학교명	사업 유형	대상동	총사업비 (천원)	진행 상황	공사 기간
1	재정	창원	2021 2022	공립	창원 기계공고	개축	실습동	76,358,910	공사중 (35%)	2025.05.28. ~ 2027.06.26.
2	재정	함안	2022	공립	함안중	개축	본관동, 별관동	19,166,115	공사중 (93%)	2024.12.20. ~ 2026.12.10.
3	재정	김해	2022	공립	김해 동광초	개축	본관동, 체육관	35,651,822	공사 완료	2025.01.15. ~ 2026.06.18.
									공사중 (10%)	2026.08.24. ~ 2027.02.04.
4	재정	양산	2023	공립	동산초	리모 델링, 증축	본관동	10,808,377	공사중 (5%)	2026.08.24. ~ 2027.08.19.
5	재정	창원	2023	공립	양곡초	리모 델링	본관동	16,522,357	공사중 (5%)	2026.09.03. ~ 2028.05.25.
6	재정	사천	2023	공립	사천중	개축	본관동	21,716,450	계약 진행중	발주일 : 2026.07.06. 공사기간 : 17개월
7	재정	의령	2023	사립	의령여중	개축	본관동 별관동	10,986,563	계약 진행중	발주일 : 2026.07.20. 공사기간 : 17개월
8	재정	남해	2023	공립	남해중	개축	본관동	18,243,944	계약 진행중	개찰 : 2026.09.16. 공사기간: 18개월
9	재정	밀양	2023	공립	한국나노 마이스터고	개축	본관동	15,733,858	입찰 공고중	발주일 : 2026.08.27. 공사기간: 15개월 2026.12.01. ~ 2028.02.24.
10	재정	창녕	2023	공립	남지초	개축	본관동	23,011,211	입찰 공고중	발주일 : 2026.09.11. 공사기간: 21개월 2026.12.01. ~ 2028.08.26.
11	재정	통영	2023	공립	도산중	개축	본관동	11,712,522	입찰 공고중	발주일 : 2026.09.23. 공사기간: 15개월 2026.12.30. ~ 2028.03.23.
12	재정	창원	2023	공립	도천초	개축	후관동	11,726,888	입찰 공고중	개찰 : 2026.10.15. 공사기간: 14개월 2026.12.01.~2028.02.01.

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 9. 30. 현재 기준]

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="5">① 창원기계공고 실습동 및 부설기관 그린스마트 미래학교 개축공사</td></tr>
<tr><td rowspan="7">개 요</td><td>임시교사 실수</td><td>해당없음</td><td colspan="2">총사업비</td><td>76,358,910 천원</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">발주처</td><td>창원교육지원청</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위 치</td><td rowspan="2">창원시 성산구 두대로 219</td><td rowspan="5">공종별
도급사</td><td>건축</td><td>대영종합건설 주식회사</td></tr>
<tr><td>기계</td><td>거제이엔지 주식회사</td></tr>
<tr><td rowspan="2">부지면적</td><td rowspan="2">101,233.70㎡</td><td>전기</td><td>한성중공업 주식회사</td></tr>
<tr><td>통신</td><td>주식회사 더원시스템</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업면적</td><td rowspan="2">25,498.48㎡</td><td>소방</td><td>부산소방김해 주식회사</td></tr>
<tr><td colspan="2">공사기간</td><td>2025. 5. 28. ~ 2027. 6. 26.</td></tr>
<tr><td colspan="3">※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.</td></tr>
<tr><td colspan="2">업무담당자</td><td colspan="3">[건축] 주무관 박○○ 210-0622 [기계] 주무관 정○○ 210-0632
[토목] 주무관 기○○ 210-0624 [전기·통신·소방] 주무관 강○○ 210-0635</td></tr>
<tr><td rowspan="2">진행 상황
(공사발주
~ 준공)</td><td>이번달
(25일 기준)</td><td colspan="3">- 건축: 실습동 2-1 2층 바닥 타설
실습동 2-2, 2-3 구간 벽체 보 작업
부속동 옥상층 타설
지하실 (기계실,전기실) 벽체 거푸집 설치(2단)
- 토목: 지하실(기계실,전기실) 흙막이 가시설 해체
- 기계설비, 전기, 통신, 소방: 슬리브 작업 준비</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td></tr>
<tr><td>다음달
(예정)</td><td colspan="3">- 건축: 실습동 2-1 2층 기둥, 벽체 작업
실습동 2-2, 2-3 구간 보 슬라브 작업
부속동 현장 정리 및 허리먹 설치
지하실 (기계실,전기실) 보 슬라브 작업 실시
- 토목: 지하실(기계실,전기실) 되메우기 작업
- 기계설비, 전기, 통신, 소방: 슬리브 작업 준비</td><td>35.60%
/
35.79%</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">사진 설명: 지하실 벽체(2단) 거푸집 설치</td><td colspan="3">사진 설명: 실습동 2-3구간 보 제작 및 설치</td></tr>
</table>

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 9. 30. 현재 기준]

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="5">② 함안중학교 그린스마트 미래학교사업 개축공사</td></tr>
<tr><td rowspan="7">개 요</td><td>임시교사 실수</td><td>해당없음</td><td colspan="2">총사업비</td><td>19,166,115천원</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">발주처</td><td>함안교육지원청</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td>함안군 가야읍 도항리 163-3 외 1필지</td><td rowspan="5">공종별
도급사</td><td>건축</td><td>주식회사 덕용건설</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td>22,693.00㎡</td><td>기계</td><td>주식회사 나이스기계설비</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업면적</td><td rowspan="2">4,512.63㎡</td><td>전기</td><td>주식회사 제일이앤에이</td></tr>
<tr><td>통신</td><td>주식회사 대한전설</td></tr>
<tr><td>소방</td><td>중앙방재 주식회사</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>공사기간</td><td>2024. 12. 20. ~ 2026. 12. 10.</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.</td></tr>
<tr><td colspan="2">업무담당자</td><td colspan="4">[건축·토목·전기·통신·소방·기계] 주무관 임○○ 580-8091</td></tr>
<tr><td rowspan="2">진행 상황
(공사발주
~ 준공)</td><td>이번달
(25일 기준)</td><td colspan="3">- 주차장 부지 문화재 표본조사 실시(문화재 미발견)
- 26.9.27. 공사 재개(중지기간: 26.7.23.~26.9.26.)</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td></tr>
<tr><td>다음달
(예정)</td><td colspan="3">- 토목: 부대 토목공사 실시(도로 및 포장공사)</td><td>93.3%
/
96.5%</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">사진 설명: 외부 전면 전경</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 9. 30. 현재 기준]

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="5">③ 김해동광초 그린스마트 미래학교 개축공사(2차 철거 및 부대공사)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">개 요</td><td>임시교사 실수</td><td>해당없음</td><td colspan="2">총사업비</td><td>35,651,822천원</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">발주처</td><td>김해교육지원청</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td>김해시 동상동 534</td><td rowspan="5">공종별
도급사</td><td>건축</td><td>유현건설 주식회사</td></tr>
<tr><td rowspan="2">부지면적</td><td rowspan="2">27,915.00㎡</td><td>기계</td><td>주식회사 삼성엔비코</td></tr>
<tr><td>전기</td><td>주식회사 명혜전기</td></tr>
<tr><td>통신</td><td>주식회사 은진텔레콤</td></tr>
<tr><td>사업면적</td><td>9,632.50㎡</td><td>소방</td><td>주식회사 미래소방</td></tr>
<tr><td colspan="2">업무담당자</td><td colspan="4">[건축,토목] 주무관 이00 330-7679, [기계·소방(기계)] 주무관 고00 330-7687
[전기·통신·소방(전기)] 주무관 박00 330-7688</td></tr>
<tr><td rowspan="2">진행 상황
(공사발주
~ 준공)</td><td>이번달
(25일 기준)</td><td colspan="3">- 건축물 해체 허가 신청
- 보행자 진출입로(BF 검토 및 협의)
- 건축물 해체 신고 수리(창고 및 영어 교실)
- 운동장 정지 작업 및 마사토 포설 중</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td></tr>
<tr><td>다음달
(예정)</td><td colspan="3">- 건축위원회 심의 예정
- 창고 및 영어 교실 해체
- 주차장 진입로 도로 확장
- 외부 공간 주차장 위치 변경 협의(총동창회, 학교, 발주청)</td><td>10%
/
13%</td></tr>
<tr><td colspan="6">※ 발생 현안:</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 9. 30. 현재 기준]

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="6">④ 동산초 미래학교 공간재구조화 증축 및 리모델링공사</td></tr>
<tr><td rowspan="8">개 요</td><td>임시교사 실수</td><td colspan="2">해당없음</td><td colspan="2">총사업비</td><td>10,808,377천원</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">발주처</td><td>양산교육지원청</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td colspan="2">양산시 동면 양산대로 346</td><td rowspan="5">공종별
도급사</td><td>건축</td><td>내담종합건설 주식회사 대표 김진봉</td></tr>
<tr><td rowspan="2">부지면적</td><td colspan="2" rowspan="2">11,574.00㎡</td><td>기계</td><td>경일엔지니어링 대표 조상래</td></tr>
<tr><td>전기</td><td>주식회사 아임톡 대표 황지헌</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>통신</td><td>주식회사 태진소방 대표 김용희</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업면적</td><td>리모델링</td><td>3,493.71㎡</td><td>소방</td><td>승원엔지니어링 대표 조상현</td></tr>
<tr><td>증축</td><td>298.57㎡</td><td colspan="2">공사기간</td><td>2026.8.20. ~ 2027.8.19.</td></tr>
<tr><td>합계</td><td>3,792.28㎡</td><td colspan="2">※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.</td></tr>
<tr><td colspan="2">업무담당자</td><td colspan="5">[건축,토목] 주무관 안00 379-3252, [기계·소방(기계)] 주무관 나00 379-3253
[전기·통신·소방(전기)] 주무관 차00 379-7254</td></tr>
<tr><td rowspan="2">진행 상황
(공사발주
~ 준공)</td><td>이번달
(25일 기준)</td><td colspan="4">- 건축: 내외부 철거
- 기계설비: 급배수 배관 철거
- 전기: 조명 철거 및 일부 배관 전선 입선
- 통신: 배관 및 통신선 입선
- 소방: 임시간선 및 소방설비 철거</td><td rowspan="2">공 정 률
(진행/예정)</td></tr>
<tr><td>다음달
(예정)</td><td colspan="4">- 건축: 가시설 흙막이공사, 조적공사, 내진 철골 설치, 증축부분 거푸집설치
- 기계설비: 3층, 4층 배관 및 코아 작업
- 전기: 케이블트레이 설치 및 전선 입선
- 통신: 케이블트레이 설치 및 통신선 포설
- 소방: 임시간선 및 소방설비 철거</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="4">
사진 설명: 철거 진행 현장 전경</td><td colspan="3">
사진 설명: 본관동 내부 철거</td></tr>
</table>

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 9. 30. 현재 기준]

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="5">⑤ 양곡초 그린스마트 미래학교 리모델링공사</td></tr>
<tr><td rowspan="6">개 요</td><td>임시교사 실수</td><td>해당없음</td><td colspan="2">총사업비</td><td>16,522,357천원</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">발주처</td><td>창원교육지원청</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td>창원시 성산구 양곡길 102</td><td rowspan="5">공종별
도급사</td><td>건축</td><td>주식회사 용산</td></tr>
<tr><td rowspan="2">부지면적</td><td rowspan="2">12,786.00㎡</td><td>기계</td><td>광명설비ENG</td></tr>
<tr><td>전기</td><td>주식회사 원탑전기</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>통신</td><td>주식회사 명신이엔씨</td></tr>
<tr><td>사업면적</td><td>6,434.78㎡</td><td>소방</td><td>주식회사 만성전기</td></tr>
<tr><td colspan="2">공사기간</td><td colspan="2">2026. 9. 3. ~ 2028. 5. 25.</td></tr>
<tr><td colspan="6">※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">업무담당자</td><td colspan="2">[건축] 주무관 이00 210-0625</td><td colspan="2">[기계] 주무관 정00 210-0633</td></tr>
<tr><td colspan="2">[토목] 주무관 기00 210-0624</td><td colspan="2">[전기·통신·소방] 주무관 고00 210-0633</td></tr>
<tr><td rowspan="2">진행 상황
(공사발주
~ 준공)</td><td>이번달
(30일 기준)</td><td colspan="3">- 건축 · 토목: 가설휀스 및 안전통로설치
- 기계설비: 기존 배관 철거공사
- 전기: 기존 시설 철거공사
- 통신: 기존 시설 철거공사
- 소방: 기존 시설 철거공사</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td></tr>
<tr><td>다음달
(예정)</td><td colspan="3">- 건축 · 토목: 수목이설 및 비계설치
- 기계설비: 기존 배관 철거공사
- 전기: 기존 시설 철거공사
- 통신: 기존 시설 철거공사
- 소방: 기존 시설 철거공사</td><td>5%
/
5%</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">사진 설명: 석면해체 완료</td><td colspan="3">사진 설명: 가설 안전통로 설치</td></tr>
</table>

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 9. 30. 현재 기준]

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="5">⑥ 사천중 그린스마트 미래학교 교사 개축공사</td></tr>
<tr><td rowspan="5">개 요</td><td>임시교사 실수</td><td>해당없음</td><td colspan="2">총사업비</td><td>21,716,450천원</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">발주처</td><td>사천교육지원청</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td>사천시 사천읍 동문로 20</td><td rowspan="3">공종별
도급사</td><td>건축</td><td rowspan="3">계약 진행 중</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td>21,337.73㎡</td><td>기계
전기
통신
소방</td></tr>
<tr><td>사업면적</td><td>5,143.69㎡</td></tr>
<tr><td colspan="2">공사기간</td><td>(예정)2026.11.02. ~ 2028.03.27.</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.</td></tr>
<tr><td colspan="2">업무담당자</td><td colspan="2">[건축,토목]
주무관 김00 830-1592</td><td colspan="2">[기계,전기,통신,소방]
주무관 구00 830-1595</td></tr>
<tr><td rowspan="2">진행 상황
(공사발주
~ 준공)</td><td>이번달
(30일 기준)</td><td colspan="3">- 건축·토목, 기계설비, 전기, 통신, 소방 공사 개찰(2026.9.23.)
- 건설사업관리 용역 개찰(2026.9.17.)</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td></tr>
<tr><td>다음달
(예정)</td><td colspan="3">- 착공 준비 및 관급자재 및 각종 용역 발주 예정</td><td>0%
/
0%</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">사진 설명:</td><td colspan="3">사진 설명:</td></tr>
</table>

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 9. 30. 현재 기준]

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="6">⑦ 의령여중 미래학교 공간재구조화사업 본관동 개축공사</td></tr>
<tr><td rowspan="6">개 요</td><td>임시교사 실수</td><td>해당없음</td><td colspan="2">총사업비</td><td colspan="2">10,986,563천원</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">발주처</td><td colspan="2">의령여자중학교</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td>의령군 가례면 의병로 67</td><td rowspan="4">공종별
도급사</td><td>건축</td><td rowspan="4" colspan="2">계약 진행 중</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td>23,674.00㎡</td><td>기계</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업면적</td><td rowspan="2">2,213.69㎡</td><td>전기</td></tr>
<tr><td>통신</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>소방</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">공사기간</td><td colspan="2">(예정)2026.09.21. ~ 2028.02.20.</td></tr>
<tr><td colspan="2">업무담당자</td><td colspan="5">주무관 하00 070-5097-5231</td></tr>
<tr><td rowspan="2">진행 상황
(공사발주
~ 준공)</td><td>이번달
(30일 기준)</td><td colspan="4">건축·토목, 기계설비, 전기, 통신, 소방 공사 개찰(2026.9.22.)
및 계약 진행 중</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td></tr>
<tr><td>다음달
(예정)</td><td colspan="4">공사 계약 및 착공 준비</td><td>0%
/
0%</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">사진 설명:</td><td colspan="4">사진 설명:</td></tr>
</table>

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 9. 30. 현재 기준]

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="5">⑧ 남해중 미래학교 공간재구조화 본관동 개축공사</td></tr>
<tr><td rowspan="5">개 요</td><td>임시교사 실수</td><td>해당없음</td><td colspan="2">총사업비</td><td>18,243,944천원</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">발주처</td><td>남해교육지원청</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td>남해군 남해읍 화전로78번길 29</td><td rowspan="4">공종별
도급사</td><td>건축</td><td>금명종합건설 주식회사</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td>16,711㎡</td><td>기계
전기
통신</td><td rowspan="3">계약 진행 중</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업면적</td><td rowspan="2">4,072.57㎡</td><td>소방</td></tr>
<tr><td colspan="2">공사기간</td><td>(예정)2026.11.01. ~ 2028.04.30.</td></tr>
<tr><td colspan="3">※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.</td></tr>
<tr><td colspan="2">업무담당자</td><td colspan="4">[건축,토목]주무관 송00 860-4192, [기계,전기,통신,소방]주무관 공00 860-4194</td></tr>
<tr><td rowspan="2">진행 상황
(공사발주
~ 준공)</td><td>이번달
(30일 기준)</td><td colspan="3">- 건축공사 개찰(9.16.)이후 적격심사 진행 중
- 공사부지 내 문화재 표본조사(2026. 9. 15. ~ 10. 16.)
→ 조사 결과 유구 발견으로 발굴조사 필요</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td></tr>
<tr><td>다음달
(예정)</td><td colspan="3">- 문화재 발굴조사 실시
- 공사 계약 및 착공 준비(발굴조사 결과에 따라 착공일 조정)</td><td>0%
/
0%</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">사진 설명: 석렬 유구</td><td colspan="3">사진 설명: 경작 유구</td></tr>
</table>

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 9. 30. 현재 기준]

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="6">⑨ 한국나노마이스터고 미래학교 공간재구조화 본관동 개축공사</td></tr>
<tr><td rowspan="6">개 요</td><td>임시교사 실수</td><td>해당없음</td><td colspan="2">총사업비</td><td colspan="2">15,733,858천원</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">발주처</td><td colspan="2">밀양교육지원청</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td>밀양시 무안면 신법길 29</td><td rowspan="4">공종별
도급사</td><td>건축</td><td rowspan="4" colspan="2">입찰 공고 준비 중</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td>13,532㎡</td><td>기계</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업면적</td><td rowspan="2">3,560.42㎡</td><td>전기</td></tr>
<tr><td>통신</td></tr>
<tr><td></td><td>소방</td></tr>
<tr><td colspan="2">공사기간</td><td colspan="2">(예정)2026.11. ~ 2028.02.</td></tr>
<tr><td colspan="7">※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.</td></tr>
<tr><td colspan="2">업무담당자</td><td colspan="5">[건축,토목]주무관 백00 350-1596, [기계,전기,통신,소방]주무관 박00 350-1595</td></tr>
<tr><td rowspan="2">진행 상황
(공사발주
~ 준공)</td><td>이번달
(30일 기준)</td><td colspan="4">- 공사발주(2026. 8. 27.) 조달청 의뢰 및 입찰 공고 준비 중</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td></tr>
<tr><td>다음달
(예정)</td><td colspan="4">- 입찰 공고</td><td>0%
/
0%</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">사진 설명:</td><td colspan="4">사진 설명:</td></tr>
</table>

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 9. 30. 현재 기준]

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="5">⑩ 남지초 미래학교 공간재구조화 본관동 개축공사</td></tr>
<tr><td rowspan="6">개 요</td><td>임시교사 실수</td><td>해당없음</td><td colspan="2">총사업비</td><td>23,011,211천원</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">발주처</td><td>창녕교육지원청</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td>창녕군 남지읍 낙동로 429</td><td rowspan="5">공종별
도급사</td><td>건축</td><td rowspan="5">입찰 공고 준비 중</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td>25,880.9㎡</td><td>기계</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업면적</td><td rowspan="2">5,301.62㎡</td><td>전기</td></tr>
<tr><td>통신</td></tr>
<tr><td>소방</td></tr>
<tr><td colspan="2">공사기간</td><td colspan="2">(예정)2026.12. ~ 2028.08.</td></tr>
<tr><td colspan="6">※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.</td></tr>
<tr><td colspan="2">업무담당자</td><td colspan="4">[건축,토목]주무관 이00 530-3594, [기계]주무관 김00 530-3592
[전기,통신,소방]주무관 김00 530-3593</td></tr>
<tr><td rowspan="2">진행 상황
(공사발주
~ 준공)</td><td>이번달
(30일 기준)</td><td colspan="3">- 공사발주(2026. 9. 11.) 및 조달청 계약 의뢰</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td></tr>
<tr><td>다음달
(예정)</td><td colspan="3">- 입찰 공고</td><td>0%
/
0%</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">사진 설명:</td><td colspan="3">사진 설명:</td></tr>
</table>

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 9. 30. 현재 기준]

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="6">⑪ 도산중 미래학교 공간재구조화 본관동 개축공사</td></tr>
<tr><td rowspan="5">개 요</td><td>임시교사 실수</td><td>해당없음</td><td colspan="2">총사업비</td><td colspan="2">11,712,522천원</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">발주처</td><td colspan="2">통영교육지원청</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td>통영시 도산면 도산일주로 34</td><td rowspan="4">공종별
도급사</td><td>건축</td><td rowspan="4" colspan="2">입찰 공고중</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td>13,786㎡</td><td>기계</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업면적</td><td rowspan="2">2,253.15㎡</td><td>전기</td></tr>
<tr><td>통신</td></tr>
<tr><td>소방</td><td colspan="2">공사기간</td><td>(예정)2026.12. ~ 2028.03.</td></tr>
<tr><td colspan="5">※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.</td></tr>
<tr><td colspan="2">업무담당자</td><td colspan="5">[건축,토목]주무관 이00 530-3594, [기계]주무관 김00 530-3592
[전기,통신,소방]주무관 김00 530-3593</td></tr>
<tr><td rowspan="2">진행 상황
(공사발주
~ 준공)</td><td>이번달
(30일 기준)</td><td colspan="4">- 공사발주(2026. 9. 23.) 및 조달청 계약 의뢰</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td></tr>
<tr><td>다음달
(예정)</td><td colspan="4">- 입찰 공고</td><td>0%
/
0%</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">사진 설명:</td><td colspan="4">사진 설명:</td></tr>
<tr><td colspan="7">※ 발생 현안</td></tr>
</table>

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 9. 30. 현재 기준]

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="5">⑫ 도천초 미래학교 공간재구조화 본관동 개축공사</td></tr>
<tr><td rowspan="6">개 요</td><td>임시교사 실수</td><td>해당없음</td><td colspan="2">총사업비</td><td>11,726,888천원</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">발주처</td><td>창원교육지원청</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td>창원시 진해구 충장로 10</td><td rowspan="5">공종별
도급사</td><td>건축</td><td rowspan="5">입찰 공고 중</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td>16,000㎡</td><td>기계</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업면적</td><td rowspan="2">2,680.52㎡</td><td>전기</td></tr>
<tr><td>통신</td></tr>
<tr><td>소방</td></tr>
<tr><td colspan="2">공사기간</td><td colspan="2">(예정)2026.11. ~ 2028.02.</td></tr>
<tr><td colspan="6">※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.</td></tr>
<tr><td colspan="2">업무담당자</td><td colspan="4">[건축,토목]주무관 임00 210-0615, [기계]주무관 정00 210-0632
[전기,통신,소방]주무관 박00 210-0634</td></tr>
<tr><td rowspan="2">진행 상황
(공사발주
~ 준공)</td><td>이번달
(30일 기준)</td><td colspan="3">- 입찰 공고 중</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td></tr>
<tr><td>다음달
(예정)</td><td colspan="3">- 개찰(10.15.) 및 공사 계약</td><td>0%
/
0%</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">사진 설명:</td><td colspan="3">사진 설명:</td></tr>
<tr><td colspan="6">※ 발생 현안</td></tr>
</table>