[2026년 8월 30일 기준]

미래학교 공간재구조화사업 추진 현황

2026. 9.

경상남도교육청
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

(미래학교추진단)

공간재구조화 사업(공사)
2026년 8월 추진 현황

[기준일자: 2026.08.30.]

NO	사업 방식	지역	사업 연도	설립	학교명	사업 유형	대상동	총사업비 (천원)	진행 상황	공사 기간
1	재정	창원	2021 2022	공립	창원 기계공고	개축	실습동	76,358,910	공사중 (31%)	2025.05.28. ~ 2027.06.26.
2	재정	함안	2022	공립	함안중	개축	본관동, 별관동	19,166,115	공사 중지 (93%)	2024.12.20. ~ 2026.09.11.
3	재정	김해	2022	공립	김해 동광초	개축	본관동, 체육관	35,651,822	공사 완료	2025.01.15. ~ 2026.06.18.
									2차공사 공사중 (3%)	2026.08.24. ~ 2027.02.04.
4	재정	양산	2023	공립	동산초	리모 델링, 증축	본관동	10,808,377	공사중 (1%)	2026.08.20. ~ 2027.08.19.
5	재정	창원	2023	공립	양곡초	리모 델링	본관동	16,522,357	공사 계약중	발주일 : 2026.05.19. 공사기간 : 21개월 2026.09.03. ~ 2028.05.25.
6	재정	사천	2023	공립	사천중	개축	본관동	21,716,450	입찰 공고중	발주일 : 2026.07.06. 공사기간 : 17개월 2026.11.01. ~ 2028.03.31.
7	재정	의령	2023	사립	의령여중	개축	본관동 별관동	10,986,563	입찰 공고중	발주일 : 2026.07.20. 공사기간 : 17개월 2026.09.21. ~ 2028.02.20.
8	재정	남해	2023	공립	남해중	개축	본관동	18,243,944	입찰 공고중	발주일 : 2026.06.30. 공사기간: 18개월 2026.11.01. ~ 2028.04.30.
9	재정	밀양	2023	공립	한국나노 마이스터고	개축	본관동	15,733,858	입찰 공고중	발주일 : 2026.08.27. 공사기간: 15개월 2026.12.01. ~ 2028.02.24.

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 8. 30. 현재 기준]

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="5">① 창원기계공고 실습동 및 부설기관 그린스마트 미래학교 개축공사</td></tr>
<tr><td rowspan="6">개 요</td><td>임시교사 실수</td><td>해당없음</td><td colspan="2">총사업비</td><td>76,358,910 천원</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">발주처</td><td>창원교육지원청</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td>창원시 성산구 두대로 219</td><td rowspan="5">공종별
도급사</td><td>건축</td><td>대영종합건설 주식회사</td></tr>
<tr><td rowspan="2">부지면적</td><td rowspan="2">101,233.70㎡</td><td>기계</td><td>거제이엔지 주식회사</td></tr>
<tr><td>전기</td><td>한성중공업 주식회사</td></tr>
<tr><td>통신</td><td>주식회사 더원시스템</td></tr>
<tr><td>사업면적</td><td>25,498.48㎡</td><td>소방</td><td>부산소방김해 주식회사</td></tr>
<tr><td colspan="2">공사기간</td><td>2025. 5. 28. ~ 2027. 6. 26.</td></tr>
<tr><td colspan="3">※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.</td></tr>
<tr><td colspan="2">업무담당자</td><td colspan="4">[건축] 주무관 박○○ 210-0622 [기계] 주무관 정○○ 210-0632
[토목] 주무관 기○○ 210-0624 [전기·통신·소방] 주무관 강○○ 210-0635</td></tr>
<tr><td rowspan="2">진행 상황
(공사발주
~ 준공)</td><td>이번달
(25일 기준)</td><td colspan="3">- 건축: 실습동 2-1구간 바닥 타설 후 벽체, 기둥 철근 조립
지하실 1단 벽체 타설 완료
부속동 4층 벽체 거푸집 설치 완료
- 토목: 실습동 2-2, 2-3 구간 기초 터파기 및 되메우기</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td></tr>
<tr><td>다음달
(예정)</td><td colspan="3">- 건축: 실습동 2-1, 2-2 보, 슬라브 작업
실습동 2-2, 2-3 구간 기초 타설
부속동 옥상층 바닥 타설
지하실 (기계실,전기실) 공동구 연결 부분 작업
- 토목: 지하실(기계실,전기실) 흙막이 가시설 해체</td><td>31.40%
/
30.95%</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">사진 설명: 지하실 1단 벽체 거푸집 완료</td><td colspan="3">사진 설명: 실습동 2-1구간 벽체, 기둥 철근 조립</td></tr>
</table>

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 8. 30. 현재 기준]

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="5">② 함안중학교 그린스마트 미래학교사업 개축공사</td></tr>
<tr><td rowspan="6">개 요</td><td>임시교사 실수</td><td>해당없음</td><td colspan="2">총사업비</td><td>19,166,115천원</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">발주처</td><td>함안교육지원청</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td>함안군 가야읍 도항리 163-3 외 1필지</td><td rowspan="5">공종별
도급사</td><td>건축</td><td>주식회사 덕용건설</td></tr>
<tr><td rowspan="2">부지면적</td><td rowspan="2">22,693.00㎡</td><td>기계</td><td>주식회사 나이스기계설비</td></tr>
<tr><td>전기</td><td>주식회사 제일이앤에이</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업면적</td><td rowspan="2">4,512.63㎡</td><td>통신</td><td>주식회사 대한전설</td></tr>
<tr><td>소방</td><td>중앙방재 주식회사</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>공사기간</td><td>2024. 12. 20. ~ 2026. 9. 11.</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.</td></tr>
<tr><td colspan="2">업무담당자</td><td colspan="4">[건축·토목·전기·통신·소방·기계] 주무관 임○○ 580-8091</td></tr>
<tr><td rowspan="2">진행 상황
(공사발주
~ 준공)</td><td>이번달
(25일 기준)</td><td colspan="3">- 건축: 문화재 정밀발굴조사로 인한 공사 중지(26.7.23.~)
- 문화재조사: 문화재 정밀발굴조사 실시(26.8.24~26.10.22)</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td></tr>
<tr><td>다음달
(예정)</td><td colspan="3">- 문화재조사: 문화재 정밀발굴조사 실시(26.8.24~26.10.22)</td><td>93.3%
/
96.5%</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">

사진 2. 발굴조사 대상지의 전경</td></tr>
<tr><td colspan="3">사진 설명: 외부 전면 전경</td><td colspan="3">사진 설명: 정밀발굴조사 범위</td></tr>
</table>

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 8. 30. 현재 기준

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="5">③ 김해동광초 그린스마트 미래학교 개축공사(2차 철거 및 부대공사)</td></tr>
<tr><td rowspan="7">개 요</td><td>임시교사 실수</td><td>해당없음</td><td colspan="2">총사업비</td><td>35,651,822천원</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">발주처</td><td>김해교육지원청</td></tr>
<tr><td rowspan="2">위 치</td><td rowspan="2">김해시 동상동 534</td><td rowspan="5">공종별
도급사</td><td>건축</td><td>유현건설 주식회사</td></tr>
<tr><td>기계</td><td>주식회사 삼성엔비코</td></tr>
<tr><td rowspan="2">부지면적</td><td rowspan="2">27,915.00㎡</td><td>전기</td><td>주식회사 명혜전기</td></tr>
<tr><td>통신</td><td>주식회사 은진텔레콤</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업면적</td><td rowspan="2">9,632.50㎡</td><td>소방</td><td>주식회사 미래소방</td></tr>
<tr><td colspan="2">공사기간</td><td>2026. 8. 24. ~ 2027. 2. 4.</td></tr>
<tr><td colspan="3">※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.</td></tr>
<tr><td colspan="2">업무담당자</td><td colspan="4">[건축,토목] 주무관 이00 330-7679, [기계·소방(기계)] 주무관 고00 330-7687
[전기·통신·소방(전기)] 주무관 박00 330-7688</td></tr>
<tr><td rowspan="2">진행 상황
(공사발주
~ 준공)</td><td>이번달
(25일 기준)</td><td colspan="3">- 신관동 1~5층 석면 해체 완료
- 문화재 협의(참관 및 시굴조사 사업 구간 최종 확인)
- 건축물 해체 계획서 작성</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td></tr>
<tr><td>다음달
(예정)</td><td colspan="3">- 건축물 해체 허가 신청 및 건축위원회 심의 의뢰 예정
- 기존 운동장 매립 오수관로 철거, 정지 후 마사토 포설 예정
- 주차장 진입로 도로 확장 공사</td><td>3%
/
5%</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 8. 30. 현재 기준]

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="6">④ 동산초 미래학교 공간재구조화 증축 및 리모델링공사</td></tr>
<tr><td rowspan="8">개 요</td><td>임시교사 실수</td><td colspan="2">해당없음</td><td colspan="2">총사업비</td><td>10,808,377천원</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">발주처</td><td>양산교육지원청</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td colspan="2">양산시 동면 양산대로 346</td><td rowspan="5">공종별
도급사</td><td>건축</td><td>내담종합건설 주식회사 대표 김진봉</td></tr>
<tr><td rowspan="2">부지면적</td><td colspan="2" rowspan="2">11,574.00㎡</td><td>기계</td><td>경일엔지니어링 대표 조상래</td></tr>
<tr><td>전기</td><td>주식회사 아임톡 대표 황지헌</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>통신</td><td>주식회사 태진소방 대표 김용희</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업면적</td><td>리모델링</td><td>3,493.71㎡</td><td>소방</td><td>승원엔지니어링 대표 조상현</td></tr>
<tr><td>증축</td><td>298.57㎡</td><td colspan="2">공사기간</td><td>2026.8.20. ~ 2027.8.19.</td></tr>
<tr><td>합계</td><td>3,792.28㎡</td><td colspan="2">※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.</td></tr>
<tr><td colspan="2">업무담당자</td><td colspan="5">[건축,토목] 주무관 안00 379-3252, [기계·소방(기계)] 주무관 나00 379-3253
[전기·통신·소방(전기)] 주무관 차00 379-7254</td></tr>
<tr><td rowspan="2">진행 상황
(공사발주
~ 준공)</td><td>이번달
(25일 기준)</td><td colspan="4">- 건축: 석면철거 완료, 건축공사 착공준비, 가설 사무소 및 휀스 설치
- 기계설비 · 전기 · 통신 · 소방: 착공준비</td><td rowspan="2">공 정 률
(진행/예정)</td></tr>
<tr><td>다음달
(예정)</td><td colspan="4">- 건축: 내부 철거
- 기계설비: 배관 및 냉난방기 철거
- 전기: 조명 철거
- 통신: 방송 및 통신 장비 철거
- 소방: 감지기 철거</td><td>1%
/
1%</td></tr>
</table>



사진 설명: 가설휀스 및 가설사무소 설치



사진 설명: 가설휀스 및 가설사무소 설치

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 8. 30. 현재 기준]

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="5">⑤ 양곡초 그린스마트 미래학교 리모델링공사</td></tr>
<tr><td rowspan="5">개 요</td><td>임시교사 실수</td><td>해당없음</td><td colspan="2">총사업비</td><td>16,522,357천원</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">발주처</td><td>창원교육지원청</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td>창원시 성산구 양곡길 102</td><td rowspan="4">공종별
도급사</td><td>건축</td><td>주식회사 용산</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td>12,786.00㎡</td><td>기계</td><td>광명설비ENG</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업면적</td><td rowspan="2">6,434.78㎡</td><td>전기</td><td>주식회사 원탑전기</td></tr>
<tr><td>통신</td><td>주식회사 명신이엔씨</td></tr>
<tr><td colspan="2">공사기간</td><td>소방</td><td>주식회사 만성전기</td></tr>
<tr><td colspan="3">2026. 9. 3. ~ 2028. 5. 25.</td></tr>
<tr><td colspan="3">※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.</td></tr>
<tr><td colspan="2">업무담당자</td><td colspan="2">[건축] 주무관 이00 210-0625</td><td colspan="2">[기계] 주무관 정00 210-0633</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">[토목] 주무관 기00 210-0624</td><td colspan="2">[전기·통신·소방] 주무관 고00 210-0633</td></tr>
<tr><td rowspan="2">진행 상황
(공사발주
~ 준공)</td><td>이번달
(30일 기준)</td><td colspan="3">- 교사동 1~4층 석면 해체 완료(2026.8.19.)
- 건축, 기계설비, 전기, 통신, 소방 공사 계약 완료 및 착공 준비</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td></tr>
<tr><td>다음달
(예정)</td><td colspan="3">- 건축: 가설공사
- 기계설비, 전기, 통신, 소방: 착공 준비</td><td>0%
/
0%</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">사진 설명:</td><td colspan="3">사진 설명:</td></tr>
<tr><td colspan="6">※ 발생 현안:</td></tr>
</table>

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 8. 30. 현재 기준]

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="5">⑥ 사천중 그린스마트 미래학교 교사 개축공사</td></tr>
<tr><td rowspan="5">개 요</td><td>임시교사 실수</td><td>해당없음</td><td colspan="2">총사업비</td><td>21,716,450천원</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">발주처</td><td>사천교육지원청</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td>사천시 사천읍 동문로 20</td><td rowspan="3">공종별
도급사</td><td>건축</td><td rowspan="3">입찰 공고 중</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td>21,337.73㎡</td><td>기계
전기
통신
소방</td></tr>
<tr><td>사업면적</td><td>5,143.69㎡</td><td colspan="2">공사기간</td><td>(예정)2026.11.01. ~ 2028.03.31.</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.</td></tr>
<tr><td colspan="2">업무담당자</td><td colspan="2">[건축,토목]
주무관 김00 830-1592</td><td colspan="2">[기계,전기,통신,소방]
주무관 구00 830-1595</td></tr>
<tr><td rowspan="2">진행 상황
(공사발주
~ 준공)</td><td>이번달
(30일 기준)</td><td colspan="3">건축·토목, 기계설비, 전기, 통신, 소방 공사 조달청 입찰 공고중</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td></tr>
<tr><td>다음달
(예정)</td><td colspan="3">건축공사 개찰(2026.9.23.)
건설사업관리 용역 개찰(2026.9.17.)</td><td>0%
/
0%</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">사진 설명:</td><td colspan="3">사진 설명:</td></tr>
<tr><td colspan="6">※ 발생 현안</td></tr>
</table>

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 8. 30. 현재 기준]

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="6">⑦ 의령여중 미래학교 공간재구조화사업 본관동 개축공사</td></tr>
<tr><td rowspan="5">개 요</td><td>임시교사 실수</td><td>해당없음</td><td colspan="2">총사업비</td><td colspan="2">10,986,563천원</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">발주처</td><td colspan="2">의령여자중학교</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td>의령군 가례면 의병로 67</td><td rowspan="3">공종별
도급사</td><td>건축</td><td rowspan="3">입찰 공고 중</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td>23,674.00㎡</td><td>기계
전기</td></tr>
<tr><td>사업면적</td><td>2,213.69㎡</td><td>통신
소방</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">공사기간</td><td colspan="2">(예정)2026.09.21. ~ 2028.02.20.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="4">※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.</td></tr>
<tr><td colspan="2">업무담당자</td><td colspan="5">주무관 하00 070-5097-5231</td></tr>
<tr><td rowspan="2">진행 상황
(공사발주
~ 준공)</td><td>이번달
(30일 기준)</td><td colspan="4">건축 · 토목, 기계설비, 전기, 통신, 소방 공사 입찰 공고 중</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td></tr>
<tr><td>다음달
(예정)</td><td colspan="4">건축공사 개찰(2026.9.22.)
건설사업관리 용역 개찰(2026.9.18.)</td><td>0%
/
0%</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">사진 설명:</td><td colspan="4">사진 설명:</td></tr>
<tr><td colspan="7">※ 발생 현안</td></tr>
</table>

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 8. 30. 현재 기준]

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="6">⑧ 남해중 미래학교 공간재구조화 본관동 개축공사</td></tr>
<tr><td rowspan="6">개 요</td><td>임시교사 실수</td><td>해당없음</td><td colspan="2">총사업비</td><td colspan="2">18,243,944천원</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">발주처</td><td colspan="2">남해교육지원청</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td>남해군 남해읍 화전로78번길 29</td><td rowspan="4">공종별
도급사</td><td>건축</td><td rowspan="4" colspan="2">입찰 공고 중</td></tr>
<tr><td>부지면적</td><td>16,711㎡</td><td>기계</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업면적</td><td rowspan="2">4,072.57㎡</td><td>전기</td></tr>
<tr><td>통신</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>소방</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>공사기간</td><td colspan="2">(예정)2026.11.01. ~ 2028.04.30.</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.</td></tr>
<tr><td colspan="2">업무담당자</td><td colspan="5">[건축,토목]주무관 송00 860-4192, [기계,전기,통신,소방]주무관 공00 860-4194</td></tr>
<tr><td rowspan="2">진행 상황
(공사발주
~ 준공)</td><td>이번달
(30일 기준)</td><td colspan="4">조달청 입찰 공고 중</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td></tr>
<tr><td>다음달
(예정)</td><td colspan="4">건축공사 개찰(2026.9.16.)</td><td>0%
/
0%</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">사진 설명:</td><td colspan="4">사진 설명:</td></tr>
<tr><td colspan="7">※ 발생 현안</td></tr>
</table>

월간 공사 진행 상황 보고서

[2026. 8. 30. 현재 기준]

<table>
<tr><td>사 업 명</td><td colspan="6">⑨ 한국나노마이스터고 미래학교 공간재구조화 본관동 개축공사</td></tr>
<tr><td rowspan="6">개 요</td><td>임시교사 실수</td><td>해당없음</td><td colspan="2">총사업비</td><td colspan="2">15,733,858천원</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">발주처</td><td colspan="2">밀양교육지원청</td></tr>
<tr><td>위 치</td><td>밀양시 무안면 신법길 29</td><td rowspan="4">공종별
도급사</td><td>건축</td><td rowspan="4" colspan="2">입찰 공고 준비</td></tr>
<tr><td rowspan="2">부지면적</td><td rowspan="2">13,532㎡</td><td>기계</td></tr>
<tr><td>전기</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업면적</td><td rowspan="2">3,560.42㎡</td><td>통신</td></tr>
<tr><td>소방</td><td colspan="2">공사기간</td><td colspan="2">(예정)2026.11. ~ 2028.02.</td></tr>
<tr><td colspan="4">※ 향후 공사 일정에 따라 변동될 수 있음.</td></tr>
<tr><td colspan="2">업무담당자</td><td colspan="5">[건축,토목]주무관 백00 350-1596, [기계,전기,통신,소방]주무관 박00 350-1595</td></tr>
<tr><td rowspan="2">진행 상황
(공사발주
~ 준공)</td><td>이번달
(30일 기준)</td><td colspan="4">26. 8. 27. 공사 시행</td><td>공 정 률
(진행/예정)</td></tr>
<tr><td>다음달
(예정)</td><td colspan="4">입찰 공고 준비</td><td>0%
/
0%</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">사진 설명:</td><td colspan="3">사진 설명:</td></tr>
<tr><td colspan="7">※ 발생 현안</td></tr>
</table>