

2026년 미래학교 공간재구조화사업 추진 계획

[구. 그린스마트 미래학교 사업]

2026. 4.



경상남도교육청
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

[미래학교추진단]

목 차

I. 추진 개요	1
II. 2025년 성과 분석 및 환류	5
III. 2026년 사업 추진계획	10
IV. 기대효과	38

I. 추진 개요

1 추진 근거

- 「2020 관계부처 합동」 한국판 뉴딜종합 계획
- 「2021~2023년 그린스마트 미래학교 사업·그린스마트스쿨 추진 계획」(교육부)
- 「2024~2028 학교시설 환경개선 5개년 계획」(교육부 교육시설과-14749, 2023.11.14.)
- 「미래학교 공간재구조화사업 중장기(2024~2028년) 추진 계획」(2024. 9. 4.)
- 「공간재구조화사업 업무 지침」(교육부 교육시설담당관-6043, 2025. 8. 1.)
- 2026 경남교육 1-3-3 「안전한 미래형 학교공간 구축·운영」

2 추진 목적

☐ 노후 학교시설 개선

- 40년 이상 노후 학교시설을 학교 통폐합, 학생 배치 등을 종합적으로 고려하여 적정 규모의 미래형 학교 공간으로 개선
- 친환경 단열재 사용, 에너지 자립형 설계를 통한 환경친화적·지속 가능한 학교 시설 구축

☐ 변화되는 교육과정에 맞춘 미래형 학습 공간 조성

- 디지털 기술을 활용한 지속 가능한 스마트 교실 조성
- 고교학점제 시행 등 교육과정에 맞춘 다양하고 유연한 학습공간 구축

☐ 지역사회와 함께하는 열린 학교 구현

- 지역 특성을 반영한 미래형 학습 공간 조성
- 학부모, 지역민이 함께 활용하는 학교복합시설 발굴·연계를 통한 지역사회의 학교 역할 확대

□ **경남형 미래학교 구축**

○ (경남형 미래학교 모델)

그린 중심형	스마트 중심형	지역 상생형
✓ 에너지 자립형 모델학교 ✓ 생태환경, 숲 모델학교	✓ 아이톡톡 모델학교 ✓ 미래직업 모델학교	✓ 마을교육공동체 모델학교 ✓ 학교시설복합화 모델학교

□ **지속적인 학생 수 감소에 대응하는 유연한 학교 공간 조성**

- 학생 수 감소를 적극 반영한 적정규모 공간 조성
- 학령인구 감소에 따라 발생하는 학교 시설 유휴공간 활용 방안 모색
- 학습자 중심의 질적 공간 성능 향상

※ 2030년 학생수 23.8% 감소(경상남도교육청 2026~2030년 중기학생배치계획 참고)

연도	2025	2026	2027	2028	2029	2030
초등학생	159,327	150,482	138,394	125,377	115,101	107,466
중학생	96,408	94,749	92,418	88,945	86,588	80,726
고등학생	30,001	31,478	32,079	32,648	29,393	29,527
계	285,736	276,709	262,891	246,970	231,082	217,719

※ 2022~2052년 학령인구(통계청 장래인구추계, 2024. 5. 28.)

학령인구(6-21세) (만 명)							초등학교 학령(6-11세) 인구 (만 명)						
'22년	'25년	'35년	'45년	'52년	'22년 대비 '52년		'22년	'25년	'35년	'45년	'52년	'22년 대비 '52년	
					증감	증감률(%)						증감	증감률(%)
49	46	28	21	20	-29	-58.7	19	16	8	8	7	-12	-62.5
중학교 학령(12-14세) 인구 (만 명)							고등학교 학령(15-17세) 인구 (만 명)						
10	10	4	4	4	-6	-59.6	9	10	6	4	4	-5	-54.3

3

비전 및 목표

비전

공존과 혁신을 주도할 **미래인재** 양성

실행목표

교육공동체가 함께하는 **경남형 미래학교** 설립


핵심요소




4

추진 체계

○ (본청)




- **(학교)** ※ 학교별 실정에 맞게 구성 가능



5 사업 기간 및 절차

- **(사업 기간)** 선정부터 완공까지 4~5년 소요
- **(사업 절차)**



- **(대상 연도별 추진계획)** ※ 2023년~2024년 대상학교 예산 확보 기간 추가 소요(6개월~1년)

구분	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2021년 대상	선정·사전기획	설계	공사	준공						
2022년 대상	선정	사전기획	설계	공사	준공					
2023년 대상		선정	사전기획	설계		공사		준공		
2024년 대상		선정		재선정 사전기획	설계		공사		준공	
2025년 대상		선정		재선정	사전기획	설계	공사		준공	
2026년 대상				재선정		사전기획	설계	공사		준공

※ 2024~2025년 선정학교 → 2024~2026년으로 재선정 (관련: 미래학교추진단-1872, 2024. 3. 8.)

Ⅱ. 2025년 성과 분석 및 환류

1 추진 현황

○ (연도별 사업 추진 현황)

대상 연도	학교수(교)		2021~2025년 추진 현황(25. 12. 31. 기준)				
	재정	BTL	완공	공사	설계	사전기획	계
2021	31	9	39	1	0	0	40
2022	19	5	19	5	0	0	24
2023	16	2	0	2	15	1	18
2024	8	2	0	0	4	5	10
2025	9	2	0	0	0	11	11
계	83	20	58	8	19	18	103

○ (사업 규모) 103교, 총사업비 1조 4,509억 원

사업연도	재정방식	학교수	건물수	사업후 면적(㎡)	총사업비(억원)
2021	재정	31교	40동	126,418	3,541
	BTL	9교	15동	38,740	933
	소계	40교	55동	165,158	4,474
2022	재정	19교	24동	79,184	2,357
	BTL	5교	9동	25,639	636
	소계	24교	33동	104,823	2,993
2023	재정	16교	21동	60,168	2,428
	BTL	2교	3동	14,188	412
	소계	18교	24동	74,356	2,840
2024	재정	8교	6동	34,447	1,541
	BTL	2교	4동	14,423	457
	소계	10교	10동	48,870	1,998
2025	재정	9교	9동	40,446	1,678
	BTL	2교	2동	15,772	526
	소계	11교	11동	56,218	2,204
계	재정	83	100동	340,663	11,545
	BTL	20	33동	108,762	2,964
	합계	103	133동	449,425	14,509

2

추진 성과

□ 2021년~2025년 대상학교 사업 추진

○ 완공학교

준공 연도	21년 대상			22년 대상			23년 대상			합계
	재정	BTL	계	재정	BTL	계	재정	BTL	계	
2023년	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4
2024년	18	6	24	0	0	0	0	0	0	24
2025년	8	3	11	15	5	20	0	0	0	31
합계	30	9	39	15	5	20	0	0	0	59

○ 「경상남도교육청 미래형 교육시설 조성 조례 시행규칙」 제정 (2025. 4. 10.)

○ 개축심의위원회

- (2025. 5. 12.) / 경화초 · 진해고 · 무학초 · 도동초 · 밀성초 · 함양고 · 마산여중 · 양산중
- (2025. 8. 28.) / 마산동중

○ 재정계획심의위원회

- (2025. 9. 24.) / (적정)경화초 · 진해고 · 무학초 · 도동초 · 밀성초 · 함양고
(조건부적정) 완월초 · 마산여중

○ 공유재산관리계획

- (2025. 4. 25.) / (취득)합천중 · 합천고 · 교방초 · 진동초, (취소)삼천포초
- (2025. 10. 23.) / (취득)경화초 · 진해고 · 무학초 · 도동초 · 양산중 · 밀성초 · 함양고
(취소)김해중

○ 미래형교육시설 조성위원회

- (2025. 7. 30.) / 회원초 · 사천중

○ 사전기획 적정성 검토

- 남지고 · 교방초 · 진동초 · 합성초 · 합천중 · 합천고 · 도동초 · 경화초 · 진해고

□ 대상학교 업무지원 및 관계자 역량 강화

- 2025년 사전기획 대상학교 교직원 연수(2025. 2. 25.)
- 2025년 사전기획 통합 연수(2025. 5. 15.)
- 2025년 사전기획 대상학교 찾아가는 연수(2025. 4. 9. ~ 4. 18.)
- 2023~2024년 대상학교 관리자 및 담당자 연수(2025. 9. 23.)
- 2025년 사전기획자 연수(2025. 5. 9.)
- 2025년 교육기획 컨설턴트 워크숍(2회)
- 공간재구조화사업 업무담당자 도움자료 제작(2025. 12., 500부)

□ 스마트기기 집행실적 점검

- (1차) 2025. 6. 23. ~ 7. 22. / 완공학교 9교(대원초, 마산중, 천전초, 거창중, 의신중, 군북고, 세종고, 창녕대성고, 효암고)
- (2차) 2025. 11. 24. ~ 12. 4. / 완공학교 10교(통영고, 진영제일고, 고성중앙고, 관봉초, 일운초, 동명중, 김해중앙여고, 마산중앙고, 창원대산고, 합천여고)

□ 「찾아가는 지원단」 운영

- 기간: 2025. 1. 22. ~ 12. 31.
- 대상: 남지초 외 38교
- 결과: 예산 절감 501,469,000원, 설계변경 등 컨설팅 960건

□ 홍보 및 성과 확산

- 공간재구조화사업 완공학교 도민 대상 지역별 인사이트 투어 실시
 - 상반기 4교(반송초, 통영중, 밀양초, 의령고) 학부모 등 179명
 - 하반기 4교(봉덕초, 하북초, 창남초, 가야초) 학부모, 학교운영위원, 대학생 등 74명
- 공간재구조화사업 홍보 TF 운영(9명)
- 경남 미래교육 국제컨퍼런스 교육정책마당 분과 강연 운영(50명)
- 공간재구조화사업 완공학교 홍보영상 제작·배포
 - KBS(60회), MBC(79회), KNN(35회) 송출 포함

□ 완공학교 관리

- 완공(예정)학교 담당자 연수(2025. 1. 23.)
- 완공학교 교육과정-공간 연계 사후 컨설팅(12교)


구분	기간	대상	주요 내용
상반기	2025. 4. ~ 6.	의령초, 상북초, 창남초, 천전초, 경남산업고, 거창중	- 교육과정-공간 연계 방안 지원 - 학교공간혁신 프로젝트 교육과정 재구성 방안 안내 - 학교 공간 활용 및 영역화 지원 - 학교(교과별) 공간 활용 수업 사례 공유
하반기	2025. 11. ~ 12.	단성중, 창녕대성고, 마산중, 세종고, 가야초, 군북고	

- 완공학교 하자 관리: 정기 하자 검사 및 교육시설통합정보망(KEIS) 시스템 관리

□ 완공학교 대상 사업 만족도 조사

- (기간) 2025. 11. 17. ~ 11. 28.
- (대상) '21~'22년 사업 대상 완공학교 21개교 교직원(253명), 학생(1,363명)
- (결과)

성과 영역	교직원 평균	학생 평균	핵심 성과 요인(최고점 항목)	
			교직원	학생
물리적 효과	4.45	3.89	학교 환경 개선	학생 지원 공용공간의 개선
교육적 효과	4.43	3.88	디지털 기기 활용 수업 확대	다양한 수업 공간 확보
정서적 효과	4.49	3.77	학생 소통 및 친밀도 증가	공간에 대한 긍정적 인식



□ 잘된 점

- 학령인구 감소 및 학교 통폐합을 고려한 **탄력적 사업** 추진
- 완성된 학교 공간과 교육과정 연계 컨설팅을 통한 **미래형 교육활동 확산** 기반 마련
- 교육공동체 대상 경남 완공학교 인사이트 투어로 **사업 공감대 형성 및 홍보 확대**
- 교육청, 학교 관계자 연수·협력·소통·지원 강화로 **사업 추진 내실화**

□ 추진 한계

- 중장기 학생 수 급감으로 적정 사업규모에 대한 재검토 필요성 증가
- 사전기획자 전문성 및 개별 역량에 따른 학교별 사전기획 결과물 질적 편차 발생
- 국고보조금 통합관리지침 등에 따른 사업 완공 사립학교 행·재정 처리 필요
- 완공학교의 공간과 교육활동 연계 운영 사례 공유·확산 체계 미흡
- 교육재정 여건 악화로 예산 확보 기간이 장기간 소요되어 사업 기간 지연 발생

□ 개선할 점

- **(사업 적정성 강화)** 사업 완료 5년 후 학생 수까지 면밀한 검토를 통한 사업 대상 선정 및 추진 중 학교의 학생 수 추이 반영한 적정 사업규모·사업 유형 결정
- **(사전기획 품질 향상)** 사전기획자 공간기획 워크숍 표준 교안 개발, 교육기획 컨설턴트의 명확한 역할 설정으로 사전기획 내실화
- **(국고보조금 정산 체계화)** 국고보조금 정산 기준 및 행·재정 처리 절차의 명확한 안내로 사업 관리 강화
- **(완공학교 성과 확산)** 교육과정-공간 활용 인증제 시행, 우수사례 도움자료 발간 등 사업 성과 공유 기반 마련
- **(행·재정 운영 효율성 제고)** 사업 지연, 사업규모 변경에 따른 행·재정 절차 적기 이행을 통한 예산 집행의 안정성 및 행정 처리 효율성 제고

Ⅲ. 2026년 사업 추진계획

중점 추진 과제

- 과제 1 (대상사업 선정)** 사업 완료 5년 후 학생 수 추이 등 종합적 검토를 통한 대상 선정
- 과제 2 (사업규모 조정)** 사업 진행 학교 학령인구 추이를 반영한 조정으로 적정사업 규모 확보
- 과제 3 (사전기획 품질 향상)** 공간기획 워크숍 표준 교안 개발, 교육기획 검토위원회 운영 등 전문적 지원을 통한 사전기획 품질 향상
- 과제 4 (완공학교 사후관리)** 교육과정-공간 연계 컨설팅 강화, 교육활동 공유·확산 및 완공학교 대상 체계적 하자 관리

1 추진 방침

가. 대상학교 선정

☐ 선정 기준

- **(시설 노후도)** 40년 이상 경과 노후학교(대수선 등 최근 대규모 예산 투입 건물 제외)
- **(지속가능성)** 사업 완료 5년 후 시점 학생 수 60명 이하의 경우 사업 제외
- ※ 단, 통폐합, 학교복합화 등 정책사업과 연계되어 자생적 추진 전략 수립 경우 대상 선정 가능

☐ 선정 요인

구분	내 용
교육 운영	· 학교 교육계획 등을 바탕으로 지역 교육 여건과 미래형 교육과정 및 학교 특색 프로그램(중점·특화 교육) 운영의 필요성
시설 노후도	· 경과 연수, 안전성(내구성), 시설보수 이력
학교 지속가능성	· 학생배치계획(학생배치 관련 부서 사전협의 및 검토 필요) · 인근 학교 통폐합 가능성 · 향후 학생수 변화(사업신청, 사업완료, 사업완료+5년)를 고려한 규모 설정
기타	· 통합 운영, 학교복합화등 지역 여건 및 교육청 정책사업 연계 등에 포함 여부 · 학교구성원의 참여 의지(사업추진 의지) · 학령인구 감소를 고려한 지속 가능한 학교 공간 활용방향

나. 사업 유형 결정

□ 개축

- (대상) 40년 경과 노후 건축물 중 안전등급 C등급
 - 구조적 결함으로 보수·보강이 불가능한 경우(정밀안전진단 또는 정밀안전점검 보고서 확인)
 - 보수·보강 및 노후 건물 개선(리모델링 포함)에 필요한 비용이 개축 사업비의 70% 이상 소요되는 경우 등 개축이 필요한 경우

□ 리모델링

- (대상) 40년 경과 노후 건축물 중 안전등급 B등급 또는 C등급
 - 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 보수·보강이 가능한 경우 등

□ 세부 내용

- (추진 방안) 타당성 조사 용역, 정밀안전점검 등 실시
- (검토 내용) 정밀안전점검, 내진성능평가 등의 결과를 통해 안전성(내구성), 기능성, 경제성을 종합 검토
 - ※ 교육부 공간재구조화사업 지침 참고

구분	주요 검토 내용(예시)
안전성 (내구성)	1. 중대한 결함 1) 콘크리트 탄산화: 상태평가 결과 “e”이면서 내부 철근부식 상태평가 “e” 2) 콘크리트 염화물 함유량: 상태평가 결과 “e”이면서 내부 철근부식 상태평가 “e” 3) 콘크리트 내부의 철근부식: 상태평가 결과 “e”이면서 누수 동반 4) 건축물의 기울기(시공오차 제외): 상태평가 결과 “d”이면서 균열의 심한 변화 2. 비내진 시설의 경우 내진보강이 가능한 최저기준 강도, 콘크리트 평균 강도 10MPa 미만
적정규모	- 학생 1인당 연면적(지역별, 학교급별) - 학급 수 및 교육과정에 따른 공간 규모 적정성 분석
환경성	- 통학환경(동선, 거리, 교통안전) 평가 - 주변 시설 및 지역사회와의 연계 가능성
시설배치	- 교사동 간 연계성 및 이동 간섭 여부
공간구조/평면	- 교육과정 운영에 맞는 교실·공용공간 구조 적정성 - 미래교육 대응을 위한 공간 구성 가능성 - 지역사회 활용을 고려한 복합화 공간 구성 가능성
노후도	- 옥상방수, 외벽 마감 및 단열 성능, 화장실, 창호, 내부 마감, 석면 유무, 냉난방기 등

다. 사업 자원 결정

- **(목적)** 대상 학교의 특성, 재정 여건, 사업 시급성, 지속 가능성을 종합 분석하여 예산 효율성이 가장 높은 방식 적용
- **(구분)**

구분	재정사업	임대형 민자사업(BTL)
자원 구조	교육청 예산 직접 투입	민간 자본 선투입 후 임대료 상환
운영 주체	학교 및 교육청 직접 관리	민간 운영사(SPC)가 20년간 유지 관리
추진 속도	예산 확보 시기에 따라 유동적	협약 후 즉시 추진으로 공기 단축 가능
재정 영향	단기적 집중 재정 부담	장기적(20년) 분할 상환으로 부담 분산

○ **(추진방식 결정)**

- (시급성 및 난이도) 사업 추진 시급성, 사업 기간 단축을 통한 적기 공급 및 설계·시공 난이도 고려
- (재정 여건) 교육청 자원 여건, 중장기 채무 부담 능력 및 재정 건전성 검토
- (경제적 타당성) 정부실행대안과 민자대안의 생애주기 비용 비교 통한 경제적 타당성 및 예산 효율성

○ **(행정 절차)**

- ① 사업 검토 및 1차 선정: 자체 사업 계획 수립 및 내부 타당성 검토
- ② 재정계획심의위원회 심의
- ③ 중앙투자심의위원회 심의: 총사업비 100억 원 이상(BTL사업)
- ④ 적격성 조사 의뢰: 전문기관(한국교육개발원)에 사업 추진 방식의 적절성 및 경제적 타당성 분석 의뢰(BTL사업)
- ⑤ 의회 승인: 채무부담 행위에 대해 지방의회 동의(BTL사업)

라. 사업 규모 및 사업단가 산정

□ 사업 면적 도출 및 미래교육 공간 구성

○ (학급수 기준)

- 일반학급: 완성연도 학생수 기준(학급당 23명)으로 학급수 산정
 - ※ 산정 학급수가 중기학생배치계획 완성연도의 학급수보다 초과할 경우 완성연도 기준 학급수로 적용
 - ※ 기준: 매년 확정되는 중기학생배치계획 자료
- 특수학급: 완성연도 학생수 기준(학급당 초·중: 6명 / 고: 7명)으로 학급수 산정
 - ※ 특수학급이 없을 경우 필요 시 특수학급 1학급 반영 가능(사립 제외)
- 유치원학급: 당해 학급수 반영
 - ※ 유치원 적정규모 육성 계획에 따라 휴원(폐원) 예정인 경우 학급 미반영
- 기타학급(다문화학급 등): 필요 시 당해 학급수에 따라 실당 면적(60.48㎡) 반영

○ (적정면적 도출)

- 「교육부 학교 신설비 등 교부금 교부기준」 교사동 연면적 90~100% 적용
 - ※ 단, 대상학교의 건물이 교사동이면서 일반 학급수 6학급 이하일 경우, 미래학교의 원활한 교육운을 위해 교육부 신설학교 교부기준 교사 연면적의 120%까지 확대 적용 가능
- 순수교사 면적에는 급식소, 체육관, 기숙사, 창고 등 제외

○ (면적 구성 및 일반교실 모듈)

- 공용면적: 연면적의 40% 이상 확보(서비스영역 면적 포함: 기계실, 전기실 등)
- 일반 교실: 60.48㎡ (단, 학급당 학생수 및 학년군에 따라 총 규모 내에서 조정 가능)

○ (기숙사 등 기타용도)

- 체육관(다목적강당): 지방자치단체 대응투자 확보
- 기숙사 등 기타 용도의 공간은 사업 대상에서 제외
 - 단, 사업과 연계한 재배치가 필요할 경우 소관부서 검토(의견)에 따라 별도 포함 가능

□ 재정사업비 단가 산정

- (2021년) 개축사업 면적당(㎡) 2,700천원, 리모델링사업 1,700천원
 - 교육부 계획 적용(설계비, 감리비, 시설비, 사전기획, 이전경비 등 포함)
 - (2022년~2023년) 물가변동 8% 사업비 증액 일괄 반영, 외부 공간 연계 등을 위한 토목공사비, 신재생에너지 의무비율 반영 등 사업비 증액
 - (2024년 이후) 공종별 항목(토목 등) 반영을 통한 총사업비 산출
 - 총사업비 단가 및 산출방식 개정(관련: 미래학교추진단-7237, 2023. 12. 7.)
 - 매년 경남교육청 시설사업비 예산단가 연계 및 공종별 항목 반영을 통한 총사업비 현행화
- ※ 2024년도 개축 사업 총사업비 평균 단가 면적당(㎡) 4,200천원

마. 기타 사항

- (스페이스 프로그램 적용)
 - 구성 방향: 2022년 개정 교육과정에 필요한 공간·조건 필수 적용
 - 공간 모듈: 미래형 학교시설 규모, 형태 연구(한국교육개발원 ‘미래형 학교시설 규모 자동 산정 프로그램’) 참고 및 개별학교 미래교육 운영에 맞게 자율 적용
 - 원칙 적용: 경남형 그린스마트 미래학교 공간구성 원칙 적극 적용
- ※ 경남형 공간구성 원칙: 중복 기능의 공간 최소화, 공간의 다목적화, 공간의 영역화, 공용공간의 활용, 실내외 연결, 유연한 공간 마련, 포용적 디자인 개념 적용
- (임시교사 사용)
 - 임시교사(모듈러교사) 사용 최소화
 - 개축 사업: 기존 대상 건물을 신축 전까지 사용할 수 있도록 배치 위치 고려
 - 리모델링 사업: 기존 건물의 유휴공간, 활용도가 낮은 특별실 등을 최대한 활용하거나 영역별 공사방식 고려

바. 사업 규모 재검토

- **(목적)** 매년 중기학생배치계획 및 학생수 추이를 반영하여 적정규모 사업 투자를 통한 재정 운영의 효율성·타당성 확보
- **(추진 방안)**
 - 매년 확정되는 중기학생배치계획을 근거로 사업 단계별 사업규모 조정
 - 완공연도 학생 수 일시적 증가의 경우 향후 중장기 학생 수 추이를 검토하여 필요시 기존 규모 유지
 - 학생수 급감 등으로 사업 실효성이 현저히 낮은 경우 사업 취소 검토
- **(검토 시기)** ①사전기획 완료 시 ②설계 공모 전 ③기본설계 확정 전 ④공사 발주 전 단계에 매년 중기학생배치계획 및 인근 공동주택개발 계획 추진 사항을 수시 확인하여 종합적 검토
 - ※ 단, 설계가 완료되어 면적 조정을 위한 재설계 시 계약상대자 재선정, 용역비용 및 기간 추가 소요, 사업기간 연장에 따른 물가상승분 발생 등을 종합적으로 검토하여 실익이 없는 경우 기존 규모 유지하되, 가변형 구조 적용 및 유휴 시설 활용 방안 수립
- **(추진 업무)**

담당	세부 내용
미래학교 추진단	사업 규모 적정 산출(사업 연면적, 총사업비 재산정) 스페이스 프로그램 조정 변경 사항 교육지원청·학교 안내 사업 취소 학교 환경개선사업, 영역단위 공간혁신 등 연계 지원 협의 재정계획심의, 공유재산관리계획 등 행정절차 총괄
교육지원청 · 시립학교	변경된 사업 규모에 대한 학교별 특수성 및 현장 요구사항 검토 스페이스 프로그램 조정 및 최종 확정 재정계획심의, 공유재산심의, 공유재산관리계획 등 행정절차 이행 변경된 규모를 반영한 설계변경 및 공사 발주 관리 사업 취소 학교 환경개선사업 등 적극 추진
학교	교육과정에 최적화된 실별 용도 확정(스페이스 프로그램 연계) 사용자 참여 설계(변경 계획 반영 확인) 유휴공간 활용 계획 수립 사업 변경 사항 교육공동체 안내

사. 대응투자

□ 사립학교 개축부담금

- **(목적)** 2023년 이후 사립학교 개축이 허용됨에 따라 사립학교 개축의 공공성 확보를 위한 기존 리모델링 사업 초과 비용에 대한 대응투자 실시
 - ※ 교육부 적극행정위원회 합동회의(2021. 10.) 결과 그린스마트 미래학교 사업 추진 시 사립학교 개축 허용 → 2023년부터 경남형 그린스마트 미래학교 사업 사립학교 개축 허용
- **(세부내용)**
 - 사립학교 개축이나 리모델링 증축 시 리모델링 비용 초과 금액의 5% 이상 대응투자
 - 사업 기간 학교법인의 법정부담금은 대상사업으로 선정된 연도에 공개되는 법정부담금 납부율과 최근 3년간 평균 납부율 중 높은 납부율 이상 유지
- **(산정방법)** [총사업비-리모델링사업비]×5%
 - 당초 면적 초과 시 (증가 면적(㎡) × 사업비 단가) 금액 추가
- **(처리 절차)**
 - 사전기획 완료 후 확정된 개축부담금 통보받은 사립학교는 설계용역 발주 전 대응투자금 세입 처리 완료

시행	미래학교추진단		사립학교		사립학교		미래학교추진단
내용	총사업비 및 개축 부담금 안내	⇨	이행계획서 제출 및 설계발주 전 개축부담금 세입 처리	⇨	개축부담금 대응투자 결과 보고	⇨	개축부담금 반영 예산 조정
대상	사립학교, 교육지원청		미래학교추진단		교육지원청, 미래학교추진단		교육지원청

□ 체육관(다목적강당) 대응투자

- **(대상)** 체육관(다목적강당)이 조건부로 추가된 학교
- **(내용)** 지방자치단체, 기업체, 학교법인 등의 외부재원 확보 또는 계획을 통한 대응투자
 - 대응투자는 강당 및 체육관(다목적실 포함)의 총사업비 기준으로 산정
 - 지방자치단체가 단독으로 대응투자를 하는 경우 재정자립도에 따라 대응투자 비율 적용
 - 지방자치단체 이외의 기관은 20% 이상의 대응투자 비율 적용

아. 미래학교 전환준비금

□ 추진 개요

- **(목적)** 대상학교의 사전기획, 설계, 준공의 과정 중 사용자 참여 활동 운영(워크숍, 연수, 교직원 및 학부모 홍보)을 위한 예산 지원
- **(사용범위)** 학교에서 자체적으로 진행하는 교과 재구성·수업 전환을 위한 콘텐츠 제작 및 재료 구입, 강사료, 전문가 컨설팅 및 자문료, 인사이트투어, 워크숍, 학교 역량 강화 연수경비, 공유회 경비, 설계·시공 시 촉진자, 전문가 자문료 등
- **(교부금액)** 교당 20,000,000원 (1회 500만원/4년간 교부) ※ 필요시 교부 기간 조정 가능
- **(집행방법)** 학교회계전출금으로 교부, 개별 학교 직접 집행
- **(기대효과)** 교육공동체 사업이해도 향상 및 추진 동력 마련

자. 미래형 교육환경 조성비 집행

□ 추진 개요

- **(목적)** 미래학교 공간재구조화를 통한 스마트 학습환경 구축 및 유연한 학습공간 조성을 위한 설비·이사비·비품 구입 등 지원
- **(지원 대상)** 미래학교 공간재구조화(그린스마트 미래학교) 재정사업 대상학교
- **(지원 방식)** 미래형 교육환경 조성비=스마트비품구입비+이전경비(이사비 등)

구분	'21~'22년 대상 사업			'23년 이후 대상 사업					
	'21년~'22년			'23년~'24년			'25년 이후		
내용	공립	스마트환경 구축비 (건설비, 420)	이전경비 (학교전출금, 620)	공립	스마트환경 구축비 (건설비, 420)	이전경비 ¹⁾ (학교전출금, 620)	공립	스마트환경 구축비 (건설비, 420)	미래형 교육 환경 조성비 (학교전출금, 620)
	사립	스마트환경 구축비 (학교전출금, 620)		사립	스마트환경 구축비 (학교전출금, 620)		사립	스마트환경 구축비 (학교전출금, 620)	
지원 금액	140천원/㎡ (70%)		60천원/㎡ (30%)	110천원/㎡ (55%)		90천원/㎡ (45%)	110천원/㎡ (55%)		90천원/㎡ (45%)

※ 별도 지원된 예산(전자칠판, 충전보관함 등) 제외 후 사업비 산정

1) 기존 “이전경비”를 “미래형 교육환경 조성비”로 용어 변경함

- **(학교전출금 지원 시기)** ※ 사업 기간 내 학교 현장 여건에 따른 교부 시기 조정 가능
 - 이사비: 이사비 신청서 접수 후 20일 이내 교부
 - 이사비 외: 공사 준공 6개월 전

○ **(학교전출금 집행 방법)**

집행 계획 수립 및 사용계획서 제출	예산 집행	집행 결과 보고
❖ 시설공사 추진 시기를 반영하여 이사비 등 집행 계획 수립 ❖ 스마트기기 및 비품 구입은 교직원 전체 협의를 거쳐 교수·학습에 적합한 제품 선정	▶ 계획서에 따라 관계 법령 및 규정 등을 준수하여 적정하게 집행	▶ 집행 완료 시 집행 결과 보고 및 집행잔액 반납 (집행잔액 10만 원 초과 시 반납 처리)

- 스마트환경 비품구입비: 미래형 교육환경 조성비 총액의 **30% 이상** 집행 가능
- 스마트환경 구축 비품 외 자산취득비: 미래형 교육환경 조성비 총액의 **30% 이하** 집행 가능

○ **(학교 행정사항)**

- 사용계획서 제출: 사업 추진 통보일로부터 30일 이내
- 이사비 신청서 제출: 이사 시기 2개월 전 소요액 신청
- 집행 결과 보고: 사업 완료일(이전 및 재배치 완료)로부터 30일 이내

○ **(스마트기기 집행 점검)**

- 기간: 2026. 6. ~ 11. (상·하반기 2회)
- 대상: 21년·22년 대상학교 중 준공학교 약 20교
- 기대효과: 미래 학교에 필요한 혁신적이고 다양한 교수학습 구현

□ **스마트학습 환경 구축**

구분		스마트환경 구축 계획(2022년도 이후)
의무 사항	학내전산망	유무선망은 10GB 이상의 광케이블 기반 네트워크 방식 의무화 (업무망/교육망/무선망/전화망 논리적 또는 물리적 구분, 주요간선 적용)
	전자칠판	일반교실 의무화(크기 및 방식은 학교 여건에 맞게 설치, 교육정보원 전자칠판 지원 사업으로 중복투자 금지)
	무선 와이파이	일반교실 의무화(교육정보원에서 전체학교 설치하여 운영중으로 협의하여 이전설치 및 지원사업과 연계, 교육활동공간 전체로 확대 권장)

구분		스마트환경 구축 계획(2022년도 이후)
	스마트기기 충전보관함 설치 환경	일반교실 의무화(미래교육원에서 스마트기기와 초등1~3학년 충전보관함 보급과 연계, 이동수업 등으로 사용자 요구 시 공용공간으로 설치 검토, 1~2교실 1 차단기 또는 전용콘센트 등 약 1.5kw 용량 확보의 기반 조성, 수량은 공동사용 등 운영 방법과 교수학습 방법에 맞게 선택)
선택 사항	각종 스마트기기	충전함, 빔스크린, 전자교탁, LED스크린, 증강현실(AR), 가상현실(VR), 혼합현실(MR), 인공지능(AI), 로봇, 3D프린터, 키오스크, 소프트웨어, 방송, 노래방, 게임 등을 교육, 건강, 놀이, 휴식, 운영 등의 목적으로 다양한 실내외에 적용, 그에 따른 적절한 용량의 전원 및 통신포트 시공 고려

- * 2021년도 사업은 권장, 2022년도 이후 사업부터 기반 조성 위주로 의무 시설
- * 미래교육원, 교육정보원의 유사 사업과 중복투자 방지
- * 일반교실 이외의 공간 및 다양한 스마트환경은 학교 여건 및 예산에 따라 선택적 적용
- * 예산낭비가 없도록 기존 재사용 및 관련 부서 협의, 교육혁신과 연계하여 조성
- * 공사 중 학생 및 교직원을 위해 스마트기기는 준공 전 우선 보급, 사용할 수 있음
(운동장 대체 실내 스포츠용 VR기기, 이동식 전자칠판 등의 스마트기기를 우선 도입하여 공사 준공 전에도 교육활동을 통한 스마트기기의 사용 경험과 활용 방법 등을 습득)

2 세부 추진 계획

□ 추진 일정

시기	추진업무	추진내용
1~2월	2025년 사업 결과 분석	○ 2025년 공간재구조화 사업 결과 분석 및 환류
2월	사업 적정성 검토	○ 중장기 학생배치계획 및 통폐합 등 기초 통계 조사
		○ 2026년 사업 대상교 사전분석 및 협의회
3월	2026년 기본계획 수립	○ 2023년~2025년 대상학교별 추진 계획 수립 ○ 2026년 공간재구조화사업 기본계획 수립
	미래형교육시설 조성 자문	○ 2026년 제1회 미래형교육시설조성위원회 개최
	사업 규모 재검토	○ 2023~2024년 대상학교 규모 및 사업비 조정 ○ 재정계획심의위원회 심의
4월	2026년 교육기획 추진 방안 마련	○ 2026년 교육기획 컨설턴트 구성 ○ 2026년 교육기획 방안 협의 ○ 교육기획 교안 작성

시기	추진업무	추진내용
	역량 강화 연수	○ 교육기획컨설턴트 역량강화 연수
	완공 사립학교 사업비 집행 및 정산 안내	○ 사립학교 국고보조금 정산 안내 및 사용자 맞춤형 연수 ○ 사립학교 집행 지침 수립
4월~6월	정밀안전진단	○ (필요시) 2026년 대상학교 정밀안전진단
	개축심의위원회	○ 2025년 제1회 개축심의위원회 개최
	공유재산관리계획	○ 공유재산관리계획 수시분 심의
	사립 완공학교 행·재정 처리	○ 사립 완공학교 국고보조금 정산
4월~12월	교육과정-공간 연계 컨설팅	○ 상반기: 완공학교 6교 내외
		○ 하반기: 완공학교 6교 내외
6월	역량 강화 연수	○ 설계-시공 단계 학교관리자, 담당자 연수
	미래형교육시설 조성 자문	○ 2026년 제2회 미래형교육시설조성위원회 개최
7월~8월	공간기획 강화	○ 공간기획 공유회 표준 교안 작성
	역량 강화 연수	○ 2026년 대상학교 연수(관리자, 담당자, 행정실장 등)
	민간투자사업 심의	○ 민간투자사업심의위원회 개최
9월	미래형교육시설 조성 자문	○ 2026년 제3회 미래형교육시설조성위원회 개최
	개축심의위원회 개최	○ 2026년 제2회 개축심의위원회 개최
	공유재산관리계획	○ 공유재산관리계획 정기분 심의
	교육과정-공간 활용 인증제	○ 교육과정-공간 활용 인증제 시행
9월~익년 3월	사전기획 용역	○ 2026년 대상학교 사전기획용역 계약 추진
		○ 사전기획(교육기획·공간기획) 실시
		○ 사전기획 학교별 컨설팅 진행
		○ 교육기획컨설턴트 운영
10월	교육과정-공간 연계 성과 확산	○ 교육과정-공간 연계 활용 도움자료 제작
	BTL사업 고시	○ 민간투자사업 고시
	스마트기기 집행 현황 점검	○ 스마트기기 집행 현황 점검(하반기)

시기	추진업무	추진내용
	공간재구조화사업 홍보	○ 경남교육박람회 공간재구조화사업 홍보 부스 운영
11월	유공 표창	○ 미래학교 공간재구조화 유공자 표창
	역량 강화 연수	○ 교육기획컨설턴트 대상 교육기획 운영 결과 공유회
	만족도 조사	○ 사업 운영 만족도 조사 실시, 결과 분석
12월	사업 결과 분석	○ 사업 결과 종합 분석 및 2026년 사업 추진 방향 검토
	미래형교육시설 조성 자문	○ 2026년 제4회 미래형교육시설조성위원회 개최
연중	공간재구조화 사업 홍보	○ 각급 기관(학교) 홍보자료 배포
		○ 홍보 동영상, 대도민 홍보 실시
	찾아가는 지원단 운영	○ 사전기획·설계·시공·준공 이후 단계별 현장 지원
	사업비 관리	○ 사업비(국고보조금 포함) 집행 현황 검토·관리

※ 2026년도 대상연도별 사업 학교 현황은 [붙임] 자료 참고

3 단계별 추진계획

가. 대상학교 선정

□ 2026년 대상학교 확정

- (대상) 2026년 기선정 학교
- (기간) 2026. 2. ~ 2026. 5.
- (기준) 중장기 학생 수 추이, 노후도·안전성, 통폐합 계획, 교육 정책 등 학교의 지속 가능성을 종합적 검토 후 확정 추진(예정) 중

사업 우선 선정 요인	사업 제외 요인
• 교육 정책 목표 달성에 필요한 학교 건물 • 노후도가 심하거나 안전 등급이 낮은 건물 • 석면 등 위해 요인을 보유한 건물	• 대수선 등 최근 대규모 예산이 투입된 건물 • 문화·교육적 가치가 인정되어 보존이 필요한 건물 • 사업 완료 5년 후 학생 수 60명 이하 예정 학교

나. 사용자 참여 사전기획

사전기획이란?

설계를 진행하기 전에 학교의 물리적 현황 분석과 교육공동체(교직원, 학생, 지역사회)의 참여과정을 통해 미래학교로 전환하기 위한 **교육 및 공간 계획**을 수립하는 단계

사 전 기 획 단 계

사전준비	현황분석	교육기획	공간기획	사전기획결과
▶사전기획 기준 마련 ▶과업내용 이해 ▶추진체계 구축 ▶설명회 및 연수	▶학교 현황 ▶지역 현황 ▶개선방향 도출	▶교육운영 현황 분석 ▶미래교육 이해 ▶미래교육 목표, 비전 도출 ▶미래교육 실현 운영계획	▶미래교육 공간 도출 ▶사용자 요구 분석 ▶공간·설비 조건 도출 ▶지속가능성 계획 수립	▶미래학교 조성 종합계획 ▶설계지침 마련 ▶설계발주 방식 제안 ▶사업비 및 공사 계획

○ (교육기획)

교육기획이란?

사전기획 중 교육과정 등에 관한 사항을 지칭하며 교육과정 분석, 사용자 참여(교육 분야), 교육 비전 및 목표 설정, 교육과정에 따른 공간구성 방향 설정 등에 대한 방안을 도출하는 과정

- (목적) 학교 교육과정 분석을 통한 미래형 교육과정 수립
- (방법) 교육기획 컨설턴트 주관으로 대상학교 교직원을 대상 3회 교육기획 실시
- (워크숍 내용)

횟수	목적	사전 검토 자료	교육기획 결과
1회차	▶미래교육 방향 설정	▶학교실태 분석자료	▶미래학교 전환 전략 도출
2회차	▶교육비전 및 목표 설정 ▶교육 특화 방안 수립	▶2022 개정교육과정 ▶2025 학교교육방향	▶비전, 교육목표 수립 ▶중점교육, 교육프로그램 운영 방안 도출
3회차	▶교육기획 결과 협의회	▶교육기획 결과 보고서	▶교육기획 결과에 따른 공간기획 방향 수립

- (지원) 경상남도교육청 소속 교원으로 구성된 교육기획 컨설턴트 활용

○ (공간기획)

공간기획이란?

사전기획 중 사업의 추진에 관한 사항과 건축 및 안전 등에 관한 사항을 지칭하며 세부 내용으로는 사업의 배경 및 목적, 사업비 산정, 사업 기간 산정, 설계용역 발주 방식 결정, 현황분석, 사용자 참여(공간분야), 건축물의 공간 계획, 위해요소 예측 및 최소화 방안, 규모 계획, 주요설계 지침 작성 등에 대한 방안을 도출하는 과정

- (목적) 교육방향에 따른 스페이스 프로그램(안) 도출
- (방법) 사전기획가(공간기획가)의 주관으로 교육공동체(교직원, 학생, 학부모, 지역사회 등) 대상으로 6회 이상 워크숍 실시
- (워크숍 내용)

대상	횟수	워크숍 내용	공간기획 결과
교사	3회	▶현황분석 ▶공간 아이디어 및 이미지 ▶공간 구체화 및 그룹핑, 공간 우선순위	▶ 교육 방향에 따른 스페이스 프로그램(안) 도출 ▶ 각 공간에 대한 구체적 요건(디자인, 배치, 각종 설비 등) 도출 ▶ 기존 동과의 연계, 동선, 교육 방향에 맞는 배치(안) 도출
학생	2회	▶ 학교의 장단점, 동선 등 공유 ▶ 학생 수업·생활 지원 공간 아이디어, 구체화	
지역사회	1회	▶ 학교와 지역사회와의 연계 방안(공간, 프로그램 등) 공유	


○ (대상학교) 2026년 대상학교 확정 후 별도 안내

○ (추진 일정)

구 분	1개월	2개월	3개월	4개월	5개월	6개월
사전준비(착수보고 등)						
현황조사 및 중간보고회 실시						
교육기획						
공간기획						
1차 종합계획(안)제시						
공유회 실시						
1차 보고서 작성·제출						
각종 심의자료 작성						
최종 성과물 작성						

다. 설계

□ 설계 과정



□ 교육지원청

○ (행·재정 절차 준수)

- 공공건축심의 시 사전기획 내용, 과업범위, 사업규모 등 적정성 검토
- 일반공모(설계안 심사) 및 제안공모(설계자의 경험, 역량, 수행계획 및 방법 등 심사)를 통해 사전기획 의도 구현이 우수한 설계안 선정
- 단위학교 교육공동체의 적극적인 참여 협조를 통한 사용자 참여 설계 확대
- 미래형교육시설조성위원회 자문을 통해 기본설계 완료 단계에서 공간 구성, 시설계획, 사용자 요구 반영 여부 등 검토


□ 학교

○ (사용자 참여 설계 협조)

- 설계 시 사용자 참여로 사전기획과 사업의 연계성 확보
- 사전기획 의도 반영을 위해 설계 시 사전기획자 자문 가능(미래학교전환준비금 활용)
- 미래교육 운영을 위한 스페이스프로그램, 계획 연면적 준수, 특화공간 실현
- 실별 레이아웃, 가구 배치, 공용공간 활용방안, 스마트환경설비 구체화 등

라. 시공(재정)

□ 시공 과정



□ 교육지원청

○ (공사기간 안전관리)

- 교육시설 안전성 평가 등을 통해 사용자의 안전 확보를 위한 공사 현장 안전 관리 철저
 - ※ 「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」 제19조에 따라 일정 규모 이상 교육 시설 건축 시 안전성 평가 의무화
- 교육시설 구조 및 인접 대지 지반 안전성, 사고예방 시설 적정성, 통학로 안전성 등에 대한 전반적 평가 실시
- 공사 차량 진출입로 별도 배치 및 보차분리 등 작업공간과 학습공간 완전 구획
- 공사장 진출입로와 학생 진출입로 분리(학교 여건에 따라 등하교 시간 차량통제)
- 최대한 방학 기간을 이용한 철거계획 수립
- 미래학교 설계 의도 구현 및 공사 중 화재 등 재난 예방을 위해 법적 기준보다 강화된 관리·감독 시행
- 미래학교 공간재구조화사업 공사현장 가림막 홍보 활용

※ 관련: 미래학교추진단-587(2026. 1. 30.) [경상남도교육청 누리집 - 미래학교추진단 - 자료실]

○ (설계변경 최소화)

- 총사업비 내에서 사업 추진
- 기준 면적을 초과하거나 불필요한 부대시설 조성 지양

□ 학교

○ (학생 안전 지도 및 공사 협조)

- 학생들의 공사장 접근 금지를 위한 생활지도
- 공사 관련 일정 및 현안 문제 해결을 위한 적극적인 협의
- 공사 민원 발생에 대비한 학부모 가정통신문 발송 및 인근 주민 설명회 개최

마. 임대형 민자사업(BTL) 추진

- (목적) 미래학교 공간재구조화 사업에 민간 자본을 유치하여 재정 여건 한계를 극복하고, 노후 교육시설에 대한 조기 편익 제공
- (주관) 미래학교추진단
- (2026년 예산 현황) 금22,737,421천원 (※ 국고보조금 4,192,000천원)
- (대상사업 및 추진일정)

대상 연도	사업명	대상건물	사업 유형	추진일정
2023	그린스마트스쿨 합포초 외 1교 임대형 민자사업(BTL)	합포초: 본관, 후관 덕산초: 본관	개축	2026. 3. 임시운영 개시
				2026. 7. 준공
2024	미래학교 공간재구조화 교방초 외 1교 임대형 민자사업(BTL)	교방초: 본관, 별관 진동초: 본관, 체육관	개축	2026. 2. 우선협상대상자 지정
				2026. 8. 실시협약 체결 및 사업시행자 지정
				2026. 12. 실시계획 승인 및 착공
2025	미래학교 공간재구조화 창원기계공업고 외 1교 임대형 민자사업(BTL)	창원기공: 본관 마산동중: 본관, 후관	개축	2026. 6. 간이적격성 조사
				2026. 7. 민간투자사업 심의
				2026. 9. 의무부담행위 동의
				2026. 10. 사업 고시

※ 상기 추진 일정은 사정에 따라 변경될 수 있음

4 위원회 운영

가. 각종 심의 추진

순	구 분		내 용	대 상	주관
1	개축심의		교육시설물 안전확보 위한 개축 여부 심의 (경상남도교육청 개축심의위원회 설치 및 운영 조례)	교육시설 개축대상 건물	미래학교추진단
2	사전기획 적정성 검토		교육시설사업의 공간구성 및 적정규모 등 사업계획의 적정성 검토 (교육시설법 제26조3)	추정 설계비 1억원 이상	교육시설안전원
3	재정계획 심의	자체투자심사	지방재정의 계획적·효율적 운영과 중복투자 방지 (지방재정법 제37조)	-40억 이상 -규모 변경(재심사)	정책기획관
		중앙투자심사		-300억 이상 -100억 이상(BTL)	교육부
4	공유재산심의		공유재산의 취득 및 처분에 대한 효율적 관리 (공유재산 및 물품관리법 제16조)	개축 대상 사립 제외	교육지원청
5	공유재산관리계획 심의		공유재산의 취득과 처분 결정을 위한 도의회 의결 (공유재산 및 물품관리법 제10조)	20억원 이상 사립 제외	도의회
6	공공건축심의		설계지침서 및 설계용역 과업 내용의 적정성 등 심의 (건축서비스산업진흥법 제22조)	설계비 5천만원 이상 사립 제외	교육지원청
7	사전기획 적정성 검토 심의		교육청 재원이 투입되는 사립학교에 대한 타당성 사전 검증, 설계지침서 및 설계용역 과업 내용의 적정성 등 심의 (교육부 지침)	사립학교 (필요 시 공립학교 심의 가능)	교육부
8	미래형 교육시설 조성 자문		기본설계 타당성 및 디자인 적정성 검토 (경상남도교육청 미래형 교육시설 조성에 관한 조례 제6조)	연면적 2,000㎡ 이상 건축물	미래학교 추진단
9	민간투자사업 심의		민간투자사업의 지정 등 심의 (경상남도교육청 민간투자사업심의위원회 조례 제2조)	민간투자사업	미래학교 추진단

나. 개축심의위원회 운영

개선

- **(목적)** 교육시설물의 안전 확보 및 객관적이고 합리적인 개축 추진
- **(위원회 운영)** 상·하반기 수요조사를 통해 안전 유무 확인 후 분기별 개최 예정
- **(대상 건물)** 위험시설물(D, E등급) 또는 리모델링 비용 과다 소요, 학교 종합계획 상 건물배치 등을 고려하여 개축이 필요할 경우 개축심의위원회 안전 상정
- **(추진 내용)** 개축심의위원회 조례 개정 예정(개축심의위원회 대상, 기능 등 정비)
- **(기대효과)**
 - 시설물의 안전성, 교육환경 개선 필요성 등의 종합적이고 체계적인 심의로 개축 사업의 타당성·공정성 보장
 - 개축이 필요한 시설과 보수·보강이 필요한 시설 구분으로 예산 낭비 방지

다. 사전기획 적정성 검토

지속

- **(근거)** 「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」 제26조의3
- **(목적)** 사전기획 업무 부실 방지 및 교육과정 중심 공간 조성 등 사전기획 결과 적정성 여부 검토
- **(대상)** 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 교육시설을 건축 하거나 리모델링 하는 사업으로서 추정설계비가 1억 원 이상인 사업
- **(검토절차)** 사전기획 적정성 검토요청서, 사업계획서 등을 전문기관(한국교육시설 안전원, 한국교육개발원)에 요청
- **(활용계획)** 사전기획 적정성 검토의견을 받은 후 교육시설 설계용역 입찰공고 전 까지 검토의견 활용계획을 마련하여 적정성 검토 기관에 제출
- **(기대효과)** 학교별 특성에 맞는 최적화된 미래 교육 공간 조성 등 적정성 확보

라. 사전기획 적정성 검토 심의

신규

- (근거) 교육부 「공간재구조화사업 업무 지침」(2025. 7.)
- (목적) 교육청 재원이 투입되는 사립학교의 사업 적정성 검토 결과 반영 여부, 설계지침서·과업지시서 적정성, 학교시설 관련 사항(학생배치계획, 공간계획) 등 심의
- (방법) 사전기획 적정성 검토 완료 후 설계용역 입찰공고 전 한국교육시설안전원으로 신청 (공립학교도 필요시 신청 가능)
- (기대효과) 사립학교 공간재구조화사업의 설계 품질 향상 및 사업 완성도 제고

마. 민간투자사업심의위원회

지속

- (목적) 민간투자대상 사업의 지정 및 단위사업 통합화, 대상사업의 지정취소
- (위원회 구성) 총 위원 11명(당연직 5명, 위촉직 6명)
- (위원회 운영) 연중 수시
- (기대효과) 민간투자사업 대상시설 지정 및 지정취소 등 업무의 적정성 확보

바. 미래형교육시설조성위원회

지속

- (근거) 「경상남도교육청 미래형 교육시설 조성 조례」(2024. 12. 26. 제정)
※ 「경상남도교육청 미래형 교육시설 조성 조례 시행규칙」 제정 중
- (목적) 미래형 교육운영이 가능한 공간, 생태, 에너지, 지역사회 연계 등 지속 가능한 학교 환경 조성 및 학교 건축의 내외부 디자인 향상
- (기능)
 - 교육시설 기본계획, 기본 설계 타당성 및 디자인 적정성 검토 자문 등
 - 총사업비 200억 이상(단, 농산어촌 학교 사업비 100억 이상)의 경우, 사업의 연계 향상을 위해, 설계, 시공 주요 단계에서 총괄 자문가 위촉
- (대상) 연면적 2,000㎡ 이상 유치원(사립유치원 제외) 및 학교, 학생 체험 및 교육 활동 지원 등을 위한 교육시설
- (위원회 운영) 분기별 운영 예정

○ (기대효과)

- 미래형 교육 운영이 가능한 공간구성 및 학교건축 디자인 향상
- 내·외부 공간 디자인 개선을 통해 학습자 중심의 최적의 학습 환경 조성
- 기본설계 및 타당성 검토를 통해 불필요한 비용 절감 및 최적의 설계안 도출

5 현장 지원 체계 구축

가. 교육기획 컨설턴트 운영

지속

- (목적) 미래학교 비전 수립 및 미래형 교수학습 방법 도출 학교 워크숍 운영
- (운영 기간) 2026. 4. ~ 12.
- (컨설턴트 구성) 교육기획 컨설턴트 18명 내외
- (활동 내용)
 - 사전기획 대상학교 교직원 대상 워크숍(2~3회), 업무 관계자 협의회(1회)
 - 사전기획 시 교직원 대상 교육기획 워크숍 운영 및 교육기획 결과 도출
 - 교육기획 확정 전 ‘교육기획 검토협의회’ 단계 추가로 교육기획 완성도 제고
(대상자: 교육기획컨설턴트, 사전기획자, 장학사, 총괄담당자 등)
- (기대효과)
 - 교원 중심 우수한 교육기획 컨설턴트 양성 체제 구축
 - 내실 있는 교육기획으로 대상 학교별 우수한 사전기획 결과 및 보고서 도출

나. 공간기획 워크숍 표준 교안 개발

신규

강화

- (목적) 사전기획 대상학교 공간기획 워크숍 표준 운영 체계를 마련하여 학교 구성원의 이해도 향상 및 실행 역량 제고
- (기간) 2026. 5. ~ 11.
- (방법) 경남형 미래학교 사업 특성을 반영한 공간기획 워크숍 표준 교안을 개발하여 PDF 형태로 제작·보급, 공간기획 시 활용
- (내용) 교육기획과의 연계 방안, 미래교육 필요공간 도출, 특화공간 설정, 종합계획 마련 등
- (기대효과) 미래학교 사업 특성을 반영한 공간기획 결과 도출 및 사전기획 품질 향상

다. 교육과정-공간 연계 컨설팅

개선

- (목적) 완공학교 컨설팅을 통한 교육과정-공간 연계 미래형 교육과정 실천 지원
- (대상) 완공학교 약 14교
- (기간) 2026. 5. ~ 11.
- (방법) 그린·스마트 등 영역별 컨설턴트 위원 확대로 컨설팅 강화, 교육기획 컨설턴트 활용 사후 컨설팅 강화

안내 및 요청서 제출	컨설팅 대상학교 안내	찾아가는 컨설팅 실시	결과 분석 및 환류
▪ (도교육청) 컨설팅 안내 ▪ (학교) 컨설팅 요청서 작성 및 공문 제출	▪ (도교육청) - 컨설팅 요청서 검토 - 찾아가는 컨설팅 대상교 확정 및 공문 알림	▪ (도교육청 및 학교) - 교육과정-공간 연계 찾아가는 컨설팅 운영	▪ 결과 분석 및 환류(수시) ▪ 효율적 자원 방안 모색

- (내용) 교육과정-공간 연계 미래형 수업 방안, 학교 공간혁신 프로젝트 교육과정 재구성 방안, 학교 공간 활용 및 수업 활용 사례 공유 등
- (기대효과) 미래학교 공간재구조화사업 학교급별 교육과정 운영 지원 강화

라. 교육과정-공간 활용 인증제 운영

신규

강화

- (목적) 완공학교의 교육과정-공간 연계 운영 수준을 체계적으로 점검·인증하여 공간 기반 미래형 수업의 질적 내실화 도모 및 사업 성과 확산
- (시기) 2026. 5. ~ 2026. 12.
- (대상) 사업 완공학교
- (추진방법) 학교별 교육과정-공간 연계 운영계획 및 실적 자료를 기반으로 서면 심사 및 현장 점검을 통한 운영 실태 확인, 심의위원회 심의를 거쳐 인증 등급 부여
※ 인증학교 운영비 지원 예정(별도 계획 추진)
- (평가내용) 학교 교육과정에 공간 활용 반영 여부, 미래형 교육공간(메이커스페이스 등) 활용 수업 운영 실적, 학생 참여형·프로젝트형 수업 운영 사례, 공간 운영 체계 및 관리 지속성 등
- (기대효과) 학교 공간이 실제 수업 혁신으로 연계되는 교육활동 정착, 완공 이후 사후 관리 및 성과관리 체계 구축, 우수 운영 모델 확산을 통한 정책 신뢰도 향상

마. 찾아가는 지원단 운영

지속

- **(목적)** 미래학교 공간재구조화사업의 완성도를 높이기 위해 발주처(지원청 사립학교)를 찾아가 사전기획부터 준공 이후까지 사업 추진을 원활하게 할 수 있도록 행정 및 기술 업무 지원
- **(기간)** 사전기획 용역 시작일부터 준공 후 최초 하자 점검일까지
- **(대상)** 창원기계공고 등 52교
- **(지원 내용)**

구분	지 원 내 용
사전기획 단계	- (보고회 참석) 사전기획 발주처 용역 보고회 및 최종 공유회 참석하여 사업 추진 방향 및 기획 의도 사전 파악 - (사업계획서 검토 지원) 사전기획 보고서 적정성 검토 의견서 작성 지원 및 설계 지침서 작성 검토
설계 단계	- (기본 설계) 기본 설계 설명회 참석 및 설계 제안 및 관련 법령 검토 - (실시 설계) 실시 설계 내용 및 사업비 범위 집행 여부 검토, 사업 집행 관련 설계 도서 검토 방법 및 행정업무 사전 이행에 대한 지원
시공 단계	- (단계별 맞춤형 지원) 단계별 공사 추진 상황 점검, 공사 지연 여부 확인, 시공·감리·발주처 애로사항 청취  착공단계, 기초단계, 층별 골조단계, 마감단계 등 - (정기 점검) 주기적인 공사 현장 점검으로 설계도서 일치 여부 확인 - (수시 점검) 설계변경 요인 발생, 민원 및 안전사고, 기타 등에 따른 사안 발생 시 현장 지원 - (안전 점검) 공사장 내 안전사고 예방 확인 점검 - (예비준공검사 시) 준공기한 내 사업 완료 여부 검토
예비 준공 단계	- (예비준공검사 입회) 각종 인허가 필증 확인 등 준공기한 내 사업 완료 여부 검토 - (임시 사용승인) 준공 전 공사 완료된 부분 중 일부를 임시로 사용하기 위하여 사용 가능 여부 확인
준공 이후 단계	- (사업비 정산 관리) 사업 완료 후 최종완료 보고서 확인 및 사업비 정산 관리 - (최초 하자 점검 입회) 최초 하자 점검 입회로 사용자 불편사항 확인, 시설물 유지 관리 상태 점검 - (하자 관리 현황 점검) 준공 완료한 공간재구조화사업에 대한 반기별 하자 관리 현황 점검 후 통계 관리 및 누리집 공시

○ (기대효과)

- 학교별 특성에 맞는 맞춤형 컨설팅 및 사전 점검을 통해 교육환경 개선, 품질 향상
- 대상 학교의 공사 현장 점검을 통한 안전사고 예방 및 사업 효과 극대화
- 사업 완료 후까지 유지·관리 범위를 확대함으로써 사용자 만족도를 높여 미래학교 공간재구조화사업의 완성도 향상

바. 설계공모 시범 운영

신규

- (목적) 사전기획 의도 구현 강화, 설계 품질 제고 및 사업 추진 전문성 및 자율성 확보
- (대상) 설계공모 예정 학교 중 시범운영 적합 학교 1~2교 내외
- (시기) 2026. 5. ~ 10.
- (방법) 설계공모를 미래학교추진단 주관으로 시범 운영, 결과 분석 및 개선사항 도출 후 제도화 여부 검토
- (기대효과)
 - 사전기획과 설계 간 연계 강화 및 정책 일관성 확보
 - 공간재구조화사업 효율적 업무 추진
 - 교육지원청 업무 부담 완화 방안 모색

사. 사업비(국고보조금 포함) 정산 및 관리

신규

□ 국고보조금 정산

○ (보고 절차)

집행 마감	○ (교육지원청/사립학교) 국고보조금 사업비 집행 마감 -사업이 완료되면 회계연도 종료 1개월 내에 제출
집행내역 검토	○ (미래학교추진단)사업비(국고+지방비) 집행내역 검토 -집행 내역을 검토 후 정산 금액 산정
실적(정산) 보고	○ (교육지원청/사립학교) 실적(정산)보고서 제출 -집행내역 검토가 완료된 자료 활용 실적보고서 작성 후 미래학교추진단에 제출
실적(정산) 종합	○ (미래학교추진단)실적(정산)보고서 취합 및 총괄 보고서 작성 -실적보고서를 취합하여 교육부에 사업연도 실적 보고(e-나라도움 및 공문)
실적(정산) 확정	○ (교육부)사업연도 실적(정산)보고서 검토 및 확정 -보조사업에 대한 실적보고서를 접수 후 '확정' 처리

- (정산보고서 제출) 개별사업 종료 후 사업 종료된 회계연도 마감일로부터 1개월 이내 실적(정산)보고서 제출

■ 교육지원청

- (제출 시기) 회계 마감(12월 말) 후 다음연도 1. 31.까지
- (제출 서류) 실적(정산)보고서

- (제출 방법) 교육지원청→ 미래학교추진단

▪ 사립학교

- (제출 시기) 회계 마감(2월 말) 후 당해연도 3. 31.까지

- (제출 서류) 실적(정산)보고서, 검증보고서, 회계감사보고서

- (제출 방법) 학교 → 교육지원청 → 미래학교추진단

○ **(사립학교 정보공시)** 회계연도 종료일부터 4개월 이내 공시(회계감사보고서는 제출일 부터 1개월 이내 공시)

- (방법) 교육청 적정성 검토 완료 보고서 통지→ 사립학교 보고서 확정 → 보조금 통합 관리망(e-나라도움) 공시

- (공시 항목)

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| ①보조금 교부신청서 및 사업계획서 | ②사업의 수입·지출 내역 |
| ③정산보고서를 포함한 실적보고서 및 정산보고서에 대한 검증보고서 | ④사업 관련 감사 지적사항 |
| ⑤회계감사보고서 | ⑥재무제표 또는 결산서 |
| ⑦보조금으로 취득한 중요재산 현황 | ⑧보조비목별 일자별 집행명세서 |

○ **(보조금·이자 반납)** 사업 완료 후 집행잔액과 보조금으로 발생한 이자 등 반납

- (반납) 보조금 집행잔액, 보조사업 시행으로 발생한 부가가치세 환급금(세외수입 계상) 등

- (반납 시기) 사업 완료된 해의 다음연도 내 반납

□ **중요재산 등록·관리**

○ **(관리 절차)**

실적(정산) 확정	◦ (교육부) 대상사업 실적(정산)보고서 검토 및 확정 -보조사업에 대한 실적보고서를 접수 후 '확정' 처리
중요재산 보고	◦ (교육지원청/사립학교)중요재산의 취득현황 보고 -사업자는 중요재산 취득 후 15일 이내에 '중요재산 현황' 제출
중요재산 공시	◦ (교육부/시도교육청)중요재산의 취득 현황 공시 -취득현황을 보고받은 날로부터 1개월 이내에 공시
변동사항 보고	◦ (교육지원청/사립학교)중요재산 관리현황 및 변동사항 보고
변동사항 공시	◦ (교육부/교육청)중요재산 변동사항 검토 및 공시 -매년 2회(6월말, 12월말) 관리 현황 및 변동사항 공시

- **(중요재산 보고)** 중요재산의 취득 15일 이내에 중요재산 현황 보고
 - (방법) 실적(정산)보고서 검토·확정 후 중요재산 현황 서식 제출
 - (절차) 사립학교→교육지원청(공·사립학교)→미래학교추진단→교육부 보고
- **(중요재산 공시)** 중요재산 취득 및 변동 현황 도교육청 홈페이지 등을 통해 공시
 - (기간) 최초 공시일로부터 10년
- **(중요재산 처분 제한)** 보조금을 통해 취득한 중요재산에 대해 교육부의 승인 없이 학교 건축물 용도 외로 사용하거나, 양도·교환·대여 및 담보 제공 불가
- **(중요재산 부기등기)** 소유권보존등기, 소유권이전등기 또는 건물표시등기와 동시 이행
 - (대상) 사립학교
 - (목적) 보조금을 통해 취득한 중요재산 처분 제한(증개축 사업완료일로부터 50년, 리모델링 사업 완료일로부터 20년)
 - (내용) 재산 취득의 근거와 처분 제한승인 의무 명시
 - (방법) 보조금이 지원된 부동산 증명서 등 관련 자료를 관할 등기소에 제출
- **(기대효과)** 국고보조금 관리 업무의 효율성 증진 및 투명성·책임성 제고

□ 사업비 집행 관리

- **(시기)** 2026. 1. ~ 사업 종료 시까지

- **(재정사업 현황)**

(단위: 백만원)

국고보조금	교육환경개선비			보통 교부금	계
	그린스마트	공간재구조화	소계		
17,115	43,305	17,433	60,738	4,439	82,292

- **(대상학교)** 2021~2025년 대상교
- **(교육지원청·사립학교)**
 - (매월 10일까지) 전월 말 기준 예산 집행(지출) 현황 제출
 - (매월 25일까지) 전월 말 기준 사업추진 단계별 현황 및 집행 계획 제출
- **(미래학교추진단)** 집행 결과 분석 및 검토를 통해 사업비(국고보조금) 관리 및 정산
- **(기대효과)** 사업비 관리 및 효율적 예산 집행

가. 담당자 연수 및 워크숍

순	시기	대상	연수명	내용
1	26. 4.	교육기획 컨설턴트(20명)	2026. 교육기획 컨설턴트 워크숍	-2026. 사업 추진 방향 공유 -교육기획 방향 협의 및 교안 작성
2	26. 상반기	교육기획 컨설턴트(20명)	2026. 교육기획 컨설턴트 역량강화 연수	-2026. 교육기획 교안 실행 -2026. 교육기획 교안 점검 및 확정
3	26. 하반기	교육기획 컨설턴트(20명)	2026. 교육기획 운영 결과 공유회	-2026. 교육기획 평가분석 및 성찰 -향후 발전 방향 모색
4	26. 4. ~ 26. 7.	사업대상교 교직원	2026. 사전기획 대상 학교 교직원 연수 (찾아가는 연수 포함)	-공간재구조화사업 및 단계별 절차 안내 -완공학교 인사이트 투어 등
5	26. 9.	사전기획자	2026. 사전기획자 연수	-사전기획 과업 이해 등
6	26. 상반기	2023~2025년 대상학교 관리자, 본청(지원청) 담당자	설계-시공단계 학교 관리자 연수	-사전기획-설계-시공 연계 강화 -학교공사 안전관리 특강 등
7	26. 하반기	업무담당자 외	2026. 사전기획 담당자 통합 연수	-사전기획 종합적 이해 등
8	26. 4.	사업 업무 담당자 및 정책추진 관련자	2026. 우수 모델학교 국외연수	-시설과 주관 국외연수 실시 -해외 우수사례 벤치마킹 등

※ 세부 추진 계획에 따라 일정 등 변동 가능

나. 미래학교 공간재구조화사업 유공 표창

지속

- (목적) 미래학교 공간재구조화사업(구. 그린스마트 미래학교) 사업 교육감 표창
- (주요 내용) 미래학교 공간재구조화 사업 추진에 기여한 자 발굴·표창
- (시기) 2026. 11. 예정
- (대상) 15명(교원 및 일반직(지방공무원))
- (내용) 미래학교 공간재구조화사업 학교 업무담당자, 본청(지원청) 업무담당자, 교육기획 컨설턴트 중 업무 완성도 제고에 기여한 자 발굴·표창
- (기대효과) 업무담당자 사기진작을 통한 사업 추진 활성화 기반 마련

7 홍보 및 평가

가. 홍보 영상 제작

지속

- 경남 미래학교 추진과정 기록 다큐 완성
 - (목적) 경남 그린스마트 미래학교 추진 전 과정(사전기획·설계·시공) 기록·관리·보존
 - (시기) 2026. 1. ~ 10.
 - (대상) 김해동광초등학교(2022년 사업 대상학교)
 - (내용) 2022년부터 그린스마트 미래학교사업 추진 쏘 과정 기록 다큐 완성

나. 사업 운영 만족도 조사

개선

- (목적) 사업 추진에 대한 만족도를 평가하고, 개선 사항 도출
- (대상) 사업 관련 이해관계자 및 참여자
- (기간) 2026. 11.
- (방법) 온라인 설문조사 및 필요시 대면 인터뷰 병행 실시
- (내용) 사업 만족도, 개선 필요사항, 향후 기대사항 등
- (기대효과) 조사 결과를 분석하여 사업 운영 및 정책 개선에 반영

□ 지속 가능한 미래학교 공간 조성

- 학령인구 변화 및 중장기 학생수용계획을 반영한 적정 규모 조성 지속가능한 미래형 교육환경 구축
- 교육·돌봄 통합서비스 및 학교급별 특성을 반영한 맞춤형 공간 조성으로 학생 성장 단계별 지원 강화
- 초등학교 신체(놀이)활동 강화와 학교자율시간, 중학교 자유학기제, 고등학교 고교 학점제 등 학교급 및 학생별 맞춤형 교육을 지원하는 다양하고 유연한 학습 공간 조성
- 스마트 교실, 온라인 학습 공간 등 디지털 학습환경 제공을 통한 학습효과 극대화
- 완공학교 사후 컨설팅 및 인증제 운영을 통한 교육과정-공간 연계 활용 우수 사례 공유확산

□ 사업의 안정성 제고

- 학생 수 변동 및 재정 여건을 반영한 사업 규모의 탄력적 조정으로 예산 집행의 적정성 및 효율성 확보
- 사전기획 표준화 및 교육기획 검토협의회 운영을 통한 사전기획 품질 향상 및 학교 간 질적 편차 완화
- 국고보조금 관리 체계화 및 행·재정 절차 내실화를 통한 사업 투명성 제고
- 체계적인 사업 관리를 통한 미래학교 공간의 질적 향상

순	대상연도	지역	설립	학교명	대상 건물	사업유형	사업방식	비고
1	2021·2022	창원	공립	창원기계공업고등학교	C동,D동,F동, B동,E동	개축	재정	
2	2022	김해	공립	김해동광초등학교	교사1,2,3, 체육관	개축	재정	
3	2022	함안	공립	함안중학교	본관, 별관	개축	재정	
4	2022	산청	공립	신안초등학교	본관동	개축	재정	
5	2023	고성	공립	하이초등학교	본관동	개축	재정	
6	2023	밀양	공립	사포초등학교	본관, 별관	개축	재정	
7	2023	양산	공립	동산초등학교	본관	리모델링+증축	재정	
8	2023	창녕	공립	남지초등학교	본관, 교사동	개축	재정	
9	2023	창원	공립	도천초등학교	후관	개축	재정	
10	2023	창원	공립	신방초등학교	본관	개축	재정	
11	2023	창원	공립	양곡초등학교	본관	리모델링	재정	
12	2023	창원	공립	회원초등학교	본관,후관,별관	개축	재정	
13	2023	남해	공립	남해중학교	본관	개축	재정	
14	2023	사천	공립	사천중학교	본관	개축	재정	
15	2023	의령	사립	의령여자중학교	본관,별관	개축	재정	
16	2023	창녕	공립	창녕중학교	A동(본관)	개축	재정	
17	2023	창원	공립	양곡중학교	본관, 별관	개축	재정	
18	2023	통영	공립	도산중학교	본관	개축	재정	
19	2023	함안	사립	칠원중학교	본관	개축	재정	
20	2023	밀양	공립	한국나노마이스터고등학교	본관	개축	재정	
21	2023	창원	공립	덕산초등학교	본관	개축	BTL	
22	2023	창원	공립	합포초등학교	본관,후관	개축	BTL	

순	대상연도	지역	설립	학교명	대상 건물	사업유형	사업방식	비고
23	2024	창원	공립	웅천고등학교	본관동	개축	재정	
24	2024	함양	공립	함양초등학교	본관동, 별관동	개축	재정	
25	2024	사천	공립	문선초등학교	교사A동, B동	개축	재정	
26	2024	창원	공립	합성초등학교	본관동, 급식소	개축	재정	
27	2024	거제	공립	장평초등학교	본관동	개축	재정	
28	2024	합천	공립	합천중학교	본관동	개축	재정	
29	2024	합천	공립	합천고등학교	본관동	개축	재정	
30	2024	창녕	사립	남지고등학교	본관동	개축	재정	
31	2024	창원	공립	진동초등학교	본관동, 체육관	개축	BTL	
32	2024	창원	공립	교방초등학교	본관동, 별관동	개축	BTL	
33	2025	창원	공립	경화초등학교	본관, 후관	개축	재정	
34	2025	진주	공립	도동초등학교	본관, 후관	개축	재정	
35	2025	밀양	공립	밀성초등학교	본관	개축	재정	
36	2025	함양	공립	함양고등학교	본관	개축	재정	
37	2025	창원	공립	마산여자중학교	본관	개축	재정	
38	2025	창원	공립	무학초등학교	본관, 별관	개축	재정	
39	2025	창원	사립	성지여자중학교	본관	개축	재정	
40	2025	양산	공립	양산중학교	본관, 후관	개축	재정	
41	2025	창원	공립	진해고등학교	별관	개축	재정	
42	2025	창원	공립	창원기계 공업고등학교	본관	개축	BTL	
43	2025	창원	공립	마산동중학교	본관, 후관	개축	BTL	

※ 창원기공 2개년 사업, **상기 대상학교 사업은 추진 과정 중 변경될 수 있음**

※ 2026년 대상 사업은 대상학교 확정 후 추진 예정